

Leonardo Adolfo Rico Arbelaez

Nit. 15433811-1

Tel. 561 30 78 - Cel. 310 464 69 11

Dir. Calle 49 No. 47 - 28 (Rionegro, Ant)

E-mail. transporteslar@hotmail.es

Régimen Común

FECHA
FRA.

DÍA	MES	AÑO
13	09	2017

FACTURA DE VENTA
TÍTULO VALOR

Nº 3593



FECHA VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO


Resolución DIAN No. 110000664179 Fecha 2016/02/01 Facturación Autorizada del N° 3001 al 5000

Cliente: Fideicomiso Davimed C.C. Ó NIT: 830.054.539-0

Dirección: Carrera 46A # 7-50 Centro Empresarial DC Teléfono: 444 4238

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	Transporte de Material procedente de la Remoción de Derrumbes de los Tramos 5 y 6. <u>ok</u> <u>Retenido + 2466 404</u> 	49.328.080	49.328.080
CID 096-2017			
OBSERVACIONES:	RECIBIDO POR:  C/C/ NIT.	SUBTOTAL	49.328.080
		IVA	
		TOTAL	49.328.080

Esta factura de Venta es título valor según ley 1231/08 pasada la fecha de vencimiento se cobrará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente permitida según lo establecido en el código de comercio. El incumplimiento de alguna obligación por parte del comprador autoriza al vendedor para que reporte tal hecho a cualquier base de datos.



CORTE DE OBRA

F-AV-001
 VERSION: 03 04/03/16

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	CTO 094-2017	
CONTRATISTA	Leonardo Adolfo Rico Albaladez	
FECHA INICIAL	22-may-17	FECHA FINAL 21-dic-17

Acta No 3

Periodo de facturación:

OBJETO

TRANSPORTE DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA REMOCIÓN DE DERRUMBES DE LOS TRAMOS 5 Y 6

Fecha Inicio Corte:

1-ago-17

Fecha Final Corte:

10-sep-17

Item	Descripción	Unidad	Valor Utilizado			Valor Total			Acreditados			Saldo por Recaudar		
			Cantidad	Valor Utilizado	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total					
1	Transporte de material procedente de derrumbes	m3-km	280000.00	600.00	168.000.000 \$	65996.80	39.598.080 \$	130280.12	88.733.832 \$	149719.88	79.266.168 \$			
2	Transporte de material procedente de derrumbes (Doble Itaque)	hora	0.00	90.000.00 \$	0 \$			0.00	0 \$	0.00	0 \$			
3	Transporte de material procedente de derrumbes (Estadística)	hora	800.00	70.000.00 \$	56.000.000 \$	139.00	9.730.000 \$	139.00	39.305.000 \$	641.00	16.895.000 \$			
SUBTOTAL					224.000.000 \$		49.328.080 \$		128.038.832 \$		96.961.168 \$			
IVA														
GRAN TOTAL					224.000.000 \$		49.328.080 \$		128.038.832 \$		96.961.168 \$			

RESPONSABLE:

CARGO: Subdirector Técnico y S

NOMBRE: Alexander Henao Zapata

RESPONSABLE:

CARGO: VOB DIR. OPERACIÓN Y MTO

NOMBRE: ING. HENRY MESA