

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 18980

FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 18 del 2016 VENCIMIENTO: Agosto 25 del 2016

Suministro, colocación y compactación de Mezcla asfáltica a lo largo del sector 1

OBRA: (Zamora - El Santuario), de la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

DIRIGIDO A: FIDEICOMISO DEVIMED

ATENCIÓN: Dr. Manuel Vicente Zuluaga

DIRECCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38

NIT: 830.054.539-0

● PLANTA DE MEZCLAS
AUTOPISTA NORTE KILÓMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA,
DIAGONAL A E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.

● SEDE ADMINISTRATIVA
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX: 444 11 88



ACTA No. A-03 PERÍODO: Julio 18 al 30 del 2016 CONTRATO No. CTO-050-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 752.749.069	ANTICIPO ORIGINAL	\$ 0
VALOR EXTRAS Y ADICIONALES	\$ 0	OTROS ANTICIPOS	\$ 0
TOTAL	\$ 752.749.069	TOTAL ANTICIPOS	\$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Fresado de la carpeta existente	319,37	M3	56.036	\$ 17.896.217
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	319,37	M3	644.789	\$ 205.926.263
Imprimación	2.752,42	M2	1.604	\$ 4.414.882
Transporte mezcla y/o material de fresado	19.032,13	M3-Km	1.045	\$ 19.888.576
SUBTOTAL				\$ 248.125.938
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				\$ 1.191.005
Municipio Bello 88.93% - Municipio Copacabana 1,76% - Municipio Guarne 9,31%				
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				

VALOR BRUTO 249.316.943

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

249.316.943

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO,

RECIBI CONFORME,

C.C.o NIT. *[Firma]*

NOMBRE *Leon Jacobo Zuluaga* FIRMA *[Firma]*
C.C.o NIT. *1.053.787.982* FECHA: *18-08-2016*


NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%

* Mantenimiento rutinario

RESOLUCIÓN DIAN No. 110000595415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-20080 AUTORIZA

Impreso por: MESA, Jaime A. Álvarez • Nit. 71.696.988-6

ORIGINAL

<div>devimed s.a.</div>										CORTE DE OBRA										F-AV- 001			
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO												VERSION: 03 04/05/15											
CONTRATO No		050 de 2016										Acta 3		Periodo de Facturación:		Fecha de Inicio:		18-jul-16					
CONTRATISTA		PROCOPAL S.A.																					
FECHA INICIAL: 20.05.16		FECHA FINAL: 19.12.16																					
OBJETO		SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA A LO LARGO DEL SECTOR 1 (ZAMORA - EL SANTUARIO), DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A.										Acta 3		Periodo de Facturación:		Fecha de Fin:		30-jul-16					
Unidad		Cantidad		Valor Unitario		Valor total		Cantidad		Valor Total													
Descripción																							
SANTUARIO - CAÑALEGRE												Acumulados										Saldo por Efectuar	
1		Fresado de la carpeta existente								319,37		\$ 17.896,217		718,97		\$ 40.288,203		205,65		\$ 11.523.803			
2		Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario		924,62		56,036				319,37		\$ 205,926,263		718,97		\$ 463.583,947		205,65		\$ 132.600,858			
3		Imprimación		6,025,76		1,604		9,665,319		2,752,42		\$ 4,414,882		5,674,97		\$ 9,102,652		350,79		\$ 562,667			
4		Transporte mezcla y/o material de fresado		87,551,20		1,045		91,491,003		19,032,13		\$ 19,888,576		37,877,86		\$ 39,582,364		49,673,34		\$ 51,908,639			
SUBTOTAL												\$ 749,153,133				\$ 562,557,166				\$ 196,595,967			
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad												\$ 3,595,935				\$ 2,652,275				\$ 943,640			
GRAN TOTAL												\$ 752,749,069				\$ 555,209,441				\$ 197,539,628			