




CORTE DE OBRA										F-AV. 001
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										VERSION: 03 04/05/18
CONTRATO No		058 de 2017		PROCOPAL S.A.		Acta 2		Fecha de Inicio:		17-abr-17
CONTRATISTA								Período de Facturación:		17-may-17
FECHA INICIAL: 22.03.17		FECHA FINAL: 21.06.17								
OBJETO		SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEOS Y REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS 5 Y 6 (SECTOR 3) DE LA RED VIAL CONCESIONADA DEVIMED								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Saldo por Ejecutar
SECTOR 3 (TRAMOS 5 Y 6)										
1	Suministro y colocación mezcla densa en caliente MDC-25 para parcheo.	m3	415,00	913,052	378.916.580,00	245,52	\$ 224.172.527	440,02	\$ 401.761.141	25,02 \$ (22.844.561)
2	Fresado de carpeta asfáltica	m3	415,00	51,628	21.425.620,00	245,52	\$ 12.675.707	440,02	\$ 22.717.353	25,02 \$ (1.291.733)
3	Suministro y colocación de Imprimación	m2	4.150,00	2,159	8.959.850,00	2.206,57	\$ 4.763.985	4.104,08	\$ 8.860.709	45,92 \$ 99.141
4	Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia de 0 a 4 km	m3-km	2.251,60	4,871	10.967.544,00	130,36	\$ 634.984	130,36	\$ 634.984	2.121,24 \$ 10.332.560
5	Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia de 4 a 10 km	m3-km	1.608,57	2,757	4.434.827,00	229,10	\$ 631.629	308,91	\$ 851.665	1.299,66 \$ 3.583.163
6	Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia de 10 a 40 km	m3-km	2.252,00	1,277	2.875.804,00	2.342,61	\$ 2.991.513	5.049,31	\$ 6.447.969	2.797,31 \$ (3.572.165)
7	Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia superior a 40 km	m3-km	61.220,00	1,277	78.177.940,00	33.191,89	\$ 42.396.045	49.346,01	\$ 63.014.854	11.873,99 \$ 15.163.086
SUBTOTAL					\$ 505.758.165		\$ 288.256.390		\$ 504.288.675	\$ 1.489.491
					\$ 389.044.742		\$ 221.735.685		\$ 387.914.368	\$ 1.130.377
			ADMINISTRACIÓN	25%	\$ 97.261.188	25%	\$ 58.433.921	25%	\$ 96.978.591	25%
			IMPREVISTOS	2%	\$ 7.780.895	2%	\$ 4.434.714	2%	\$ 7.758.287	2%
			UTILIDAD	3%	\$ 11.671.342	3%	\$ 6.652.071	3%	\$ 11.637.431	3%
			IVA sobre el 3% de utilidad	19%	\$ 2.217.565	19%	\$ 1.263.893	19%	\$ 2.211.112	19%
			TOTAL		\$ 507.975.720		\$ 289.520.284		\$ 506.499.787	\$ 1.476.933

%	MUNICIPIOS
51.5%	MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO
49.1%	MUNICIPIO COCORNA
0.4%	MUNICIPIO SAN LUIS
100.0%	MUNICIPIO SAN LUIS
Responsable: 	
Cargo: SUBDIRECTOR TRAMOS 5 Y 6	
Nombre: ALEXANDER HENAO	


 VOB DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO
 Nombre: ING. HENRY MESA


 VOB CONTRATISTA
 ING. RESUMEN
 Nombre: SAMIR PERALTA CORREA