

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Con el fin de liquidar Contrato Nro. 2017052 celebrado entre DEVIMED S.A con NIT 811-005-050-3 y WILSON ANTONIO TABARES M. Con NIT: 98.575.291-0, el ingeniero GERMAN IGNACIO VELEZ VILLEGAS, en representación de DEVIMED S.A y WILSON ANTONIO TABARES en su propio nombre y representación.

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, CON LAS RESPECTIVAS PUERTAS DE ACCESO Y DEMÁS OBRAS NECESARIAS EN EL K 39+900, PARA LA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE DEVIMED, EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA.

VALOR DEL CONTRATO

Valor Inicial: \$83.695.427

Otrosí Nro. 1: \$ 4.503.859

Otrosí Nro. 2: \$17.604.615

Valor total contrato: \$105.803.901 (Ciento cinco millones ochocientos tres mil novecientos un peso m/l)

FECHA DE INICIACIÓN: 6 de marzo de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO: 5 de agosto de 2017

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

\$ 105.540.702,00 (Ciento cinco millones quinientos cuarenta mil setecientos dos pesos con 00 centavos)

El valor total ejecutado se tomó de conformidad con el Acta de Recibo Definitivo de fecha 17 de julio de 2017, suscrita por los ingenieros de DEVIMED S.A y WILSON ANTONIO TABARES en calidad de Contratista.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR FACTURADO EN ACTA 1 (17 de mayo de 2017)	\$ 79.314.076
--	---------------

Rete garantía (5% antes de IVA)	\$ 3.938.244
---------------------------------	--------------

FACTURA 838 (WILSON ANTONIO TABARES M.)	
---	--

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR FACTURADO EN ACTA 2 (17 de julio de 2017)	\$ 26.226.626
Rete garantía (5% antes de IVA)	\$ 1.302.251
FACTURA 0003 (WILSON ANTONIO TABARES M.)	

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR

\$ 263.199 (Doscientos sesenta y tres mil ciento noventa y nueve pesos con 00 centavos)

RELACIÓN DE RETENIDOS

Acta Factura 838: Rete garantía (5% antes del IVA) \$ 3.938.244

Acta Factura 0003: Rete garantía (5% antes del IVA) \$ 1.302.251

VALOR TOTAL RETENIDO: \$ 5.240.495

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos: - Relación del personal que laboró en las obras con todos los datos personales, incluyendo los certificados completos de pagos de sistema de seguridad social integral (salud, riesgos y pensión) además de los pagos parafiscales (caja de compensación, ICBF y SENA). -Pólizas de cumplimiento y garantía.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

German 2. Vélez V.

GERMAN IGNACIO VELEZ V.

Representante legal

DEVIMED S.A

Wilson Tabares

WILSON ANTONIO TABARES

Representante legal

WILSON ANTONIO TABARES M.