


TRAMO: Tres Quebradas - Caño Alegre.
Itremo 5 y 6


CORTE DE OBRA

F.AV.001
VERSION: 03 04/06/18

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									
CONTRATO NO		CIG 096-2017		Leonardo Adolfo Rico Arbelaez		22-may-17		21-dic-17	
CONTRATISTA		FECHA INICIAL		FECHA FINAL		FECHA INICIAL		FECHA FINAL	
OBJETO		TRANSPORTE DE MATERIAL PROCEDENTE DE LA REMOCIÓN DE DERRUMBES DE LOS TRAMOS 5 Y 6							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Acumulados Valor Total	Saldo por Ejecutar Cantidad
1	Transporte de material procedente de derrumbes	m3-km	280000.00	600.00 \$	168,000,000 \$	64283.32	38,569,992 \$	38,569,992 \$	215716.68
2	Transporte de material procedente de derrumbes (Doble Tránsito)	hora	0.00	90,000.00 \$	0 \$			0 \$	0 \$
3	Transporte de material procedente de derrumbes (Simple)	hora	800.00	70,000.00 \$	56,000,000 \$			0,00 \$	56,000,000 \$
SUBTOTAL					224,000,000 \$		38,569,992 \$	38,569,992 \$	185,430,008 \$
IVA									
GRAN TOTAL					224,000,000 \$		38,569,992 \$	38,569,992 \$	185,430,008 \$

RESPONSABLE: 

Nombre: Alexander Henao Zapata

VOB DIR. OPERACIÓN Y MITO 

Nombre: ING. HENRY MESA