



devimed s.a.

CORTE DE OBRA

F-AV
VERSION: 0

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										Acta No 1		Periodo de Facturación:		Fecha Inicio Corte:		15/05/2017			
CONTRATO No		087-2017		CONTRATISTA		WILSON TABARES METAUTE		FECHA INICIAL										15/05/2017	
TRAMO 1,2		OBJETO		Unidad		Cantidad		Valor Unitario		Valor total		Cantidad		Valor Total		Acumuladas		Saldo por Ejecutar	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Traslado e instalación de bandera, en el K6+000 para instalación de portico del tunel	Unidad	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	\$ 2.100.000	1,00	\$ 2.100.000	1,00	\$ 2.100.000	1,00	\$ 2.100.000	1,00	\$ 2.100.000	-	\$ -	-	\$ -
2	Arañas para instalar tableros en los porficos de los tuneles.	Unidad	9	160.000	1.440.000	9,00	\$ 1.440.000	9,00	\$ 1.440.000	9,00	\$ 1.440.000	9,00	\$ 1.440.000	9,00	\$ 1.440.000	-	\$ -	-	\$ -
3	Montajes en tuneles	und	3	210.000	630.000	3,00	\$ 630.000	3,00	\$ 630.000	3,00	\$ 630.000	3,00	\$ 630.000	3,00	\$ 630.000	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL					\$ 4.170.000		\$ 4.170.000		\$ 4.170.000		\$ 4.170.000		\$ 4.170.000		\$ 4.170.000		\$ -		\$ -
IVA					\$ 792.300		\$ 792.300		\$ 792.300		\$ 792.300		\$ 792.300		\$ 792.300		\$ -		\$ -
GRAN TOTAL					\$ 4.962.300		\$ 4.962.300		\$ 4.962.300		\$ 4.962.300		\$ 4.962.300		\$ 4.962.300		\$ -		\$ -

%	MUNICIPIOS
100	COPACABANA
100%	OPERACION

[Signature]

[Signature]

[Signature]

VoB ADMINISTRADOR VIAL

VoB DIR. OPERACIÓN Y MITO

VoB COOR. ITS Y CENTRAL SOS

VoB CONTRATISTA

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
NOMBRE		Nº COTIZANTES	APORTES
CEPILLOS DE ANTOJONA		4	\$ 118.400
			\$ 118.400
			\$ 200
		TOTALES	VALOR PAGANDO
			\$ 118.600
			\$ 118.600

[illegible]

TOTAL	\$ 916.100
--------------	-------------------