

**WILSON ANTONIO TABARES M.**NIT.98.575.291-0
IVA Régimen ComunCalle 75A N° 64D 3
Teléfono: 437 60 35**FACTURA DE VENTA**

N° 0829

DÍA	MES	AÑO
01	03	2017

Señor(es) **fideicomiso devimed s.a** Nit / C.C: **830.054.539-0**
Dirección: **Cra 42A Al- 7-50 of 807** Tel: **4444238**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	construcción de cerramiento en malla	Mto Rutinario	
	estabanada con las respectivas puertas de		
100% Marinilla	acceso y de mas obras necesarias en el		
	K 39+300 para la adecuacion de las		
	oficinas del departamento de mantenimiento		40'328.050
	y operacion de devimed en el municipio		
	de marinilla		
	favor no consignar cheque		
REVISADO POR: 	VENDIDO POR: 	SUBTOTAL	40'328.050
		IVA	306.493
		TOTAL	40'634.543

Esta Factura de venta se asemeja a todos sus efectos legales segun ley 1231 de 17 de julio 2008 de la camara de comercio
RESOLUCION DIAN 110000636081 FECHA 2015/07/08 DEL 501 AL 2000 Autoriza

IMPRESOS GALGO VIO GLORIA STELLAGALVIS M. NIT: 43447593-1 TEL: 2510025



CORTE DE OBRA

F-AV-003

VERSION: 03 04/05/16

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

TRAMOS 1 Y 2

CONTRATO No	102-2016
CONTRATISTA	WILSON TABARES MEJIAUTE
FECHA INICIAL	12/12/2016
FECHA FINAL	11/02/2017
OBJETO	Construcción de cerramiento en malla eslabonada con las respectivas puertas de acceso y demás obras necesarias en el K39+300 para la adecuación de las oficinas del departamento de mantenimiento y operación de Devimud en el municipio de Moravia.

Acta No 1 (FINAL)

Periodo de facturación:

Fecha inicio Corte:

13/12/2016

Fecha Final Corte:

10-feb-17

Asumidos

Saldo por llevar

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Construcción de cerramiento en tubería metálica galvanizada, malla eslabonada, incluyendo los respectivos puertos (2), el hierro para la viga de fundación es en 4 barras de media, estibos de 3/8 c/ 25 cms.	ml	350.00	\$ 306.840	\$ 107.044.000	131.86	\$ 40.328.050		\$ 40.328.050		\$ 66.715.950
SUBTOTAL					\$ 107.044.000		\$ 40.328.050		\$ 40.328.050		\$ 44.718.980
IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 4					\$ 444.082		\$ 304.478		\$ 304.478		\$ 376.889
GRAN TOTAL					\$ 107.727.082		\$ 40.634.643		\$ 40.634.643		\$ 47.094.839

OBSERVACIONES: Se adjunta detalle de cada actividad desarrollada para desplegar el valor global del acta.

OBSERVACIONES: Se liquida con el IVA del 19% sobre la utilidad de acuerdo a reforma tributaria para el año 2017, por ello el valor del IVA del acta difiere del valor del IVA pactado inicialmente en el contrato.

OBSERVACIONES: Contrato para liquidar

MUNICIPIOS

100% Moravia

100% TOTAL

Responsable:

Cargo: Subdirector Tramos 5 y 6

Nombre: Alexander Henao

VOS DIR. OPERACIÓN Y MTTO

Nombre: ING. HENRY MESA

VOS CONTRATISTA

Nombre:



Medidas de campo Acta 1 CTO 102-2016

F-AV-004

Version: 1

Fecha: Mayo-15

TRAMO	LOCALIZACIÓN (SECTOR)	FECHA				
		A	M	D		
1 y 2	Sector 1	2017	3	1		
ITEM						
Cerramiento en el K39+300 Marinilla						
DESCRIPCION	UND	MEDIDAS			CANTIDAD	OBSERVACIONES
		L	A	H		
EN EXISTENCIA						
Poste galvanizado	UND				45,0	En existencia
Bloque	UND				1150,0	En existencia
Cemento	UND				4,0	En existencia
Arena pega	m3				7,0	En existencia
Triturado	m3				7,0	En existencia
Arena concreto	m3				7	En existencia
Vo.Bo. ADMINISTRADOR VIAL				Vo.Bo. CONTRATISTA		
				Wilson LABAYO		

1/2017



Medidas de campo Acta 1 CTO 102-2016


F-AV-004




Version: 1




Fecha: Mayo-15



TRAMO	LOCALIZACIÓN (SECTOR)	FECHA				
1 y 2	Sector I	A	M	D		
		2017	3	1		
ITEM						
Cerramiento en el K39+300 Marinilla						
DESCRIPCION	UND	MEDIDAS			CANTIDAD	OBSERVACIONES
		L	A	H		
EJECUTADO						
Bloque	und				850.0	Ya ejecutado
Cemento	und				210	Ya ejecutado
Acero	kg				1759.2	Ya ejecutado
Poste galvanizado	ml				5.0	Ya ejecutado
Tabla	und				12	Ya ejecutado
Larguero	und				8	Ya ejecutado
Obreros	und				3	Ya ejecutado (3 ayudantes, 45 días de trabajo)
Oficial	und				2	Ya ejecutado (2 oficiales, 45 días de trabajo)
Arena concreto	m3				35.0	Ya ejecutado
Triturado	m3				49.0	Ya ejecutado
Polizas	GLOBAL					Ya ejecutado
Vo.Bo. ADMINISTRADOR VIAL						
Vo.Bo. CONTRATISTA						
Wilson Fabre						


HAUD

		DETALLE EJECUTADO				F-AV-001 VERSIÓN: 02 04/05/15	
OBJETO DE LA SOLICITUD		Construcción cerramiento Marinilla			FECHA DE SOLICITUD		01/03/2017
TRAMO		LOCALIZACIÓN (SECTOR)		ABSCISA	MUNICIPIO		CONSECUTIVO
1 y 2		SECTOR 1		K39+300	Marinilla		1
OBJETO DEL CONTRATO BASE		Construcción de cerramiento en malla elaborada con las respectivas puertas de acceso y demás obras necesarias en el K39+300 para la adecuación de las oficinas del departamento de mantenimiento y operación de Devimed en el municipio de Marinilla.			CONTRATISTA		WILSON TABARES METAUTE
					# DE CONTRATO BASE		102-2014
FECHA DE INICIO ESTIMADA DE ACTIVIDAD		DURACIÓN		OBSERVACIÓN			
No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
		Bloque	und	850,00	\$ 2 300	\$ 1 955 000	Ya ejecutado
		Cemento	und	210,00	\$ 22 500	\$ 4 725 000	Ya ejecutado
		Acera 1/2"	kg	840,00	\$ 2 333,33	\$ 1 960 000	Ya ejecutado
		Acera 3/8"	kg	799,68	\$ 2 500	\$ 1 999 200	Ya ejecutado
		Acera 1/4"	kg	119,52	\$ 2 677	\$ 320 000	Ya ejecutado
		Alambre quemado	kg	55,00	\$ 4 000	\$ 220 000	Ya ejecutado
		Paste galvanizado	ml	5,00	\$ 25 000	\$ 125 000	Ya ejecutado
		Tabla	und	36,00	\$ 6 000	\$ 216 000	Ya ejecutado
		Largueta	und	8,00	\$ 18 000	\$ 144 000	Ya ejecutado
		Obreros	hora	1200,00	\$ 5 225	\$ 6 270 450	Ya ejecutada (3 ayudantes, 45 días de trabajo)
		Oficial	hora	800,00	\$ 9 917	\$ 7 933 400	Ya ejecutada (2 oficiales, 45 días de trabajo)
		Arena concreto	m3	35,00	\$ 97 143	\$ 3 400 000	
		Trilurada	m3	49,00	\$ 97 143	\$ 4 760 000	
		Palizas	GLOBAL	1,00	\$ 500 000	\$ 500 000	
CANTIDADES DE MATERIAL EN EXISTENCIA							
		Paste galvanizado	UND	45,0	\$ 25 000	\$ 1 125 000	
		Bloque	UND	1150,0	\$ 2 300	\$ 2 645 000	
		Cemento	UND	4,0	\$ 22 500	\$ 90 000	
		Arena pega	m3	7,0	\$ 82 857	\$ 580 000	
		Trilurada	m3	7,0	\$ 97 143	\$ 680 000	
		Arena concreto	m3	7	\$ 97 143	\$ 680 000	
SUBTOTAL						\$ 40 328 050	
IVA 19% sobre utilidad del 4%						\$ 306 493	
TOTAL PRESUPUESTO						\$ 40 634 543	












RESPONSABLE: SUBDIRECTOR
NOMBRE: Ing. Alexander Henao



VOB DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO
NOMBRE: ING. HENRY MESA



VOB CONTRATISTA
NOMBRE: