

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 19050

FECHA EXPEDICIÓN: Septiembre 15 del 2016 VENCIMIENTO: Septiembre 22 del 2016

Suministro, colocación y compactación de Mezcla asfáltica a lo largo del sector 2

OBRA: Palmas -Dondiego-La Fe-La Ceja-El Retiro-La Union Carmen de Viboral), de la Red Vial

FIDEICOMISO DEVIMED

DIRIGIDO A:

ATENCIÓN: Dr. Germán Vélez

1939

DIRECCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38

NIT: 830.054.539-0

ACTA No. A-02

PERÍODO: Agosto 18 a Septiembre 07 del 2016

CONTRATO N° CTO- 049-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 743.307.512	ANTICIPO ORIGINAL	\$ 0
VALOR EXTRAS Y ADICIONALES	\$	OTROS ANTICIPOS	\$ 0
TOTAL	\$ 743.307.512	TOTAL ANTICIPOS	\$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Fresado de la carpeta existente	748,01 ✓	M3	56.036	\$ 41.915.488 ✓
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	748,01 ✓	M3	644.789	\$ 482.308.620 ✓
Imprimación	5.023,95 ✓	M2	1.604	\$ 8.058.416 ✓
Transporte mezcla y/o material de fresado	61.743,53 ✓	M3-Km	1.045	\$ 64.521.989 ✓
SUBTOTAL				\$ 596.804.513 ✓
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				\$ 2.864.662 ✓
Municipio Rionegro 57% - Municipio El Retiro 43% -				
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				

CC-MR-29

VALOR BRUTO

599.669.175 ✓

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

599.669.175 ✓

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO,

RECIBÍ CONFORME,

NOMBRE

Yony Alexander Carrasquilla

FIRMA

C.C.o NIT.

9976.62

FECHA:

16/09/2016

NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE. 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%

* Mantenimiento Refinanciación



CORTE DE OBRA

F-AV-001

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									
CONTRATO No		049 de 2016		18-ago-16		VERSION: 03 04/05/15			
CONTRATISTA		PROCOPAL S.A.		Fecha de Inicio:		18-ago-16			
FECHA INICIAL: 20/05/16		FECHA FINAL: 19/12/16		Periodo de Facturación:		07-sep-16			
OBJETO		SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA A LO LARGO DEL SECTOR 2 (LAS PALMAS, DONDE SE ENCUENTRA LA FERIA DE LA UNIÓN CARMEN DE VIBORNA), DE LA RED VIAL CONCEDIDA A DETINER S.A.		Acta 2					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Acumuladas	Saldo por Ejecutar
1	Fresado de la carpeta existente	m3	933.25	56.036	52.295.597	748.01	41.915.488	929.41 \$ 52.080.419	3.84 \$ 215.178.24
2	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	m3	933.25	644.789	601.749.334	748.01	482.308.620	929.41 \$ 599.273.344	3.84 \$ 2.475.990.00
3	Impregnación	m2	6.221.68	1.404	9.979.575	5.023.95	8.058.416	6.133.85 \$ 9.838.695	87.83 \$ 140.879.00
4	Transporte mezcla y/o material de fresado	m3-km	72.470.98	1.045	75.732.174	61.743.53	64.521.989	74.934.09 \$ 78.306.124	- 2.463.11 \$ (2.573.950.00)
SUBTOTAL					739.756.180.00		576.804.513.00	\$ 739.756.180.00	\$ 258.097.00
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad					3.550.832.00		2.864.662.00	\$ 3.550.832.00	\$ 1.239.00
GRAN TOTAL					743.307.512.00		599.669.175.00	\$ 743.307.512.00	\$ 259.336.00

%	MUNICIPIOS
57.0%	RIÑEGRO
43.0%	EL RETIRO
100.0%	

Responsable:


Vos ADMINISTRADOR VIAL

Nombre: ING. YONY ALEXANDER CARMONA

* Mantenerse Retinor



Vos DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO
Nombre: ING. HENRY MESA


Vos CONTRATISTA
ING. PRESIDENTE
Nombre: SAMIR PERALTA CORREA