

ALVARO JOSÉ POLO GÓMEZ

Arquitecto

Nit. 6.816.478-1

Régimen Común

Resolución DIAN No. 110002620531

Fecha: 12/03/2015

Código No 052 al 100 Habilita

FACTURA
DE VENTA

00

Señor (es)

FIDECOMISO DEVIMED S.A

Dirección

Carrera 43A N° 7-50 Oficina 807

Teléfono

3121199

C.C./Nit

830054539-0

FECHA

DÍA

10

MES

10

AÑO

2016

DETALLE

V./ Total

Acta N° 02, correspondiente a los trabajos de construcción de las oficinas y centro de control ITS en el peaje de palmas, según contrato N° 058-2016

\$4.362.725

Administración de Obra 15%

\$ 654.409

IVA: (16% Sobre 7% de utilidad)

$\$4.362.725 \times 7\% \times 16\% = \48.863

100% Municipio Envigado

Observaciones:

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Artículo 772 y siguiente del código de comercio) y causará intereses moratorios del porcentaje autorizado por la Ley a partir de la fecha de vencimiento.


Firma

Subtotal

\$5.017.134

Iva

\$ 48.863

TOTAL

\$5.065.997

Transv. 39 N° 74-31 (701) Teléfono 411 11 88 Medellín - Colombia

C.C. OP-15

CONTROL ACTAS DE OBRA	
-----------------------	--

Contratista	ALVARO POLO	Fecha de Inicio:	30-may-16
OBJETO	Construcción de las oficinas y centro de control ITS en el pago de las palmas.	Fecha de Fin:	29-ago-18
Contrato N°	068-2016		

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE OBRA			ACTA N° 2			ACUMULADO			SALDO	
		UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	Demolicion muros en ladrillo bocadillo	M2	22,50	\$ 41.500	\$ 933.750	-	-	22,50	\$ 933.750	-	-	-
2	Desmonte muro divisorio en Drywall existente	GL	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000	-	-	1,00	\$ 120.000	-	-	-
3	Instalación piso en Drywall existente	M2	33,50	\$ 102.500	\$ 3.433.750	-	-	33,50	\$ 3.433.750	-	-	-
4	Instalación zócalo en porcelanato	ML	22,00	\$ 19.375	\$ 426.250	-	-	22,00	\$ 426.250	-	-	-
5	Elaboración muros en Drywall	M2	18,00	\$ 62.000	\$ 1.116.000	-	-	18,00	\$ 1.116.000	-	-	-
6	Cielo falso en Drywall	M2	33,50	\$ 37.000	\$ 1.239.500	-	-	33,50	\$ 1.239.500	-	-	-
7	Suministro e instalación fresaca 3.5" (Material termoaústico)	M2	37,50	\$ 15.000	\$ 562.500	-	-	37,50	\$ 562.500	-	-	-
8	Suministro e instalación ventaneria	M2	8,50	\$ 240.000	\$ 2.040.000	-	-	8,50	\$ 2.040.000	-	-	-
9	Suministro e instalación puertas vidrieras	M2	5,00	\$ 480.000	\$ 2.400.000	-	-	5,00	\$ 2.400.000	-	-	-
10	Suministro muebles en madera	GL	1,00	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	-	-	1,00	\$ 1.800.000	-	-	-
11	Instalación lámparas 60 x 60 tipo LED	UN	2,00	\$ 150.000	\$ 300.000	-	-	2,00	\$ 300.000	-	-	-
12	Instalación lámparas 8 tipo LED	UN	3,00	\$ 55.000	\$ 165.000	-	-	3,00	\$ 165.000	-	-	-
13	Instalación eléctrica para lámparas y aire acondicionado	GL	1,00	\$ 450.000	\$ 450.000	-	-	1,00	\$ 450.000	-	-	-
14	Instalación desagües para aire acondicionado en PVC ø 3/4"	GL	1,00	\$ 230.000	\$ 230.000	-	-	1,00	\$ 230.000	-	-	-
15	Traslado vidrio templado existente	GL	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000	-	-	1,00	\$ 150.000	-	-	-
16	Desmonte puerta metálica tipo cortina	GL	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000	-	-	1,00	\$ 100.000	-	-	-
17	Desmonte marcos y puertas de madera	GL	1,00	\$ 70.000	\$ 70.000	-	-	1,00	\$ 70.000	-	-	-
18	Rubricación salidas eléctricas existentes	GL	1,00	\$ 380.000	\$ 380.000	-	-	1,00	\$ 380.000	-	-	-
19	Estuco y pintura sobre muros en ladrillo	GL	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	-	-	1,00	\$ 1.500.000	-	-	-
20	Resane, masilla y pintura de muros y cielos en Drywall	GL	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000	-	-	1,00	\$ 400.000	-	-	-
21	Cargue y bolada escombros	GL	1,00	\$ 260.000	\$ 260.000	-	-	1,00	\$ 260.000	-	-	-
22	Asco general	GL	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000	-	-	1,00	\$ 150.000	-	-	-
23	Suministro e instalación de 2 lámparas tipo LED de 60x60, 5 lámparas Ø 0.30 tipo LED y lámparas de 60x60 de incandescencia con 4 tubos fluorescentes.	GL	1,00	\$ 975.000	\$ 975.000	1,00	\$ 975.000	1,00	\$ 975.000	-	-	-
24	Desmonte Vidrio templado adicional	GL	1,00	\$ 70.000	\$ 70.000	1,00	\$ 70.000	1,00	\$ 70.000	-	-	-
25	Corte y resane en losa siller y losa diriel	GL	1,00	\$ 390.000	\$ 390.000	1,00	\$ 390.000	1,00	\$ 390.000	-	-	-
26	Desmonte e instalación muebles existentes	GL	1,00	\$ 380.000	\$ 380.000	1,00	\$ 380.000	1,00	\$ 380.000	-	-	-
27	Instalación canalera metálica	ML	22,00	\$ 57.500	\$ 1.265.000	22,00	\$ 1.265.000	22,00	\$ 1.265.000	-	-	-
28	Traslado ventana	GL	1,00	\$ 44.225	\$ 44.225	1,00	\$ 44.225	1,00	\$ 44.225	-	-	-
29	Instalación puerta de aluminio y vidrio	GL	1,00	\$ 50.000	\$ 50.000	1,00	\$ 50.000	1,00	\$ 50.000	-	-	-
30	Sobremuros en madera en sillares de ventana	GL	1,00	\$ 157.500	\$ 157.500	1,00	\$ 157.500	1,00	\$ 157.500	-	-	-
31	Ajuste piso (retal)	GL	1,00	\$ 81.000	\$ 81.000	1,00	\$ 81.000	1,00	\$ 81.000	-	-	-
32	Modificación ventaneria sector celosías.	GL	1,00	\$ 950.000	\$ 950.000	1,00	\$ 950.000	1,00	\$ 950.000	-	-	-
SUB TOTAL					\$ 18.276.750		\$ 18.276.750		\$ 18.276.750		\$ 18.276.750	
ADMINISTRACIÓN (15%)					\$ 2.741.513		\$ 2.741.513		\$ 2.741.513		\$ 2.741.513	
IVA del 18% sobre 7% de utilidad					\$ 654.408		\$ 654.408		\$ 654.408		\$ 654.408	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO					\$ 204.700		\$ 204.700		\$ 204.700		\$ 204.700	
TOTAL					\$ 10.611.481		\$ 10.611.481		\$ 10.611.481		\$ 10.611.481	
TOTAL					\$ 21.222.962		\$ 21.222.962		\$ 21.222.962		\$ 21.222.962	

Henry Mesa O.

V.B. INTERVENTORIA DEVMEQ S.A.
Ing Henry Mesa O.

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIOS		
MUNICIPIO	%	VALOR
ENI/GADO	100%	\$ 5.017.134
TOTAL	100%	\$ 5.017.134