

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 18849

FECHA EXPEDICIÓN: Junio 17 del 2016 VENCIMIENTO: Junio 24 del 2016

OBRA: (Zamora - El Santuario), de la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

FIDEICOMISO DEVIMED

DIRIGIDO A: Dr. Manuel Vicente Zuluaga

1939

ATENCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38

NIT: 830.054.539-0

ACTA No. A-01

PERÍODO:

Junio 13 al 17 del 2016

CONTRATO No. CTO- 050-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL \$ 752.749.069

ANTICIPO ORIGINAL \$ 0

VALOR EXTRAS Y ADICIONALES \$

OTROS ANTICIPOS \$ 0

TOTAL \$ 752.749.069

TOTAL ANTICIPOS \$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Fresado de la carpeta existente	178,67	M3	56.036	\$ 10.011.952
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	178,67	M3	644.789	\$ 115.204.451
Imprimación	1.494,44	M2	1.604	\$ 2.397.082
Transporte mezcla y/o material de fresado	2.617,47	M3-Km	1.045	\$ 2.735.256
SUBTOTAL				\$ 130.348.741
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				\$ 625.674
Municipio Copacabana 100%				
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				

VALOR BRUTO

130.974.415

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

130.974.415

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO:

RECIBÍ CONFORME,

NOMBRE

FIRMA

C.C.o NIT.

C.C.o NIT.

FECHA:

NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE. 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%


RESOLUCIÓN DIAN No. 11000095415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-20000 AUTORIZA

Impreso por: TIPO A - Jaime A. Alvarez - Nit. 71.696.988-6

ORIGINAL

		CORTE DE OBRA								F-AV- 001	
Tramo: 1 (ZAMORA - SANTUARIO)		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				Acta 1		VERSION: 03 04/05/15			
		CONTRATO No		050 de 2014				Fecha de Inicio:		13-jun-16	
		CONTRATISTA		PROCOPAL S.A.							
		FECHA INICIAL: 20.05.16		FECHA FINAL: 19.12.16							
		OBJETO		SUBMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA A LO LARGO DEL SECTOR 1 (ZAMORA - EL SANTUARIO), DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A.				Período de Facturación:		Fecha de Fin:	
<div>Acumulados</div> <div>Saldo por Ejecutor</div>											
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
SANTUARIO - CAÑOALEGRE											
1	Fresado de la carpeta existente	m3	924,62	56,036	51.812,006	178,67	\$ 10.011,952	178,67	\$ 10.011,952	745,95	\$ 41.800,054
2	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2 . Con rendimiento variable diario	m3	924,62	644,789	596.184,805	178,67	\$ 115.204,451	178,67	\$ 115.204,451	745,95	\$ 480.980,355
3	Imprimación	m2	6.025,76	1,604	9.665,319	1.494,44	\$ 2,397,082	1.494,44	\$ 2,397,082	4.531,32	\$ 7.268,237
4	Transporte mezcla y/o material de fresado	m3-km	87.551,20	1,045	91.491,003	2.617,47	\$ 2,735,256	2.617,47	\$ 2,735,256	84.933,73	\$ 88.755,747
SUBTOTAL							\$ 130.348,741		\$ 130.348,741		\$ 418.804,393
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad							\$ 425,674		\$ 425,674		\$ 2.970,261
GRAN TOTAL							\$ 130.974,415		\$ 130.974,415		\$ 421.774,654

%	MUNICIPIOS
100,0%	MUNICIPIO COPACABANA

Responsable: 
 Cargo: ADMINISTRADOR VIAL
 Nombre: JUAN JACOBO ZULUAGA

VoB DIRECTOR DE OPERACIÓN Y
 MITO
 Nombre: HENRY MESA

ALEXANDER AGUDELO
 VoB COORDINADOR TECNICO
 Nombre: ALEXANDER HENAO


 VoB CONTRATISTA
 ING. RESIDENTE
 Nombre: SAMIR PERALTA CORREA

* Mantenimiento rutinario