

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 18919



• PLANTA DE MEZCLAS
AUTOPISTA NORTE KILÓMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA,
DIAGONAL A E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.

• SEDE ADMINISTRATIVA
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX: 444 11 88

FECHA EXPEDICIÓN: Julio 18 del 2016 VENCIMIENTO: Julio 25 del 2016
Suministro y colocación de Mezcla para parcheo en la vía Santuario (K0+000)-

OBRA: Caño Alegre (K135+000) en la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

DIRIGIDO A: FIDEICOMISO DEVIMED

ATENCIÓN: Dr. Manuel Vicente Zuluaga

1939

DIRECCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38

NIT: 830.054.539-0

ACTA No. A-04 PERÍODO: Junio 24 a Julio 15 del 2016 CONTRATO No. CTO- 048-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 2.992.580.311	ANTICIPO ORIGINAL	\$ 0
VALOR EXTRAS Y ADICIONALES	\$	OTROS ANTICIPOS	\$ 0
TOTAL	\$ 2.992.580.311	TOTAL ANTICIPOS	\$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Fresado de la carpeta existente	674,68	M3	56.036	\$ 37.806.368
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	674,68	M3	644.789	\$ 435.026.243
Imprimación	6.746,80	M2	1.604	\$ 10.821.867
Transporte mezcla y/o material de fresado	89.736,61	M3-Km	1.045	\$ 93.774.757
SUBTOTAL				\$ 577.429.235
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				
Municipio Cocorná 34% - Municipio San Luis 66%				\$ 2.771.660
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				

VALOR BRUTO 580.200.895

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

580.200.895

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO,

RECIBÍ CONFORME,

C.C.o NIT. *[Firma]*

NOMBRE *Alexander H.*

FIRMA *[Firma]*

C.C.o NIT. 1128266212


FECHA: 18/7-2016

RESOLUCIÓN DIAN No. 110000595415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-20000 AUTORIZA

NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%

Impreso por: TIPO A • Jaime A. Álvarez • Nit. 71.696.988-6

ORIGINAL

		CORTE DE OBRA										F-AV-001
		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										VERSION: 03 04/05/15
		CONTRATO No		048 de 2016								24-Jun-16
		CONTRATISTA		PROCOPAL S.A.								
		FECHA INICIAL: 20.05.16		FECHA FINAL: 19.12.19								
		OBJETO		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA PARA PARCHEO EN LA VÍA SANTUARIO (K0+000) - CAÑOALLEGRE (K135+000) EN LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A.								15-Jul-16
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
SANTUARIO - CAÑOALLEGRE												
1	Fresado de la carpeta existente	m3	3.120.12	56.036	174.839.044	674.68	\$ 37.806.368	2.718.23	\$ 152.318.736	401.89	\$ 22.520.308	
2	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	m3	3.120.12	644.789	2.011.819.055	674.68	\$ 435.026.243	2.718.23	\$ 1.752.684.805	401.89	\$ 259.134.251	
3	Imprimación	m2	26.001.00	1.604	41.705.604	6.746.80	\$ 10.821.867	26.785.94	\$ 42.964.647	784.94	\$ (1.259.044)	
4	Transporte mezcla y/o material de fresado	m3-km	717.627.60	1.045	749.920.842	89.736.61	\$ 93.774.757	286.569.24	\$ 299.464.856	431.058.36	\$ 450.455.986	
SUBTOTAL					\$ 2.978.284.845		\$ 877.427.235		\$ 2.247.433.044		\$ 730.881.501	
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad					\$ 14.295.766		\$ 2.771.660		\$ 10.787.679		\$ 3.508.087	
GRAN TOTAL					\$ 2.992.580.311		\$ 880.200.895		\$ 2.258.220.723		\$ 734.359.588	


%	MUNICIPIOS
34.0%	MUNICIPIO COCORNA
66.0%	MUNICIPIO SAN LUIS
100.0%	

Responsable: 
Cargo: ADMINISTRADOR VIAL

Nombre: ING. ALEXANDER HENAO


Vos COORDINADOR TECNICO

Nombre: ING. ALEXANDER AGUDELO


Vos COORDINADOR TECNICO

Nombre: ING. ALEXANDER AGUDELO


Vos CONTRATISTA

Nombre: ING. SAMIR PERALTA CORREA