

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 19052



● PLANTA DE MEZCLAS
AUTOPISTA NORTE KILÓMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA,
DIAGONAL A E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.

● SEDE ADMINISTRATIVA
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX: 444 11 88

FECHA EXPEDICIÓN: Septiembre 15 del 2016 VENCIMIENTO: Septiembre 22 del 2016

Suministro, colocación y compactación de Mezcla asfáltica a lo largo del sector 1
OBRA: (Zamora - El Santuario), de la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

FIDEICOMISO DEVIMED

DIRIGIDO A: Dr. German Vélez

1939

ATENCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38 NIT: 830.054.539-0

ACTA No. A-04 PERÍODO: Agosto 17 a Septiembre 13 del 2016 CONTRATO No. CTO- 050-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 752.749.069	ANTICIPO ORIGINAL	\$	0
VALOR EXTRAS Y ADICIONALES	\$	OTROS ANTICIPOS	\$	0
TOTAL	\$ 752.749.069	TOTAL ANTICIPOS	\$	0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Fresado de la carpeta existente	250,60	M3	56.036	\$ 14.042.622
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	250,60	M3	644.789	\$ 161.584.123
Imprimación	2.231,28	M2	1.604	\$ 3.578.973
Transporte mezcla y/o material de fresado	15.698,97	M3-Km	1.045	\$ 16.405.424
SUBTOTAL				\$ 195.611.142
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				\$ 938.933
Municipio Copacabana 28,7% - Municipio Bello 8,3% - Municipio Rionegro 42,7% - Municipio Guarne 20,4%				
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				

VALOR BRUTO 196.550.075

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS

196.550.075

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBÍ CONFORME,

C.C.o NIT.

NOMBRE

C.C.o NIT.

FIRMA

FECHA:

NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE. 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%

x Mto rutinario



CORTE DE OBRA

F-AV-001

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	050 de 2016
CONTRATISTA	PROCOPAL S.A.
FECHA INICIAL: 20.05.16	FECHA FINAL: 19.12.16

OBJETO	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA A LO LARGO DEL SECTOR 1 (ZAMORA - EL SANTUARIO), DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A.
Acta 4	
Período de Facturación:	Fecha de Inicio: 17-ago-16
Fecha de Fin:	13-sep-16

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Fresado de la carpeta existente	m3	924.62	56.036	51.812.006	250.60	\$ 14.042.622	969.57	\$ 54.330.825	-	44.95	\$	(2.518.819)
2	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	m3	924.62	644.789	596.184.805	250.60	\$ 161.584.123	969.57	\$ 625.168.071	-	44.95	\$	(28.983.266)
3	Imprimación	m2	6.025.76	1.604	9.665.319	2.231.28	\$ 3.578.973	7.906.25	\$ 12.681.625	-	1.880.49	\$	(3.016.306)
4	Transporte mezcla y/o material de fresado	m3-km	87.551.199	1.045	91.491.003	15.698.97	\$ 16.405.424	53.576.83	\$ 55.987.787	33.974.37	\$	35.503.216	
SUBTOTAL					\$ 749.153.133		\$ 195.611.142		\$ 746.168.308		\$	984.825	
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad					\$ 3.595.935		\$ 938.933		\$ 3.591.208		\$	4.727	
GRAN TOTAL					\$ 752.749.069		\$ 196.550.075		\$ 751.759.516		\$	989.553	

%	MUNICIPIOS
28.7%	COPACABANA
8.3%	BELLO
42.7%	RIONEGRO
20.4%	GUARNE
100.0%	TOTAL

[Firma]

Vos DIRECTOR DE OPERACIÓN Y
MTTO
Nombre: HENRY MESA

[Firma]

Vos CONTRATISTA
ING. RESIDENTE
Nombre: SAMIR PERALTA CORREA

Responsable:
Cargo: ADMINISTRADOR VIAL
Nombre: JUAN JACOB ZUUGA

[Firma]