

**FACTURA DE VENTA**

**No. M- 2344**

FECHA	VENCIMIENTO
14 SEP 2017	30 SEP 2017

<b>OBRA</b>	OBRA REHABILITACION TRAMOS 3 Y4 (SECTOR 2) - DEVIMED	<b>CÓDIGO</b>	A04OBR0516
<b>CLIENTE</b>	FIDEICOMISO DEVIMED	<b>CONTACTO</b>	
<b>DIRECCIÓN</b>	CR 43A 7A 50 OF. 807	<b>TELÉFONO</b>	3250660 3250660
		<b>NIT</b>	830054539-0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VALOR
ACTA DE OBRA N° 2 FINAL PERIODO 16/08/2017 AL 01/07/2017 CONTRATO N° 138-2017 OBJETO: LABORES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION DE TRAMOS DE LAS VIAS EXISTENTES, SECTOR 2 (TRAMO 3 Y 4).	1	UND	38.692.582,00



Pavimentar S.A.  
CORRESPONDENCIA ENVIADA  
Radicación No: 1600-2017  
Fecha: 14/09/2017 - 2:37PM  
Origen: Carlos Andres Carmona Sanchez  
No. de anexos digitales: 0

*Visto bueno  
jurídico*

SUBTOTAL:	38.692.582,00
UTILIDAD ESTIMADA 3% \$892.905	0
IVA 19%	169.652,00
<b>VALOR BRUTO</b>	<b>38.862.234,00</b>
DEDUCCIONES AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0,00
DEDUCCIONES RETENCIÓN	0,00
TOTAL DEDUCCIONES	0,00
<b>VALOR NETO A PAGAR</b>	<b>38.862.234,00</b>

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L.

**FAVOR REALIZAR EL PAGO EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS A NOMBRE DE PAVIMENTAR S.A**

Bancolombia Cuenta de Ahorros N°  
432-131549-24

Banco de Bogotá Cuenta Corriente N°  
393-00750-5

Banco de Occidente Cuenta de  
Ahorros N° 408-80605-7

Notificar el pago al siguiente correo: [tesoreria@pavimentarsa.com](mailto:tesoreria@pavimentarsa.com)

- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 del C. de C.)
- A partir del vencimiento de ésta factura se cobraran intereses de mora a la tasa máxima vigente a la fecha.
- Autorizo a la entidad PAVIMENTAR S.A. o a quien representa sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información financiera - CIFIN o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial



*[Signature]*

NOMBRE  
C.C. o NIT

*Carlos A. Carmona V.*  
91726.102

FIRMA  
FECHA

*[Signature]*  
15/09/17

C.C. o NIT.

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBÍ CONFORME

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONTRATO No 138-2017		CONTRATISTA PAVIMENTAR S.A		FECHA INICIAL: 18/07/17		FECHA FINAL: 01/09/2017		Corte de Obra		F-AV-001	
OBJETO		Laborios de suministro, transporte, colocación y compactación de mezclas asfálticas para rehabilitación de tramos de las vías existentes, para la red vial concesionada a Devimad S.A en el sector 2 (tramos 3 y 4), (con rendimiento variable)		Acta No. 2 FINAL		Período de Facturación:		Fecha de Inicio:		Fecha de Fin:		1-sep-17	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Suministro y colocación mezcla densa en caliente MDC-25 para rehabilitación	M3	263,00	\$ 497,795,00	130,920,085,00	62,46	\$31,092,276,00	185,13	\$ 92,156,278,00	77,87	\$ 38,783,807,00		
2	Fresado de carpeta asfáltica	M3	263,00	\$ 50,595,00	13,306,485,00	62,46	\$3,160,164,00	185,13	\$ 9,366,600,00	77,87	\$ 3,939,885,00		
3	Suministro y colocación de imprimación	M2	1751,00	\$ 2,100,00	3,677,100,00	433,07	\$909,447,00	1,326,54	\$ 2,785,739,00	424,46	\$ 891,361,00		
4	Transporte de mezclas asfálticas y marginales de fresado, para una distancia de 4 a 10 km	M3-Km	308,00	\$ 2,130,00	656,040,00	-	\$0,00	-	\$0,00	308,00	\$ 656,040,00		
5	Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia de 10 a 40 km	M3-Km	3,946,00	\$ 980,00	3,867,080,00	-	\$0,00	-	\$0,00	3,946,00	\$ 3,867,080,00		
6	Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia superior a 40 km	M3-Km	16,728,00	\$ 990,00	16,363,439,00	3,602,75	\$3,530,695,00	13,867,44	\$ 13,869,887,00	2,840,56	\$ 2,783,752,00		
SUBTOTAL INCLUIDO AUI				\$	168,820,225,00		\$	38,692,582,00		\$	117,918,304,00		\$
COSTO DIRECTO				\$	129,861,715,00		\$	29,783,525,00		\$	90,706,388,00		\$
ADMINISTRACION 25%				\$	32,465,429,00		\$	7,440,881,00		\$	22,676,597,00		\$
IMPREVISTOS 2%				\$	2,597,234,00		\$	595,271,00		\$	1,814,128,00		\$
UTILIDAD 3%				\$	3,895,851,00		\$	892,906,00		\$	2,721,192,00		\$
IVA 19% sobre el 3% de utilidad				\$	740,212,00		\$	169,652,00		\$	517,026,00		\$
TOTAL				\$	169,560,441,00		\$	38,862,234,00		\$	118,435,331,00		\$
SUBTOTAL				\$	168,820,225,00		\$	38,692,582,00		\$	117,918,304,00		\$
COSTO DIRECTO				\$	129,861,715,00		\$	29,783,525,00		\$	90,706,388,00		\$
ADMINISTRACION 25%				\$	32,465,429,00		\$	7,440,881,00		\$	22,676,597,00		\$
IMPREVISTOS 2%				\$	2,597,234,00		\$	595,271,00		\$	1,814,128,00		\$
UTILIDAD 3%				\$	3,895,851,00		\$	892,906,00		\$	2,721,192,00		\$
IVA 19% sobre el 3% de utilidad				\$	740,212,00		\$	169,652,00		\$	517,026,00		\$
TOTAL				\$	169,560,441,00		\$	38,862,234,00		\$	118,435,331,00		\$

NOTA: POR FAVOR LIQUIDAR CONTRATO POR VENCIMIENTO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN

52%	PROYECTO
8%	EL RETIRO
100.0%	

VOS SUI DIRECTOR TRAMOS 3 Y 4  
Nombre: ING. TONY ALEXANDER CARMONA VARGAS

*Henry Mesa*  
2017-09-20

VOS DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MTO  
Nombre: ING. HENRY MESA

*Henry Mesa*

VOS CONTRATISTA  
ING. RESIDENTE  
Nombre: