



CONTROL ACTAS DE OBRA			
Contratista	ALVARO POLO		
OBJETO	Construcción de las oficinas y centro de control ITS en el peaje de las palmas.	Fecha de Inicio:	30-may-16
Contrato N°	058-2016	Fecha de Fin:	29-ag-o-16

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE OBRA				ACTA N° 1		ACUMULADO		SALDO	
		UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Demolición muros en ladrillo bocadillo	M2	22.50	\$ 41.500	\$ 933.750	22.50	\$ 933.750	22.50	\$ 933.750	-	\$ -
2	Desmonte muro divisorio en Drywall existente	GL	1.00	\$ 120.000	\$ 120.000	1.00	\$ 120.000	1.00	\$ 120.000	-	\$ -
3	Instalación piso en porcelanato	M2	33.50	\$ 102.500	\$ 3.433.750	33.50	\$ 3.433.750	33.50	\$ 3.433.750	-	\$ -
4	Instalación zócalo en porcelanato	ML	22.00	\$ 19.375	\$ 426.250	22.00	\$ 426.250	22.00	\$ 426.250	-	\$ -
5	Elaboración muros en drywall	M2	18.00	\$ 62.000	\$ 1.116.000	18.00	\$ 1.116.000	18.00	\$ 1.116.000	-	\$ -
6	Cielo falso en drywall	M2	33.50	\$ 37.000	\$ 1.239.500	33.50	\$ 1.239.500	33.50	\$ 1.239.500	-	\$ -
7	Suministro e instalación fresaca 3.5"(Material termoacústico)	M2	37.50	\$ 15.000	\$ 562.500	37.50	\$ 562.500	37.50	\$ 562.500	-	\$ -
8	Suministro e instalación ventaneria	M2	8.50	\$ 240.000	\$ 2.040.000	8.50	\$ 2.040.000	8.50	\$ 2.040.000	-	\$ -
9	Suministro e instalación puertas vidrieras	M2	5.00	\$ 480.000	\$ 2.450.000	5.00	\$ 2.450.000	5.00	\$ 2.450.000	-	\$ -
10	Suministro muebles en madera	GL	1.00	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	1.00	\$ 1.800.000	1.00	\$ 1.800.000	-	\$ -
11	Instalación lámparas 60 x 60 tipo LED	UN	2.00	\$ 150.000	\$ 300.000	2.00	\$ 300.000	2.00	\$ 300.000	-	\$ -
12	Instalación lámparas ø 8" tipo LED	UN	3.00	\$ 55.000	\$ 165.000	3.00	\$ 165.000	3.00	\$ 165.000	-	\$ -
13	Instalación eléctrica para lámparas y aire acondicionado	GL	1.00	\$ 450.000	\$ 450.000	1.00	\$ 450.000	1.00	\$ 450.000	-	\$ -
14	Instalación desagües para aire acondicionado en PVC ø 3/4"	GL	1.00	\$ 230.000	\$ 230.000	1.00	\$ 230.000	1.00	\$ 230.000	-	\$ -
15	Traslado vidrio templado existente	GL	1.00	\$ 150.000	\$ 150.000	1.00	\$ 150.000	1.00	\$ 150.000	-	\$ -
16	Desmonte puerta metálica tipo cortina	GL	1.00	\$ 100.000	\$ 100.000	1.00	\$ 100.000	1.00	\$ 100.000	-	\$ -
17	Desmonte marcos y puertas de madera	GL	1.00	\$ 70.000	\$ 70.000	1.00	\$ 70.000	1.00	\$ 70.000	-	\$ -
18	Reubicación salidas eléctricas existentes	GL	1.00	\$ 380.000	\$ 380.000	1.00	\$ 380.000	1.00	\$ 380.000	-	\$ -
19	Estuco y pintura sobre muros en ladrillo	GL	1.00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1.00	\$ 1.500.000	1.00	\$ 1.500.000	-	\$ -
20	Resane, masilla y pintura de muros y cielos en drywall	GL	1.00	\$ 400.000	\$ 400.000	1.00	\$ 400.000	1.00	\$ 400.000	-	\$ -
21	Cargue y bodega escombros	GL	1.00	\$ 260.000	\$ 260.000	1.00	\$ 260.000	1.00	\$ 260.000	-	\$ -
22	Aseo general	GL	1.00	\$ 150.000	\$ 150.000	1.00	\$ 150.000	1.00	\$ 150.000	-	\$ -
SUB TOTAL					\$ 18.276.750		\$ 18.276.750		\$ 18.276.750		\$ -
ADMINISTRACIÓN(15%)					\$ 2.741.513		\$ 2.741.513		\$ 2.741.513		\$ -
IVA del 16% sobre 7% de utilidad					\$ 204.700		\$ 204.700		\$ 204.700		\$ -
AMORTEIZACIÓN ANTICIPO					\$ 10.611.481		\$ 10.611.481		\$ 10.611.481		\$ -
TOTAL					\$ 21.222.962		\$ 21.222.962		\$ 21.222.962		\$ -

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN MUNICIPIOS		
MUNICIPIO	%	VALOR
ENVIGADO	100%	\$ 21.018.263
TOTAL	100%	\$ 21.018.263

V.B. INTERVENTORIA DEVIMED S.A.  
Ing Henry Mesa O.