


CORTE DE OBRA No. 1.


CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO


CONTRATO No. 105-2017		PROYECIMUL S.A.S.		FECHA INICIAL: 30/05/2017		FECHA FINAL: 14/07/2017	
SECTOR 1		OTROS No.		CANTIDADES DE OBRA ACTUALIZADAS OTROS No.		Acia No. 1	
OBJETO						Periodo de Facturación:	
						Fecha Inicio Corte:	
						Fecha Final Corte:	
						30 de mayo de 2017	
						30 de junio de 2017	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Excavación de bache para campo de infiltración Diámetro 0.60/0.60 (incluye revo del material sobre arena)	m ²	41.00	\$ 30.800.00	\$ 1.262.800.00			41.00	\$ 1.262.800.00	41.00	\$ 1.262.800.00				\$ -		\$ -
2	Suministro y colocación de material filtrante con grava gruesa Granulometría de 2.50 a 5.00 mm Diámetro de ancho 0.60/0.23 cm (incluye transporte interno)	m ²	41.00	\$ 23.058.00	\$ 945.419.00			41.00	\$ 945.419.00	41.00	\$ 945.419.00				\$ -		\$ -
3	Suministro y colocación de lámina PVC 3" (cartón incluye transporte interno)	m ²	41.00	\$ 26.140.00	\$ 1.071.740.00			41.00	\$ 1.071.740.00	41.00	\$ 1.071.740.00				\$ -		\$ -
4	Suministro y colocación de grava fina en material Granulometría entre 1.00 a 2.50 mm ancho de 0.60/0.10 cm (incluye transporte interno)	m ²	41.00	\$ 8.804.00	\$ 360.964.00			41.00	\$ 360.964.00	41.00	\$ 360.964.00				\$ -		\$ -
5	Suministro y colocación de geotextil 800 para protección de material filtrante	m ²	41.00	\$ 8.548.00	\$ 354.852.00			41.00	\$ 354.852.00	41.00	\$ 354.852.00				\$ -		\$ -
6	Llevo en material proveniente de la excavación 0.60/0.27	m ²	41.00	\$ 12.822.00	\$ 528.802.00			41.00	\$ 528.802.00	41.00	\$ 528.802.00				\$ -		\$ -
7	Suministro e instalación de concreto de 210 Mpa para reconstrucción de cárcamo en el K12-210	m ²	27.00	\$ 44.853.00	\$ 1.211.031.00			27.00	\$ 1.211.031.00	27.00	\$ 1.211.031.00				\$ -		\$ -
8	Acero de refuerzo para reconstrucción de cárcamo en el K12-200	un	1.00	\$ 365.975.00	\$ 365.975.00			1.00	\$ 365.975.00	1.00	\$ 365.975.00				\$ -		\$ -
COSTO DIRECTO					\$ 6.122.340.00		\$ -		\$ -		\$ 6.122.340.00		\$ -		\$ -		\$ -
ADMINISTRACIÓN (25%)					\$ 1.530.585.00		\$ -		\$ -		\$ 1.530.585.00		\$ -		\$ -		\$ -
UTILIDAD (15%)					\$ 306.117.00		\$ -		\$ -		\$ 306.117.00		\$ -		\$ -		\$ -
IVA 19% sobre el 5% de utilidad					\$ 58.162.00		\$ -		\$ -		\$ 58.162.00		\$ -		\$ -		\$ -
TOTAL					\$ 8.017.204.00		\$ -		\$ -		\$ 8.017.204.00		\$ -		\$ -		\$ -

MUNICIPIOS	
100.00%	COPIACABANA
100.00%	TOTAL

Representante: 
Cargo: Subdirector Finanzas
Nombre: Juan Antonio Zúñiga J.


Cargo: DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MTO


Contratación Municipal
Andrés U. de