

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 18920

FECHA EXPEDICIÓN: Julio 18 del 2016 VENCIMIENTO: Julio 25 del 2016

Suministro, colocación y compactación de Mezcla asfáltica a lo largo del sector 1

OBRA: (Zamora - El Santuario), de la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

DIRIGIDO A: FIDEICOMISO DEVIMED

ATENCIÓN: Dr. Manuel Vicente Zuluaga

1939

DIRECCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38

NIT: 830.054.539-0



● PLANTA DE MEZCLAS
AUTOPISTA NORTE KILÓMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA,
DIAGONAL A E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.

● SEDE ADMINISTRATIVA
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX: 444 11 88

ACTA No. A-02 PERÍODO: Junio 20 a Julio 16 del 2016 CONTRATO No. CTO- 050-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 752.749.069	ANTICIPO ORIGINAL	\$ 0
VALOR EXTRAS Y ADICIONALES	\$	OTROS ANTICIPOS	\$ 0
TOTAL	\$ 752.749.069	TOTAL ANTICIPOS	\$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Fresado de la carpeta existente	220,93	M3	56.036	\$ 12.380.033
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	220,93	M3	644.789	\$ 142.453.234
Imprimación	1.428,11	M2	1.604	\$ 2.290.688
Transporte mezcla y/o material de fresado	16.228,26	M3-Km	1.045	\$ 16.958.532
SUBTOTAL				\$ 174.082.487
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				\$ 835,596
Municipio Copacabana 100%				
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				

Mantenimiento Rutinario

VALOR BRUTO 174.918.083

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS

174.918.083

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO,

RECIBÍ CONFORME,

C.C.o NIT.

NOMBRE

C.C.o NIT.

FIRMA

FECHA:

NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE. 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%

* Mantenimiento rutinario


RESOLUCIÓN DIAN No. 110000595415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17041 AL M-20000 AUTORIZA

Impreso por: TIPO A - Jaime A. Álvarez - NIT. 71.696.988-6

ORIGINAL

devimed s.a.		CORTE DE OBRA										F-AV-001							
		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						Acta 2				VERSION: 03 04/05/15							
		CONTRATO No		050 de 2016								20-jun-16							
		CONTRATISTA		PROCOPAL S.A.															
		FECHA INICIAL: 20.05.16		FECHA FINAL: 19.12.16															
		OBJETO		SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA A LO LARGO DEL SECTOR 1 (ZAMORA - EL SANTUARIO), DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A.						Período de Facturación:		Fecha de Inicio:							
												Fecha de Fin:							
										Acumulados		Saldo por Ejecutar							
Item		Descripción		Unidad		Cantidad		Valor Unitario		Valor total		Cantidad		Valor Total		Valor Total			
1		Fresado de la carpeta existente		m3		924.62		56.036		51.812.006		220.93		\$ 12.380.033		399.60 \$ 22.391.986		525.02 \$ 29.420.021	
2		Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario		m3		924.62		644.789		596.184.805		220.93		\$ 142.453.234		399.60 \$ 257.657.684		525.02 \$ 338.527.121	
3		Imprimación		m2		6.025.76		1.604		9.665.319		1.428.11		\$ 2.290.688		2.922.55 \$ 4.687.770		3.103.21 \$ 4.977.549	
4		Transporte mezcla y/o material de fresado		m3-km		87.551.20		1.045		91.491.003		16.228.26		\$ 16.958.532		18.845.73 \$ 19.693.788		68.705.47 \$ 71.797.215	
SUBTOTAL										\$ 749.153.133				\$ 174.082.487		\$ 304.431.228		\$ 444.721.905	
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad										\$ 3.595.935				\$ 835.596		\$ 1.461.270		\$ 2.134.665	
GRAN TOTAL										\$ 752.749.069				\$ 174.918.083		\$ 305.892.498		\$ 446.856.571	

%	MUNICIPIOS
100.0%	MUNICIPIO COPACABANA

Responsable: 
 Cargo: ADMINISTRADOR VIAL
 Nombre: JUAN JACOBÓ ZULUAGA JARAMILLO
 * Mantenimiento rutinario

VOB DIRECTOR DE OPERACIÓN Y
 MITO
 Nombre:

VOB COORDINADOR TECNICO
 Nombre:

VOB CONTRATISTA
 ING. RESIDENTE
 Nombre: SAMIR PERALTA CORREA



ALEXANDER AGUDEW