

		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
Nº Factura	1283	Proveedor	Perforando		
Sector	1		% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	03-01-01	Nombre del codigo	Emergencias	100	17.656.149
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA					
MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA		PUERTO TRIUNFO	LA UNION
BELLO	100	SANTUARIO		PUERTO BOYACA	
COPACABANA		COCORNA		LA CEJA	
GUARNE		SAN LUIS		EL CARMEN	
RIONEGRO		SAN FRANCISCO		EL RETIRO	
MARINILLA		SONSON		ENVIGADO	
Firma de Aprobación: P.P.  					

CORTE DE OBRA										F-AV-003
VERSION: 03 04/05/15										
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										
CONTRATO No		117-2017		PERFORANDO SAS		15-Jun-17		15-Jul-17		
CONTRATISTA		FECHA INICIAL: 14-6-2017		FECHA FINAL: 29-7-2017		Acta No: 1		Período de Facturación:		
OBJETO		Estudio geotécnico y diseños necesarios para estabilizar el talud ubicado en el K3+300 de la Autopista Medellín - Bogotá sector Curva de Rodas de la red vial concesionada a Devimex.						Fecha de Fin corte:		
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Saldo por Ejecutar
1	Perforación	ML	20	\$ 250.000	\$ 5.000.000	20,00	\$ 5.000.000	20,00	\$ 5.000.000	-
2	Transporte del taladro	Transporte	2	\$ 400.000	\$ 800.000	2,00	\$ 800.000	2,00	\$ 800.000	-
3	Determinación del contenido de humedad	Muestra	10	\$ 9.600	\$ 96.000	3,00	\$ 28.800	3,00	\$ 28.800	7,00
4	Límites de Atterberg	Muestra	10	\$ 34.000	\$ 340.000	3,00	\$ 102.000	3,00	\$ 102.000	7,00
5	Lavado sobre Tamiz 200	Muestra	10	\$ 36.900	\$ 369.000	3,00	\$ 110.700	3,00	\$ 110.700	7,00
6	Ensayo y corte directo	Ensayo	2	\$ 297.800	\$ 595.600	2,00	\$ 595.600	2,00	\$ 595.600	-
7	Topografía	Comisión	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000	2,00	\$ 1.200.000	2,00	\$ 1.200.000	-
8	Estudios y diseños	Diseño	1	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000	1,00	\$ 7.000.000	1,00	\$ 7.000.000	-
SUBTOTAL					\$ 15.400.600		\$ 14.837.100		\$ 14.837.100	\$ 563.500
IVA (19%)					\$ 2.926.114		\$ 2.819.049		\$ 2.819.049	\$ 107.065
GRAN TOTAL					\$ 18.326.714		\$ 17.656.149		\$ 17.656.149	\$ 670.565

MUNICIPIOS	
100%	Bello
100.00%	
Cargos: Subdirector Tramo T2	
Nombre: Juan Jacobo Zuluaga	

Henry Mesa

Vob DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO
Nombre: ING. HENRY MESA

Edgar Jaramillo

Vob CONTRATISTA
Nombre: EDGAR JARAMILLO