

CORTE DE OBRA											F-AV-003	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO											VERSION: 03 04/05/15	
CONTRATO No 017-2017											10-Apr-17	
CONTRATISTA 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S												
FECHA INICIAL: 16/01/17 FECHA FINAL: 15/04/17												
OBJETO Construcción de señalización vertical y horizontal en los sectores 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) de la red vial concesionada a DEVIMED S.A											15-Apr-17	
SECTOR 1											SECTOR 2	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Acumulados Cantidad	Valor Total	Saldo por Ejecutar Cantidad	Valor Total	
1	Línea de demarcación con pintura acrílica base agua	ML	44.400.00	\$ 728.00	\$ 32,323,200.00	-	\$ -	44,076.00	\$ 32,087,328.00	324.00	\$ 233,872.00	
2	Marca vial con pintura acrílica base agua	M2	1,061.58	\$ 11,289.00	\$ 11,984,177.00	-	\$ -	1,414.47	\$ 15,967,951.83	-352.89	\$ [3,983,775.21]	
3	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP/SR/SI con lámina retrorreflectiva tipo XI (90x90 cms) (Incluye retiro de tablero existente)	UND	91.00	\$ 143,000.00	\$ 13,013,000.00	-	\$ -	91.00	\$ 13,013,000.00	-	\$ -	
4	Señal Vertical completa de tránsito tipo SP/SR/SI con lámina retrorreflectiva tipo XI (90x90 cms) (Incluye parail)	UND	4.00	\$ 215,350.00	\$ 861,400.00	-	\$ -	43.00	\$ 9,260,050.00	-39.00	\$ (8,398,650.00)	
5	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP-46, con lámina retrorreflectiva tipo XI (75x75 cms) (Incluye retiro de tablero existente)	UND	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
6	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP-46, con lámina retrorreflectiva tipo XI (90x90 cms) (Incluye retiro de tablero existente)	UND	3.00	\$ 161,300.00	\$ 483,900.00	-	\$ -	3.00	\$ 483,900.00	-	\$ -	
7	Señal Vertical de tránsito tipo SP-47, con lámina retrorreflectiva tipo XI	UND	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
8	Señal Vertical de tránsito tipo SP-75, con lámina retrorreflectiva tipo XI (Incluye parail)	UND	25.00	\$ 159,150.00	\$ 3,978,750.00	1.00	\$ 159,150.00	26.00	\$ 4,137,900.00	-1.00	\$ (159,150.00)	
9	Delineador tubular simple en materiales sintéticos flexibles.	UND	90.00	\$ 57,103.00	\$ 5,139,270.00	-	\$ -	-	\$ -	90.00	\$ 5,139,270.00	
10	Tachos Reflectivos bidireccionales	UND	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
11	Tachos Reflectivos unidireccionales	UND	1,318.00	\$ 4,920.00	\$ 6,484,560.00	-	\$ -	562.00	\$ 2,765,040.00	756.00	\$ 3,719,520.00	
SECTOR 2											SECTOR 1	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Acumulados Cantidad	Valor Total	Saldo por Ejecutar Cantidad	Valor Total	
1	Línea de demarcación con pintura acrílica base agua	ML	75,000.00	\$ 728.00	\$ 54,600,000.00	-	\$ -	75,000.00	\$ 54,600,000.00	-	\$ -	
2	Marca vial con pintura acrílica base agua	M2	1,373.80	\$ 11,289.00	\$ 15,508,828.00	-	\$ -	1,373.80	\$ 15,508,828.20	-	\$ -	
3	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP/SR/SI con lámina retrorreflectiva tipo XI (75x75 cms) (Incluye retiro de tablero existente)	UND	216.00	\$ 120,650.00	\$ 26,060,400.00	-	\$ -	216.00	\$ 26,060,400.00	-	\$ -	
4	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP/SR/SI con lámina retrorreflectiva tipo XI (90x90 cms) (Incluye retiro de tablero existente)	UND	11.00	\$ 143,000.00	\$ 1,573,000.00	-	\$ -	11.00	\$ 1,573,000.00	-	\$ -	
5	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP-46, con lámina retrorreflectiva tipo XI (75x75 cms) (Incluye retiro de tablero existente)	UND	28.00	\$ 133,200.00	\$ 3,729,600.00	-	\$ -	28.00	\$ 3,729,600.00	-	\$ -	

CORTE DE OBRA

F-AV-003

VERSION: 03 04/05/15

TRAMO: SECTOR 1, 2 Y 3

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONTRATO NO	017-2017
CONTRATISTA	3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S
FECHA INICIAL: 16/01/17	FECHA FINAL: 15/04/17

Acta No: 4

Periodo de Facturación:

Fecha de Inicio
corte:

10-Apr-17




Fecha de Fin corte:

15-Apr-17

Construcción de señalización vertical y horizontal en los sectores 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) de la red vial concesionada a DEVIMED S.A

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total	Cantidad	Valor total	Saldo por Ejecutar	Valor total
SECTOR 3													
1	Línea de demarcación con pintura acrílica base agua	ML	133,707.88	\$ 728.00	\$ 97,339,333.00	-	\$ -	140,853.00	\$ 102,540,984.00	-7,145.13	\$ (5,201,651.00)		
2	Marco vial con pintura acrílica base agua	M2	477.57	\$ 11,853.45	\$ 5,660,852.00	-	\$ -	356.46	\$ 4,225,280.79	121.11	\$ 1,435,571.33		
3	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP/5R/5I con lámina retrorreflectiva tipo XI (incluye reitro tablero existente)	UND	210.00	\$ 143,000.00	\$ 30,030,000.00	47.00	\$ 6,721,000.00	177.00	\$ 25,311,000.00	33.00	\$ 4,719,000.00		
4	Señal Vertical completa de tránsito tipo SP-46, con lámina retrorreflectiva tipo XI (incluye Parol)	UND	5.00	\$ 233,650.00	\$ 1,168,250.00	2.00	\$ 467,300.00	7.00	\$ 1,635,550.00	-2.00	\$ (467,300.00)		
5	Señal Vertical completa de tránsito tipo SP-47, con lámina retrorreflectiva tipo XI (incluye Parol)	UND	9.00	\$ 233,650.00	\$ 2,102,850.00	1.00	\$ 233,650.00	8.00	\$ 1,869,200.00	1.00	\$ 233,650.00		
6	Señal Vertical completa de tránsito tipo SP-75, con lámina retrorreflectiva tipo XI (incluye Parol)	UND	51.00	\$ 159,150.00	\$ 8,116,650.00	-	\$ -	51.00	\$ 8,116,650.00	-	\$ -		
7	Delineador tubular simple en materiales sintéticos flexibles.	UND	20.00	\$ 57,103.00	\$ 1,142,060.00	-	\$ -	44.00	\$ 2,512,532.00	-24.00	\$ (1,370,472.00)		
8	Tochos reflectivos bidireccionales.	UND	21,000.00	\$ 4,920.00	\$ 103,320,000.00	-	\$ -	26,755.00	\$ 1,311,634,600.00	-5,755.00	\$ (28,314,600.00)		
SUBTOTAL					\$ 644,322,406.00		\$ 7,581,100.00		\$ 565,526,826.00		\$ 78,996,581.00		
ADMINISTRACIÓN				10%	\$ 64,432,241.00		\$ 758,110.00		\$ 56,552,583.00		\$ 7,899,658.00		
UTILIDAD				5%	\$ 32,226,120.00		\$ 379,055.00		\$ 28,216,291.00		\$ 3,949,829.00		
IVA SOBRE UTILIDAD					\$ 5,156,179.00		\$ 72,020.00		\$ 5,372,498.00		\$ 750,468.00		
TOTAL NETO					\$ 746,356,946.00		\$ 8,730,285.00		\$ 655,727,194.00		\$ 91,556,536.00		

NOTA: Debido a la reforma tributaria se factura con el 19% del Iva, este valor no afectará el valor total del contrato

		CORTE DE OBRA				F-AV-003 VERSION: 03 04/05/15													
TRAMO: SECTOR 1, 2 Y 3		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				Acta No: 4	Período de Facturación:												
		CONTRATO No 017-2017		3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S															
		CONTRATISTA		FECHA FINAL: 15/04/17															
		FECHA INICIAL: 14/01/17		FECHA FINAL: 15/04/17															
OBJETO		Construcción de señalización vertical y horizontal en los sectores 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) de la red vial concesionada a DEVIMED S.A																	
<table border="1"> <tr><td>0%</td><td>Pto Boyacá.</td></tr> <tr><td>0%</td><td>Pto Triunfo</td></tr> <tr><td>0%</td><td>San Luis</td></tr> <tr><td>0%</td><td>Cocomá</td></tr> <tr><td>100%</td><td>El Santuario</td></tr> <tr><td>100%</td><td></td></tr> </table>		0%	Pto Boyacá.	0%	Pto Triunfo	0%	San Luis	0%	Cocomá	100%	El Santuario	100%							
0%	Pto Boyacá.																		
0%	Pto Triunfo																		
0%	San Luis																		
0%	Cocomá																		
100%	El Santuario																		
100%																			
Responsables:  Subdirector Itineros 5 y 6		 Vob DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MTTO Nombre: ING. HENRY MESA OCAMPO																	
		 Vob CONTRATISTA Nombre:																	



3S INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S

NIT: 900.090.673-6

Calle 87sur #55-20 Interior 101

Teléfax: 448 8544 / 307 16 05

La Estrella-Antioquia-Colombia

REMISIÓN

Nº 1831

FECHA

27 / 04 / 17

S. OR(ES):

NIT/CC:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO

Cesar Jose

ENTRADA

SALIDA

x

ITEM No.	C.C.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
		Cruce ta 2,15 x 0,58	Un	1
		Tablero 0,60 x 0,75	Un	1
		Arandelas, Tuercas y tornillos	Cm	4

OBSERVACIONES

Devimmed

RECIBE

NOMBRE

Jorge Arboleda.

C.C.

N.º 50.820.

FIRMA

Sector 1. - Devimmed.



3S INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S

NIT: 900.090.673-6

Calle 87sur #55-20 Interior 101

Teléfax: 448 8544 / 307 16 05

La Estrella-Antioquia-Colombia

REMISIÓN

Nº 1844

FECHA

05 05 17

SEÑOR(ES):

NIT/CC:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO

Devirmed

ENTRADA

SALIDA

ITEM No.	C.C.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.
		Cruces 3,41 x 0,88	Un	3
		Tablero 0,90 x 0,90	Un	50
		Tornillos, Tuercas y arandelas	Un	200

OBSERVACIONES

RECIBE

NOMBRE

C.C.

FIRMA

Tatiana Tamaro Jlo

1038409842

Tatiana T.

Sector 3 - Devirmed.



05-05-17

Encargado DEVIMEX

Encargado 3S Ingeniería

Horario de trabajo

Inicio:

Fin:

Vehículo

Sector de trabajo:

Temp. Ambiente

Humedad relativa

Temp. Pavimento

Entrega Señales Devimex.

Codigo	Costado	Abscisa	Cantidad	Observaciones
SI-01			1	
SP-01			2	
SP-02			4	
SP-03			7	
SP-04			9	
SP-07			1	
SP-09			2	
SP-21			2	
SP-26			1	
SP-28			2	
SP-36			1	
SP-46			2	Completar
SP-47			1	Completar
SP-67			1	
SP-03			1	
SP-26			3	

MATERIAL UTILIZADO	UNIDAD	CANTIDAD

Talisco Tercera Sección
08/05/2017

FECHA



devined

05-05-17

Temp. Pavimento

Centrica Señales Deemed.

[illegible]

MATERIAL UTILIZADO	UNIDAD	CANTIDAD

Ref: 08/05/2017

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y
PARAFISCALES
ART. 50 LEY 789 DE 2002**

Medellín, 17 de Mayo de 2017


**SEÑORES:
DEVIMED S.A.S
CONTRATO DE OBRA N°017-2017
MEDELLÍN**

Yo, **JORGE ARTURO HINCAPIÉ CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. **98.521.935** y T.P. **52565-T**, de Medellín, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **3S INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S**, identificada con NIT.No. **900.090.673-6**, manifiesto bajo la gravedad del juramento, esta entidad **ha cumplido**, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al **sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales**, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes de Abril, dando cumplimiento al Artículo 50 Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Para constancia anexamos el último pago de seguridad social.

Atentamente,


JORGE ARTURO HINCAPIÉ CORTES
C.C. No. **98.521.935**
T.P. No. **52565-T**



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900089104-5
 Razón Social del Operador de Información: ARUS (antes Enlace Operativo)
 Descripción: Pago de Seguridad Social
 Fecha: 2017-04-20, 10:51:59 AM
 Periodo de Cotización Otros Riesgos: marzo de 2017
 Periodo de Cotización Para Salud: abril de 2017
 Empresa: 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS
 NIT: NI 900090673
 Código Sucursal (Nombre):
 Referencia de Pago/ Número Planilla: 33152713
 Tipo de Planilla: E
 Número Transacción Bancaria/ CUS: 253846390
 Banco: (1007) BANCOLOMBIA
 Valor: \$ 18.698.400
 Estado de la Transacción: Aprobada
 Dirección IP de Origen: 190.249.151.254

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	9	\$ 1.404.200	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	4	4	\$ 526.100	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	29	29	\$ 4.949.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	20	20	\$ 3.819.300	\$ 0
N900158264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	3	3	\$ 101.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	20	20	\$ 1.092.800	\$ 0
N9000804350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	1	\$ 29.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	3	\$ 132.000	\$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	5	\$ 174.800	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	6	6	\$ 288.000	\$ 0
N800140849	EPS003	CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA (EPS CAFESALUD)	17	17	\$ 544.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	8	\$ 335.200	\$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	63	63	\$ 2.601.400	\$ 0
N890800842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENALCO ANTIOQUIA	63	63	\$ 2.698.800	\$ 0
N000000000	NIN-AF	NINGUNA AFP	1	1	\$ 0	\$ 0
SubTotales:					\$ 18.698.400	\$ 0
Total a Pagar:						\$ 18.698.400



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEÑA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO

Número de Identificación: 900090673

Primer Nombre ó Razón Social: 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona
Jurídica): 6

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: ANTIOQUIA

Ciudad Capital: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio: CL 87 SUR 55 20 BODEGA 101

Ciudad de Domicilio: LA ESTRELLA

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 448 85 44

Correo electrónico: 3singenieria@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Antioquia

Regional Centros SIIF: 36-02-00-005-000000

Número Licencia o Contrato Obra: 2017-017

Nombre Obra: DEVIMED

Fecha Inicio Obra: 16/01/2017

Fecha Terminación Obra: 15/04/2017

Ciudad de Ejecución de la Obra: ORIENTE ANTIOQUIA RIONEGRO P.TRIUNF

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2017

Mes Periodo a Pagar: MARZO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$746,356,946.00

Costo Total Mano de Obra: \$12,578,139.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 27

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$497,959.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$497,959.00

Total Pagado: \$497,959.00

Número de Factura o Referencia de Pago: 22964090

IP Origen: 190.249.151.254

Valor del Pago: \$497,959.00

Fecha de Creación: 04/04/2017 01:45:00 p.m.

Banco: **BANCOLOMBIA**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera**

Número de Confirmación/CUS: **250959359**

Haz clic aquí para [Responder](#) o para [Reenviar](#)