

TRANSPORTES LAR

Leonardo Adolfo Rico Arbelaez

Nit. 15433811-1

Tel. 561 30 78 - Cel. 310 464 69 11
Dir. Calle 49 No. 47 - 28 (Rionegro, Ant)
E-mail. transporteslar@hotmail.es

FECHA
FRA.

DÍA	MES	AÑO
18	04	2017

FACTURA DE VENTA TÍTULO VALOR

Nº 3485

FECHA VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO


Resolución DIAN No. 110000664179 Fecha 2016/02/01 Facturación Autorizada del N° 3001 al 5000

Cliente: Fideicomiso Devimed

C.C. Ó NIT: 830.054.539-0

Dirección: Carretera 46 A # 7-50 Centro Empresarial A

Teléfono: 444 4238

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
	Transporte de Material, destinado a las labores de movimiento de tierra y remoción de escombros en la red vial concesionada a Devimed S.A. Sector 3	27.865.080	27.865.080
Cto 016-17			
OBSERVACIONES:	RECIBIDO POR:  C/C/ NIT.	SUBTOTAL	27.865.080
		IVA	
		TOTAL	27.865.080

Esta factura de Venta es título valor según ley 1231/08 pasada la fecha de vencimiento se cobrará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente permitida según lo establecido en el código de comercio. El incumplimiento de alguna obligación por parte del comprador autoriza al vendedor para que reporte tal hecho a cualquier base de datos.

**CORTE DE OBRA**F-AV-001
VERSION: 03 04/05/15**CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO**


TRAMO: Tres Quebrados - Caño Alegre Ítem 5 y 6					
CONTRATO No	CTO 016-2017			Fecha Inicio Corte:	15-feb-17
CONTRATISTA	Leonardo Adolfo Rico Arbelaez			Fecha Final Corte:	15-abr-17
FECHA INICIAL	10-ene-17	FECHA FINAL	9-may-17		
OBJETO	TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A LAS LABORES DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS EN LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A. SECTOR 3.				

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Saldo por Ejecutar
1	Transporte de material procedente de derrumbes (Doble Troquel)	m3-km	144000.00	600.00 \$	86,400,000 \$	25216.80	15,130,080 \$	112237.12	67,342,272.00 \$	31762.88	19,057,728 \$
2	Transporte de material procedente de derrumbes (Doble Troquel)	hora		90,000.00 \$	0 \$	141.50	12,735,000 \$	141.50	18,135,000.00 \$		-18,135,000 \$
SUBTOTAL					86,400,000 \$		27,865,080 \$		85,477,272 \$		922,728 \$
IVA	SIN IVA				86,400,000 \$		27,865,080 \$		85,477,272 \$		922,728 \$
GRAN TOTAL					86,400,000 \$		27,865,080 \$		85,477,272 \$		922,728 \$

NOTA: EL CONTRATO SE ENCUENTRA LISTO PARA LIQUIDAR

%	MUNICIPIOS
23%	Cocotá
20%	Pio Trunfo
21%	Marinilla
23%	San Luis
2%	El retiro
2%	Rionegro
4%	Guane
5%	El Carmen de Viboral
100%	TOTAL

Responsable:
Cargo: Subdirector Tramos 5 y 6
Nombre: Alexander Henao ZapataVob DIR. OPERACIÓN Y MTO
Nombre: ING. HENRY MESAVob CONTRATISTA
Nombre:

		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
Nº Factura	3485	Proveedor	Transportes LAR		
Sector	Sector 1 (46%) Sector 3 (54%)		% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	03-10-00	Nombre del codigo	Transporte material (volquete)	100	27.865.080.
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
Codigo Presupuestal		Nombre del codigo			
PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA					
MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA		PUERTO TRIUNFO	20
BELLO		SANTUARIO		PUERTO BOYACA	
COPACABANA		COCORNA	23	LA CEJA	
GUARNE	4	SAN LUIS	23	EL CARMEN	5
RIONEGRO	2	SAN FRANCISCO		EL RETIRO	2
MARINILLA	21	SONSON		ENVIGADO	
Firma de Aprobación: 