

CORTES DE OBRA										F. AV. 001	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										VERSION: 03 04.05.15	
CONTRATO N° 044 2017										15-jun-17	
CONTRATISTA INMOBENTE S.A.S.											
FECHA INICIAL: 01/02/17 FECHA FINAL: 30/06/2017											
OBJETO: Construcción, suministro e instalación de campamento provisional modular en estructura de madera en piso, para las instalaciones del Centro de control operacional que se ubicará en la abscisa K 39+330 en el municipio de Marinilla										15-jul-17	
MODIFICACIONES AL CONTRATO (OTROS) # 1 EN TIEMPO											
Acta 2											
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Acumulado	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Campamento modular	m²	338.40	\$ 157,376.00	\$ 52,850,000.00	338.40	\$ 52,850,000.00	338.40	\$ 52,850,000.00	338.40	\$ 52,850,000.00
2	Instalación de campamento	m²	196.20	\$ 4,465,000.00	\$ 875,820.00	196.20	\$ 875,820.00	534.60	\$ 53,725,820.00	534.60	\$ 53,725,820.00
3	Entrega de campamento	m²	196.20	\$ 4,465,000.00	\$ 875,820.00	196.20	\$ 875,820.00	730.80	\$ 54,601,640.00	730.80	\$ 54,601,640.00
4	Instalación de campamento	m²	1.00	\$ 44,967,000.00	\$ 44,967,000.00	1.00	\$ 44,967,000.00	731.80	\$ 99,568,640.00	731.80	\$ 99,568,640.00
SUBTOTAL (INCLUISE ADIC)											
COSTO DIRECTO											
UTILIDAD											
IVA 15% SOBRE UTILIDAD											
COSTO TOTAL											
Retención de garantía											
TOTAL A PAGAR ACTA											
15-jul-17											

**UDICION: MARINILLA**

**MUNICIPIOS**

**UDICION: MARINILLA**

**MUNICIPIOS**

**UDICION: MARINILLA**

**MUNICIPIOS**

**UDICION: MARINILLA**

**MUNICIPIOS**

**VGB DIRECTOR DE OPERACION Y MITO**

**Nombre: ING. HENRI MI SA**

**VGB CONTRATISTA**

**Nombre: CRISTIAN ECCOBAR**