



NIT 890.918.707-9

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| FACTURA DE VENTA No. 14419 | FECHA FACTURA | 15 de marzo de 2016 |
| | VENCIMIENTO | 30 de marzo de 2016 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| CLIENTE | FIDEICOMISO DEVIMED S.A. | NIT | 830.054.539-0 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 43 A No 7 - 50 OF 807 | CIUDAD | MEDELLÍN |
| OBRA | VÍAS CONCESIONADAS | TELÉFONO | 4444238 |

| | |
|---|------|
| POR CONCEPTO DE ENSAYOS REPORTADOS EN INFORME No. | DV1- |
|---|------|

| CÓDIGO ENSAYO | NOMBRE DEL ENSAYO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO \$ | VALOR TOTAL \$ |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|

| | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| VA-50 | Acta No. 1 CONTRATO. 017-16 | 1 | 2.274.780 | 2.274.780 |
| <i>Agency field - Mantenimiento Potencia - 16/03/16</i> | | | | |

| | | | |
|-----|--|------------------|-----------|
| SON | dos millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco pesos m.cte | SUB TOTAL | 2.274.780 |
| | | IVA 16% | 363.965 |
| | | TOTAL | 2.638.745 |

| | |
|---|----------------------|
| FIRMA RESPONSABLE DE ESTA FACTURA: | RECIBIDA POR: |
| <i>JA2</i> | <i>Isabel Alarín</i> |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Cuenta Corriente Bancolombia No. 32032080061 | contabilidad.syp@une.net.co | FECHA: | <i>16/03/16</i> |
|---|------------------------------------|---------------|-----------------|

| CORTE DE OBRA | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| F-AV-003 | | | | | | | | | |
| VERSION: 03 04/05/15 | | | | | | | | | |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
| CONTRATO No | | 017-2016 | | SUELOS Y PAVIMENTOS LTDA | | 14/06/2016 | | 15-feb-16 | |
| CONTRATISTA | | 15/02/2016 | | FECHA FINAL | | 14/06/2016 | | 29-feb-16 | |
| OBJETO | | Se requiere contrato para realizar labores de control de calidad, mediante extracción de muestras y elaboración de briquetas y ensayos, en las labores de parcheo/repavimentación y concreto hidráulico instalado a lo largo del Sector 3, de la red vial concesionada a Devimed S.A. | | | | | | | |
| Acta No. 1 | | Periodo de facturación: | | Fecha Inicio Corte: | | Fecha Final Corte: | | | |
| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor total | Cantidad | Valor Total | Acumulados | Saldo por Ejecutar |
| | | | | | | | | Valor Total | Valor Total |
| MA-26 | Extracción con resultado de contenido de astallo y gradación mezclas asfálticas MDC | UNIDAD | 60 | \$ 75,290.00 | 4,517,400 | 3,00 | \$ 225,870.0 | \$ 225,870 | \$ 4,291,530 |
| MA-09 | Elaboración de una briqueeta Marshall, densidad, estabilidad y fluencia | UNIDAD | 360 | \$ 40,910.00 | 14,727,600 | 12,00 | \$ 490,920.0 | \$ 490,920 | \$ 14,236,680 |
| MA-15 | Densidad máxima medida en mezclas sin compactar (RICE) | UNIDAD | 60 | \$ 50,810.00 | 3,048,600 | 3,00 | \$ 152,430.0 | \$ 152,430 | \$ 2,896,170 |
| MA-16 | Cálculo de porcentaje de vacíos en mezclas asfálticas | UNIDAD | 360 | \$ 19,030.00 | 6,850,800 | 12,00 | \$ 228,360.0 | \$ 228,360 | \$ 6,622,440 |
| MC-08 | Resistencia de cilindros a la compresión, método normal | UNIDAD | 80 | \$ 7,830.00 | 626,400 | | | \$ | \$ 626,400 |
| VA-16 | Transporte del personal a la obra fuera del área metropolitana por kilómetro | UNIDAD | 30 | \$ 392,400.00 | 11,772,000 | 3,00 | \$ 1,177,200.0 | \$ 1,177,200 | \$ 10,594,800 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 41,542,800 | | \$ 2,274,780.00 | \$ 2,274,780.00 | \$ 39,268,020.00 |
| IVA | | | | | \$ 6,646,848 | | \$ 363,965 | \$ 363,965 | \$ 6,282,883 |
| GRAN TOTAL | | | | | \$ 48,189,648 | | \$ 2,638,745.00 | \$ 2,638,745.00 | \$ 45,550,903.00 |
| MUNICIPIOS | | | | | | | | | |
| 100% Pto Boyaca | | | | | | | | | |
| 100% TOTAL | | | | | | | | | |
| Responsable: | | | | | | | | | |
| Cargo: Administrador Vial, Sector 3 | | | | | | | | | |
| Nombre: Alexander Henao Zapata | | | | | | | | | |
| VoB CONTRATISTA | | | | | | | | | |
| Nombre: ING. ANGELY GIL | | | | | | | | | |

Responsable: 
 Cargo: Administrador vial, Sector 3
 Nombre: Alexander Henao Zapata

VoB DIR. OPERACIÓN Y MITO
 Nombre: ING. ANGELLY GIL

VoB CONTRATISTA
 Nombre:

Handwritten signature/initials