

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 18843

FECHA EXPEDICIÓN: Junio 17 del 2016 VENCIMIENTO: Junio 24 del 2016

Suministro y colocación de Mezcla para parcheo en la vía Santuario (K0+000)-

OBRA No. Alegre (K135-+000) en la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

DIRIGIDO A: FIDEICOMISO DEVIMED

ATENCIÓN: Dr. Manuel Vicente Zuluaga

1939

DIRECCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38

NIT: 830.054.539-0



• PLANTA DE MEZCLAS
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA,
DIAGONAL A E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.

• SEDE ADMINISTRATIVA
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX: 444 11 88

ACTA No. A-02

PERÍODO: Mayo 26 al 15 de junio del 2016

CONTRATO N° TO- 048-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL \$ 2.992.580.311

ANTICIPO ORIGINAL \$ 0

VALOR EXTRAS Y ADICIONALES \$

OTROS ANTICIPOS \$ 0

TOTAL \$ 2.992.580.311

TOTAL ANTICIPOS \$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Fresado de la carpeta existente	1.009,21	M3	56.036	\$ 56.552.092
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	1.009,21	M3	644.789	\$ 650.727.507
Imprimación	10.044,34	M2	1.604	\$ 16.111.121
Transporte mezcla y/o material de fresado	108.538,93	M3-Km	1.045	\$ 113.423.182
SUBTOTAL				\$ 836.813.902
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				\$ 4.016,707
Municipio Santuario 14,0% , Municipio Cocorná 86,0%				
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				* Mantenimiento Rutinario

VALOR BRUTO

840.830.609

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS

840.830.609

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO:

RECIBI CONFORME,

NOMBRE

FIRMA

C.C. o NIT.

C.C. o NIT.

FECHA:

NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE. 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%.

RESOLUCIÓN DIAN No. 1100005954115 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-20000 AUTORIZA

Impreso por: TIPO A - Jaime A. Alvarez - Nit. 71.696.983-6

ORIGINAL

		CORTE DE OBRA								F-AV- 001	
Tramos: 5 y 6 (SANTUARIO - CAÑOALEGRE)		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				Acta 2		Período de Facturación:		VERSION: 03 04/05/15	
		CONTRATO No		048 de 2016						26-may-16	
		CONTRATISTA		PROCOPAL S.A.							
		FECHA INICIAL: 20.05.16		FECHA FINAL: 19.12.19							
		OBJETO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA PARA PARCHEO EN LA VÍA SANTUARIO (K0+000) - CAÑOALEGRE (K135+000) EN LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A.							Fecha de Fin:	
								Acumulados		Saldo por Ejecutar	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
SANTUARIO - CAÑOALEGRE											
1	Fresado de la carpeta existente	m3	3.120,12	56,036	174.839,044	1.009,21	\$ 56.552,092	1.603,07	\$ 89.829,631	1.517,05	\$ 85.009,413
2	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2 . Con rendimiento variable diario	m3	3.120,12	644,789	2.011.819,055	1.009,21	\$ 650.727,507	1.603,07	\$ 1.033.641,903	1.517,05	\$ 978.177,152
3	Imprimación	m2	26.001,00	1,604	41.705,604	10.044,34	\$ 16.111,121	15.982,94	\$ 25.636,635	10.018,06	\$ 16.068,969
4	Transporte mezcla y/o material de fresado	m3-km	717.627,60	1,045	749.920,842	108.538,93	\$ 113.423,182	151.719,61	\$ 158.546,993	565.907,99	\$ 591.373,849
SUBTOTAL						\$ 836.813,902		\$ 1.307.655,162		\$ 1.470.629,383	
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad						\$ 4.016,707		\$ 6.276,745		\$ 8.019,021	
GRAN TOTAL						\$ 840.830,609		\$ 1.313.931,907		\$ 1.478.648,404	

%	MUNICIPIOS
14,0%	MUNICIPIO SANTUARIO
86,0%	MUNICIPIO COCORNÁ

Responsable: 
Cargo: ADMINISTRADOR VIAL
Nombre: ING. ALEXANDER HENAO


VoB DIRECTOR DE OPERACIÓN Y
MITO
Nombre: ING. HENRY MESA

ALEXANDER AGUDELO
VoB COORDINADOR TECNICO
Nombre: ING. JOHN AGUDELO


VoB CONTRATISTA
ING. RESIDENTE
Nombre: ING. SAMIR PERALTA CORRI

Mantenimiento rutinario