

**WILSON ANTONIO TABARES M.**

NIT.98.575.291-0  
IVA Régimen Comun

Calle 75A N° 64D 3  
Teléfono: 437 60 35

**FACTURA DE VENTA**

**Nº 0782**

DÍA	MES	AÑO
16	09	2016

Señor(es)	fideicomiso devimed s.a	Nit / C.C:	830 054 539
Dirección:	Cra 43A N: 7-50 of 807	Tel:	4444238

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Construcción de obras varias de mantenimiento relacionadas con cerrajería señalización y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la red vial concesionada a devimed s.a sector 1 acta 3		55'809.489
	favor consignar en cuenta de Ahorros Bancolombia N: 1036 3019099		
REVISADO POR: 	VENDIDO POR: Wilson Tabares	SUBTOTAL	55'809 489
		IVA	357 181
		TOTAL	56'166.670

Esta Factura de venta se asemeja a todos sus efectos legales segun ley 1231 de 17 de julio 2008 de la camara de comercio  
RESOLUCION DIAN 110000636081 FECHA 2015/07/08 DEL 501 AL 2000 Autoriza

**Mito retuario**

Cto 022-16.

CC-MR-08

IMPRESOS GALGLO Y/O GLORIA STELLAGALVIS M. NIT: 43447593-1 TEL: 2510025


**TRAMO 1 Y 2**


DEVIMED S.A.		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO													
TRAMO 1 Y 2		CONTRATO No		022-2016		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS DE MANTENIMIENTO RELACIONADAS CON CERRAJERIA, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A. SECTOR 1.				Acta No 3		Fecha Inicio Corre: 15/04/2016			
		CONTRATISTA		WILSON TABARES METAUTE											
		FECHA INICIAL		15/02/2016										FECHA FINAL	
OBJETO												Periodo de Facturación:		Fecha Final Corre: 14/07/2016	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Acumulados		Saldo por Ejecutar					
1	Instalación de Capilarios en Defensas Metálicas, pasamanos y/o muros en concreto, incluye perforación y anclaje, NOTA: Los capilarios los suministra Devimed.	und	350	\$ 2,134.00	746,900		-		\$ -		350.00	\$ 746,900			
2	Demolicion de Bordillo Cabezote altura maxima 0.60 mts incluye botadero.	ml	45	\$ 51,091.00	2,299,095		-		\$ 1,638,999		12,92	\$ 660,096			
3	Limpieza y pintura de Pasamanos, incluye lijada, pintura anticorrosiva gris y pintura Amarilla #18 Pintuco.	ml	240	\$ 17,717.00	4,252,080		-		\$ -		240.00	\$ 4,252,080			
4	Limpieza y pintura de muros con altura superior a 1,6 m (pintura para exteriores Pintuco)	m2	700	\$ 21,296.00	14,907,200	822.09	17,507,229	822.09	17,507,229	-	122.09	\$ (2,600,029)			
5	Limpieza y pintura de cabezotes y muros hasta 0,9 m de altura, Con pintura amarilla marca Pintuco	ml	1200	\$ 14,845.00	17,614,000	1,059.83	15,733,176	1,282.83	19,043,611	-	82.83	\$ (1,229,611)			
6	Construcción de Bordillo Cabezote en concreto de 3000 psi reforzado, incluye pintura amarilla # 18 pintuco.	ml	25	\$ 193,880.00	4,847,000		-		\$ 5,967,626	-	5,78	\$ (1,120,626)			
7	Reparación de Estructura para Señal vertical tipo Bandera en estructura golpeada y/o que necesite reparación preventiva, incluye cambio de partes dañadas y grileada de estructura para pintar con Anticorrosivo Gris Pintuco y pintura de terminación Gris SP-100	und	5	\$ 1,122,248.00	5,611,240		-		\$ -		5.00	\$ 5,611,240			
8	Suministro e instalación de separador removible de 18 metros en Tubería de 3" x 1 1/2", con soporte en tubería de 2 1/2", con pintura anticorrosiva gris y pintura Amarillo # 18, incluye cadena y candado, para ubicados en la red concesionada Devimed S.A.	ml	3	\$ 4,686,112.00	14,058,336		-		\$ 4,686,112		2.00	\$ 9,372,224			
9	Mantenimiento de separador removible, incluye lavada, lijada, apionada y/o cambio de perfiles dañados ubicados en la red concesionada Devimed S.A.	ml	270	\$ 58,500.00	15,795,000		-		\$ -		270.00	\$ 15,795,000			
10	Fabricación e instalación de pasamanos de 1 metro de altura en Tubería 1 1/2" Negra Pesada, con pintura anticorrosiva gris y amarillo # 18 Pintuco.	ml	250	\$ 200,065.00	50,016,250	90.00	18,005,850	135.00	27,008,775		115.00	\$ 23,007,475			
11	Fabricación e instalación de Estructura para Señal vertical tipo Bandera de altura libre de 4,90 mts mas estructura para soporte de tablero y 1,20 mts de tubería para base de la misma, Tubería de 4" Galvanizada Pesada para soporte principal y para soporte de tablero tubería de 1 1/2" Galvanizado Pesado, toda la estructura con pintura Aluminio SP-100	und	3	\$ 2,281,617.00	6,844,851	2.00	4,569,234	3.00	6,844,851		-	\$ -			
12	Limpieza de Señal Tipo Bandera Pasa vía	und	9	\$ 170,982.00	1,538,838		-		\$ -		9.00	\$ 1,538,838			
13	Limpieza de Señal Tipo Bandera	und	81	\$ 77,167.00	6,250,527		-		\$ -		81.00	\$ 6,250,527			
14	Cambio de Papel Reflectivo en Señal tipo Bandera existente, incluye instalada.	und	6	\$ 1,451,177.00	8,707,062		-		\$ -		6.00	\$ 8,707,062			
15	Fabricación e instalación de Tablero para señal tipo Bandera en calibre 16 de 2,60 mts x 1,10 mts, y material reflectivo tipo Diamantado Azul con Letras en Diamantado Blanco, incluye soporte de anclaje a Base ya instalada.	und	4	\$ 1,945,226.00	7,780,904		-		\$ -		3.00	\$ 5,835,678			
16	Desmonte de Letrero tipo Bandera y traslado a Paja de Copacabana o lugar que Disponga Devimed S.A.	und	6	\$ 125,978.00	755,868		-		\$ -		6.00	\$ 755,868			




17	Desmonte e Instalacion de Letreros de los Retornos, Incluye la Desistalada de los 2 letreros cambio del papel reflectivo e instalacion del mismo.	und	3	\$ 3,747,911.00	11,243,733	\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 11,243,733
18	Cerco con postes en concreto y 4 hilos de alambre de pua	ml	30	\$ 32,545.00	976,350	\$ -	-	\$ -	30.00	\$ 976,350
19	Cerco con postes en concreto y 10 hilos de alambre de pua	ml	50	\$ 40,001.00	2,000,050	\$ -	-	\$ -	50.00	\$ 2,000,050
20	Instalacion de separadores tubulares	und		\$ 22,775.00		\$ -	64.00	\$ 1,457,600	64.00	\$ (1,457,600)
21	Instalacion de señal vertical en objeto de concreto, incluye platinas y pernos de anclaje.	und		\$ 149,794.00		\$ -	5.00	\$ 748,970	5.00	\$ (748,970)
22	Fabricacion e Instalacion de pasamanos de 1 metro de altura en Tuberia 2" galvanizada pesada, con pintura anticorrosiva gris y amarillo # 18 Pintuco.	ml		\$ 233,952.00		\$ -	18.00	\$ 4,211,136	18.00	\$ (4,211,136)
	Remanente para obras no previstas				22,000,000	\$ -	-	\$ -	-	\$ 15,582,294
	SUBTOTAL				\$ 198,445,284	\$ 55,809,489		\$ 91,060,135		\$ 107,385,149
	IVA				\$ 1,270,050	\$ 357,181		\$ 582,785		\$ 687,265
	GRAN TOTAL				\$ 199,715,334	\$ 56,166,670		\$ 91,642,920		\$ 108,072,414

MUNICIPIOS	
37.80%	Rionegro
40.80%	Guame
15.90%	Copacabana
5.50%	Bello
100.00%	TOTAL

  
 VOB ADMINISTRADOR VIA  
 Nombre: Juan Jacobo Zuluaga J.

  
 VOB DIR. OPERACION Y MITTO  
 Nombre: Wilson Tabares Metaute

  
 VOB CONTRATISTA  
 Nombre: Wilson Tabares Metaute