

FACTURA DE VENTA

No. M-1017

FECHA	VENCIMIENTO
17 MAR 2016	2 ABR 2016

OBRA	OBRA MANTENIMIENTO DEVIMED TRAMO 2 - 2016	CÓDIGO	A04OBR0321
CLIENTE	FIDEICOMISO DEVIMED	CONTACTO	
DIRECCIÓN	CR 43A 7A 50 OF. 807	TELÉFONO	3250660 3250660
		NIT	830054539-0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	VALOR
ACTA DE OBRA N° 1, CONTRATO N° 014-2016, PERIODO 01/02/2016 A 15/03/2016 - REALIZACION LABORES DE PARCHEO EN LAS VIAS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO SECTOR (2) DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A	1	UND	307.051.336,00



Pavimentar S.A.
CORRESPONDENCIA
ENVIADA
Radicación No: 808-2016
Fecha: 17/03/2016 - 2:54 PM
Origen: Any Renteria Benitez

SUBTOTAL:	307.051.336,00
UTILIDAD ESTIMADA 3% \$9.211.538	0
IVA 16%	1.473.846,00
VALOR BRUTO	308.525.182,00
DEDUCCIONES AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0,00
DEDUCCIONES RETENCIÓN	0,00
TOTAL DEDUCCIONES	0,00
VALOR NETO A PAGAR	308.525.182,00

SON: TRESCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M.I.

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 del C. de C.)

- A partir del vencimiento de ésta factura se cobrarán intereses de mora a la tasa máxima vigente a la fecha (Arts. 883 del C. de C.)

- Autorizo a la entidad PAVIMENTAR S.A. o a quien representa sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información financiera - CIFI o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial


Lucery Gichy - MANTENIMIENTO PERMANENTE - 18/03/16


[Signature]
C.C. o NIT.
FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

NOMBRE TERESA SALAZAR
C.C. o NIT 21938571

FIRMA *[Signature]*
FECHA MARZO 17/16

RECIBÍ CONFORME



Tramos: 3 y 4
(Las palmas - La ceja - La Unión, Don diego - Rionegro - Marinilla)

CORTE DE OBRA

F-AV- 001

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									
CONTRATO No		014-2016		PAVIMENTAR S.A.		Acta 01		VERSION: 03 04/05/15	
CONTRATISTA		FECHA INICIAL: 1-feb-2016		30-jun-16		Periodo de facturación:		Fecha de Inicio: 01-feb-16	
OBJETO		Realizar labores de repavimentación de parcheo en las vías del oriente antioqueño. Sector 2, de la red vial concesionada a Devimed S.A.							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Acumulados	Saldo por Ejecutar
1	SANTUARIO - CAÑOALEGRE								
	Fresado de la carpeta existente	m3	483.85	42.000	20.321.700	483.73	\$ 20.316.660	483.73	0 \$ 5.040
2	Suministro, colocación y compactación en obra de Mezcla asfáltica MDC-2 para actividades varias bocheo	m3	483.85	495.203	239.603.972	483.73	\$ 239.544.547	483.73	0 \$ 59.425
3	Imprimación con emulsión asfáltica	m2	3.024.07	1.604	4.850.608	3.437.99	\$ 5.514.536	3.437.99	414 \$ (663.928)
4	Transporte mezcla y/o material de fresado	m3-km	42.381.88	1.045	44.289.065	39.880.95	\$ 41.675.593	39.880.95	2.501 \$ 2.613.472
SUBTOTAL					\$ 309.065.345		\$ 307.051.336		\$ 2.014.009
IVA 16% sobre el 3% de Utilidad					\$ 1.483.514		\$ 1.473.846		\$ 9.667
GRAN TOTAL					\$ 310.548.859		\$ 308.525.182		\$ 2.023.676

Responsable

Cargo: ADMINISTRADOR VIAL SECTOR 2

Nombre: ING. YONY ALEXANDER CARMONA

Vob CONTRATISTA

ING. RESIDENTE

Nombre: