

**WILSON ANTONIO TABARES M.****FACTURA DE VENTA**

NIT.98.575.291-0

IVA Régimen Comun

Calle 75A N° 64D 3

Teléfono: 437 60 35

DÍA	MES	AÑO
19	05	2016

Señor(es)	<i>fideicomiso devimed s.a</i>	Nit / C.C:	<i>830.054.539-0</i>
Dirección:	<i>Cra 43 N N° 7-50 of 807</i>	Tel:	<i>4444238</i>

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Reparaciones varias y obras de</i>		
	<i>mantenimiento Generales en el peaje</i>		
	<i>de copacabana y Bascula de manantiales</i>		
	<i>sector 7 segun contrato 026-2016</i>		<i>49'475.971</i>
	<i>Favor consignar en cuenta de ahorros</i>		
	<i>Bancolombia N° 10363019099</i>		
REVISADO POR:		SUBTOTAL	
<i>[Signature]</i>		<i>49'475.971</i>	
VENDIDO POR:		IVA	
<i>Wilson Tabares</i>		<i>316.646</i>	
		TOTAL	
		<i>49'792.617</i>	

Esta Factura de venta se asemeja a todos sus efectos legales segun ley 1231 de 17 de julio 2008 de la camara de comercio
RESOLUCION DIAN 110000636081 FECHA 2015/07/08 DEL 501 AL 2000 Autoriza

Mantenimiento Rotatorio Operación

IMPRESOS GALGLO Y/O GLORIA STELLAGALVIS N. NIT. 4347593-1 TEL. 2510025

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	026-2016
CONTRATISTA	WILSON ANTONIO TABARES M.
FECHA INICIAL	23/02/2016
FECHA FINAL	22/02/2017

OBJETO
REPARACIONES VARIAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES EN EL PEAJE DE COPACABANA Y BASCULA MANANTIALES - SECTOR 1

CORTE DE OBRA

F-AV-003
 VERSION: 03 04/05/15

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor total	Periodo de Facturación:	Fecha Inicio Corte:	16 de marzo de 2016
1	Fabricación en instalación de Puerta en Aluminio con Vidrio Templado de 2,10 mts x 1,0 mts, con chapa L3-70 Yale.	und		\$ 526.199,0	-	1,00	\$ 526.199,0	Fecha Final Corte:		
2	Fabricación en instalación de Ventilador tipo Persiana en Aluminio de 2,40 mts x 0,35 mts.	und		\$ 313.506,0	-	9,00	\$ 2.821.554,0			
3	Cielo raso en Drywall de 10 mm, totalmente terminado, instalado y pintado.	m2		\$ 115.006,0	-	1,20	\$ 138.007,0			
4	Cerramiento lateral en Superboard de 8mm x 2,44 mts x 1,22 mts, totalmente terminado, pintado e instalado.	m2		\$ 149.678,0	-	62,36	\$ 9.333.920,0			
5	Cubierta en Teja Eternit	m2		\$ 46.294,0	-	55,10	\$ 2.550.799,0			
6	Estructura de Cerramiento en Tubería P15 100 x 100, Pintada e instalada	ml		\$ 91.242,0	-	66,00	\$ 6.021.972,0			
7	Concreto de 3000 PSI	m3		\$ 632.132,0	-	4,78	\$ 3.021.591,0			
8	Acero de refuerzo	kg		\$ 4.485,0	-	-	\$ -			
9	Excavación Voia sin Clasificar, incluye botadero.	m3		\$ 63.285,0	-	-	\$ -			
10	Puerta aluminio	und		\$ 433.969,0	-	1,00	\$ 433.969,0			
11	Desmonte de puerta	gib		\$ 144.141,0	-	1,00	\$ 144.141,0			
12	Desmonte estructura metálica	gib		\$ 173.673,0	-	1,00	\$ 173.673,0			
13	Suministro vidrio templado 6 mm	m2		\$ 227.761,0	-	-	\$ -			
14	Retiro e instalación de lámina colibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negro mate, diagonal de 0,55 x 0,25 x 1,44 mts	und		\$ 191.290,0	-	-	\$ -			
15	Retiro e instalación de lámina colibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negro mate, rectangular diagonal de 0,50 x 2,44 mts	und		\$ 181.254,0	-	-	\$ -			
16	Retiro e instalación de lámina colibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negro mate, rectangular de 0,84 x 1,44 mts	und		\$ 226.469,0	-	-	\$ -			

451

1/2 1/12

17	Suministro e instalación reflectores de led de 30 watts	und	\$	264.465,0	\$	4,00	\$	1.057.860,0	
18	Cambio y reinstalación de aviso de 1,40 m x 1,65 m	und	\$	310.486,0	\$	-	\$	-	
19	Suministro e instalación de aviso de 1,22 m x 2,44 m	und	\$	1.099.707,0	\$	-	\$	-	
20	Cambio y reinstalación de aviso de 1,22 m x 2,44 m	und	\$	312.956,0	\$	-	\$	-	
21	Limpieza y pintura de muros con altura superior a 1,6 m (pintura para exteriores Pintuco)	m2	\$	21.296,0	\$	840,00	\$	17.888.640,0	
22	Limpieza y pintura de cabezotes y muros hasta 0,9 m de altura. Con pintura amarilla marca Pintuco	ml	\$	14.845,0	\$	1.885,80	\$	27.994.701,0	
23	Demolición de concreto desde 0,5 m hasta 0,15 m, incluye boladero	m2	\$	26.272,0	\$	36,74	\$	965.233,0	
24	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye instalación a red eléctrica existente	und	\$	160.963,0	\$	14,00	\$	2.253.482,0	
25	Suministro e instalación de lámpara de 0,60 m x 0,60 m con tubo tipo balastro.	und	\$	206.006,0	\$	8,00	\$	1.648.048,0	
26	Suministro e instalación de cerámica de 0,40 m x 0,40 m.	m2	\$	55.260,0	\$	36,74	\$	2.030.252,0	
27	Canalela colector de aguas lluvias, fabricados en lámina calibre 20, con dobleces, soporte de instalación y balante de tubería de 3", instalado y pintado en color negro mate.	ml	\$	50.416,0	\$	44,00	\$	2.218.304,0	
28	Fabricación e instalación de estantería para archivo de 1,50 metros x 2,0 metros de 5 cuerpos, en tubería de 1" x 1" y tableros en MDF de 15 mm, en pintura anticorrosiva y gris plata.	und	\$	426.077,0	\$	8,00	\$	3.408.616,0	
29	Traslado de archivo y estantería desde peaje de Palmas hasta el peaje de Copacabana.	gib	\$	622.840,0	\$	1,00	\$	622.840,0	
30	Suministro de silla ejecutiva negra.	und	\$	663.550,0	\$	1,00	\$	663.550,0	
31	Soporte para barrera óptica carril matos	und	\$	587.075,0	\$	1,00	\$	587.075,0	
32	Obras varios mes de marzo - abril	Gib	\$		\$		\$	1.515.539,0	
33	Obras varios mes de mayo	Gib	\$		\$		\$	1.352.009,0	
SUBTOTAL			\$	150.895.905	\$		\$	93.597.294	\$ 57.298.611,00
IVA			\$	965.734	\$		\$	599.022	\$ 366.712,00
GRAN TOTAL			\$	151.861.639	\$		\$	94.196.316	\$ 57.665.323,00

MUNICIPIOS	
5,00%	BELLO
95,00%	COPACABANA
100,00%	TOTAL

Responsable: Juan Jacobo Zuluaga J.
Cargo: Administrador vital.
Nombre: Juan Jacobo Zuluaga J.

Alexander Agudew
VoB DIR. TÉCNICO Y OPERATIVO
Nombre:

Wilson Fabares
VoB CONTRATISTA
Nombre:

* Operación

2/2/21