

IC CONSTRUCTORES S.A.S.

FACTURA DE VENTA No. c167

Nit. 900294873 -9

TV 32 C Sur 33 - 60 Barrio la Magnolia

FECHA ELABORACION

FECHA VENCIMIENTO

Envigado - Antioquia.

martes, 12 de julio de 2017

12-jul-17

Resolución 18762003749746 de 22/06/2017 habilita de C163 hasta C1000

POR CONCEPTO DE

CLIENTE PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S

Acta final contrato 132-2017

	000054500
NIT	830054539 0

DIRECCION CR 43 A 7 50 OF 807	CIUDAD Medellín	TELEFONO	MARIA ALEJ	ELABORO ANDRA RODRIGUEZ MEJIA	FORMA DE PAGO Crédito
	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario IVA	Total
Servicio de Obra		1,00	Und.	33.071.786 0%	33.071.786
Utilidad		1,00	Und	1.224.879 19%	1.224.879

Tacaral Milwizhi

CTO 132-17

Valor en

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL

TRESCIENTIOS NOVENTA Y DOS PESOS MICTE

Firma

Récibido

Valor retendo 12 714.833

 SUBTOTAL
 34.296.665

 DESCUENTO
 0

 IVA
 232.727

 RETEFUENTE
 0

 RETEIVA
 0

 RETEICA
 0

 TOTAL FACTURA
 34.529.392

desimed		IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
Nº Factura	16	t.	Proveedor	IC	Cons	ruct	0185	9.A.S.	
Sector	3						% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	03-	-01-00	Nombre del codigo	Emer	ने का तरा		100	341529	.392.
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo						
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo						
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo						
	PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA								
MUNICIPIO	%	MUNICIPIO		%	MUNICIP	10	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA			PUERTO TRIUI	NFO		LA UNION	
BELLO		SANTUARIO			PUERTO BOYA	ACA			
COPACABANA		COCORNA		100	LA CEJA				
GUARNE		SAN LUIS			EL CARMEN				
RIONEGRO		SAN FRANCIS	co		EL RETIRO				
MARINILLA		SONSON			ENVIGADO				
Firma de Aprobac	ión:	1	a)		f-fe	e14	!		

∌.* 3 €

											VERSION: 03 04/05/15	
	8 84 3 18 8 8 8 4 8 1	CONDICK	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	EL CONTRATO								Τ
		CONTRATO No	ON C		132-2017				Fecha de Inicio corte:		11-iul-17	
		CONTRATISTA	STA	IC CONSI	IC CONSTRUCTORES S.A.A							-
		FECHA IN	FECHA INICIAL: 29-06-2017 FECHA FINAL:		2-08-2017							
		OBJETO	Construccion de perforacion,s perforaciones cada geotextil NT 16c manejo e las aguas 24+800 margen de de la red v	ruccion de drenes subhorizontales de 2" in foracion, suministro de tuberia PVC R 2" cc iones cada 10 centimetros a lo largo de la t xtil NT 1800, y reconstruccion de cuneta pa el as aquas proveneintes el talud ubicado e margen derecha del tramo Santuario - Cario de la red vial consecionada a devimed s.a	Construccion de drenes subhorizontales de 2" incluye perforacion, suministro de tuberia PVC R 2" con perforaciones cada 10 centimetros a lo largo de la tuberia y geotextil 17 1600, y reconstruccion de cuneta para el manelo e las aguas proveneintes el talud ubicado en el KM 24+800 margen derecha del tramo Santuario - Caño Alegre de la red vial consecionada a devimed s.a	Acta N	Acta No: 1 (FINAL)	Período de Facturación:	Fecha de fin corte:		71-lu <u>(</u> -117	
								Ac	Acumulados	Saldo	Saldo por Elecutar	
#e H	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Canfidad	Valor Total	Canildad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
~	Construccion e drenes subhorizontales de 2" incluye perforacion , suministro de tuberia de PVC R 2" con perforaciones cada 10 centimetros a lo largo de la tuberia y geotextil NT 1600.	Ē	325,00	\$ 76.334,00	3 24.808.550	325,00	\$ 24.808.550	325,00	\$ 24.808.550,00	00'0	67	'
2	Construccion de cunetas en suelo cemento; Incluye suministro y colocacion de todos los elementos necesarios para su construccion. Incluye demolicion de cuneta existente y excavaciones	<u>-</u> E	78	28 \$ 207.624,00	5.813.472	28,00	\$ 5.813.472	28,00	\$ 5.813.472,00	00′0	69	1
												T
									69			
SUBTOTAL					\$ 30.622.022		\$ 30.622.022		\$ 30.622.022	22	S] .
ADMINIST	ADMINISTRACION (8%)				\$ 2.449.762		\$ 2.449.762			62	S	
UIILIDAD (4%)	(4%)				\$ 1.224.881		\$ 1.224.881		\$ 1.224.881	18	S	
IVA(17%	IVA (19% SOBRE UTILIDAD DEL 5%)				\$ 232.727		\$ 232.727		\$ 232.727	27	s	
GRAN ICIAL	IAI.				\$ 34.529.392		\$ 34.529.392		\$ 34.529.392	92	S	

NOTA; CONTRATO PARA LIQUIDAR

MUNICIPIOS

% 100% COCORNA

Cargo: Sub<u>direct</u>or Tramos 5 y 6 Nombre: Alexander Henao Zapata

Vob Director de Opéración y Mito Nombre: Ing. Henry Mesa

VoB CONTRATISTA
Nombre: IC CONSTRUCTORES S.AS



Medidas de campo

F-AV- 004

VERSION: 01

TRAMO	LOCALIZACIÓN (SECTOR)		FECHA	
	KAA 24, 800	A	М	D
5	KM 24+800	2017	7	12
	ITEM			

DECRIPCION	UND		MED	IDAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES
DECRI CION	0140	L	Α	Н	FACTOR	CANIDAD	OBSERVACIONES
Construccion e drenes subhorizontales de 2" incluye perforacion ,suministro de tuberia de PVC R 2" con perforaciones cada 10 centimetros a lo largo de la tuberia y geotextil NT 1600.	ML	25			13	325,0	Se realizan 13 drenes de 25 metros de longitud cada uno.
Construccion de cunetas en suelo cemento; Incluye suministro y colocacion de todos los elementos necesarios para su construccion. Incluye demolicion de cuneta existente y excayaciones	ML	28,00	-			28.0	Se realiza cuneta flexible con suelo- cemento para canalizar las aguas y erradicar infiltraciones a la vía

Vo.Bo. SUBDIRFCTOR

Vo.Bo. CONTRATISTA



