INGETIERRAS DE COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No.

117962

Nit 811006779-8

CLIENTE

KM 2 VARIANTE TRANVIA RIONEGRO

TEL: 562 56 00 FAX: 562 81 85

Regimen Común RESOLUCION DIAN N 110000595131 HABILITA DESDE LA 90915 HASTA LA 120,000 Y LA RESOLUCION N 18762001118037 septiembre 12 2016 Habilita de la 120.001 hasta la 120.501

| NIT 830054539 0 | | | | ALQUILE | R EXCAVADORA, CA | ARRO TAI | NQUE, |
|---|---------------|--------------------|---------------------|----------|---|----------|-------------------------------|
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | | MOTONI | VELADORA, VIBRO, Y | VOQUETA | AS. |
| CR 43A 7 50 | Medellín | (4) 3860085 | | <u> </u> | | ····· | |
| FECHA FACTURA | | FECHA VENC | | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO |
| lunes, 06 de febrero de 2 | .017 | 06-feb- | 17 | CLAUDIA | CECILIA GRAJALES | VEGA | Credito |
| Descr | ipción | | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
| Venta de Servicio de Alquiler | maquinaria y | / equipo | 1,00 | Und. | 77.053.500 | 19% | 77.053.500 |
| 20 17 - ON | | | | | | | |
| S JAM D | , | | | | | | |
| Valor en Letras NOVENTA Y UN MILLONES SEI SESENTA Y CINCO PESOS M/C | SCIENTOS NO | OVENTA Y TRES N | MIL SEISCIENTOS | s [| SUBTOTAL DESCUENTO VA RETEFUENTE | | 77.053.500 0 14.640.165 |
| Favor consignar en la ct cte BANCO archivo@ingetierrasdecolombia.com | DLOMBIA 64792 | 330046 a nombre de | Ingetierras de colo | | RETEIVA | | 0 |
| ar convoluting enterrasdecoloribla.com | п | | | 10.5 | | | |

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA POR CONCEPTO DE

Firma Responsable

Sin identificar pago no se descarga cartera

Y REPORTAR PAGO al fax 5628185 Para identificacion y descargo de Cartera.



0

91.693.665

RETEICA

TOTAL FACTURA

| | | | | | | SANT C LIN AGGO DO DE GOOD | | | | | F-AV-003 | |
|---------------|---|------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | | TIE DE OBRA INC | J. Z FINAL | | | | VERSION: 03 04/05/15 | <u>۔</u> |
| | | 00 | CONDICIONES ORIGINALES | | DEL CONTRATO | | | | | | | |
| | | CONTRATO No | | 005-2017 | | | | | Cocho Inicio Costo. | 4.04 | 7 | |
| | | CONTRATISTA | ING | INGETIERRAS DE COLOMBIA | OLOMBIA | | | | recila inicio corte: | 13 99 51 | 13 de enero de 2017 | |
| | TRAMO 1 | FECHA INICIAL | 04/01/2017 FECHA FI | CHA FINAL | 03/02/2017 | ∢ | Acta No. 2 | Período de Facturación: | | | | |
| - · · · · · · | | OBJETO | Alquiler de ma provenient en | maquinaria para re inte de deslizamien emergencia en el M | Alquiler de maquinaria para remosión de material proveniente de deslizamiento que generó la emergencia en el K14+350 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | Fecha Final Corte: | 22 de en | 22 de enero de 2017 | |
| | | | | | | | | Acun | Acumulados | Saldo po | Saldo por Ejecutar | |
| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total | Cantidad | Valor Total | Cantidad | Valor Total | Cantidad | Valor Total | |
| - | Excavadora Hitachi 350 con balde | Hora | 240 \$ | 190.000,00 | \$ 45.600.000 | 61,00 | 11.590.000 | 185.90 | \$ 35.321.000 | 54 10 | 3 10 279 000 | |
| 2 | Cargador 938G | Hora | 240 \$ | | \$ 28.800.000 | 50,10 | | 145,60 | | | S . | 000 |
| m | Excavadora Hyundai 250 con balde | Hora | 150 \$ | | | \$ | | \$ 00'0 | 1 | 150,00 \$ | | 0000 |
| 4 | Excavadora Hyundai 250 con martillo | Hora | 100 \$ | | 69 | | 9.700.000 | 155,30 \$ | | -55,30 | \$ | (000) |
| | Excavadora Fotón 220-con martillo | Hora | 100 \$ | | s | \$ 2,00 \$ | 10.400.000 | 167,50 \$ | \$ 33.500.000 | -67.50 | s | (000) |
| 9 | Excavadora Fotón 220-con balde | Hora | 150 \$ | | \$ 19.500.000 | 49 | | 00'0 | | 150.00 | S | 000 |
| , | Excavadora 320 C- Caterpillar | Hora | | | 9 | | | \$ 00,621 | \$ 23.270.000 | 61,00 | s | 000 |
| ∞ α | Carrotanque | Hora | | | s | 122,00 | | 126,00 \$ | | | 8 | (000) |
| 2 6 | Transporte en camabaja | Dud | 20 \$ | - | \$ 24.000.000 | 3,00 \$ | | \$ 00.7 | | | \$ | 0.000 |
| 2 | Wotornivelatora | Hora | ω. | | | 42,00 \$ | | 42,00 \$ | \$ 7.140.000 | | 69 | (000) |
| - 5 | Vibrocompactador | Hora | ω. | | | | | 24,70 \$ | | -24,70 | \$ (2.964.000) | (000 |
| 2 2 | Andreia apple it odue | Hora | 69 | = | | | | 24,00 \$ | | -24,00 | \$ (2.700.000) | (000 |
| 2 | Voiqueta cuatro manos | Hora | ω. | 137.500,00 | | 73,00 \$ | 10.037.500 | \$ 00,87 | \$ 10.037.500 | -73,00 | \$ (10.037.500) | .500) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 220,200,000 | | 77.053.500 | | \$ 187.189.500 | | 33,010,500 | 200 |
| 1VA 19% | | | | | | | \$ 14.640.165 | | | | | 6.271.995 |
| GKAN IO AL | lAI. | | | | \$ 262.038.000 | | \$ 91.693.665 | | \$ 222.755.505 | | | 2.495 |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| 100,00% | COPACABANA | | | | | | | | | | | |
| 100.00% | TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Debido a | Debido a las necesidades que surgieron posterior a la firma del contrato se utilizaron los ITEMS 10; 11; 12; 13. Estos valores unitarios fueron acordados entre las partes previo al inicio de las labores y con la firma de ésta acta son legalizados por EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. | r trato se utilizaron los | S ITEMS 10; 11; 12; | 13. Estos valores | unitarios fueron acordado: | s entre las partes p | revio al inicio de las labor | es y con la firma de | ésta acta son legalizad | os por EL CONTRATIS | ISTA y EL | |
| _ | | | | | | | | | | | | |

VOB DIRECTOR DE OPERACIÓN Y MITO

VOB CONTRAISTA

Nombre:

Nombre:

Cargo: Administrador vial. Sector 1 Nombre: Juan Jacobo Zvivaga J.

Responsable: 1