FACTURA DE VENTA . NIT. 890.906.388-0	13 del 2017		1965 0 del 2017	55/		● PLANTA DE MEZCLAS TOPISTA NORTE KILÓMETRO 25 ENTRADA A GIRARDOTA, DIAGONAL A E.E.P.P.
Obras de sum instruction de las vias exi	ZENCI	IMIENTO:	J UEI ZU I I ección en el carril l	Nro3 el perje	C4-2-1 C4	PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29 • SEDE ADMINISTRATIVA
DIRIGIDO A:	···		/	INGENIEROS CO		RRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN RO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5 PBX: 444 11 88
ATENCIÓN: Alexand	er Henao				1939	
DIRECCIÓNTA. 43A Nro		Medellín	TE	L44 <u>4-42-3</u>	8 NIT: _	830.054.539-0
ACTA No.A-01-FINAL	PERÍODO:	Agosto 22 al 21	de septiem	bre del 201	7 CONTRAT	O N&TO- 160-2017
VALOR CONTRATO ORIGIN	NAL \$27.252	2.640	ANTIC	PO ORIGINA	\L \$	0
VALOR EXTRAS Y ADICION	VALES \$		OTROS	S ANTICIPOS	S \$	0
TOTAL	\$27.252	2.640		ANTICIPOS	•	0
DES	SCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Obras de suministro, tran	corrección en el carril N 6 (Sector 3), de las via	Nro.3 del peaje d as existentes de	е			\$ 26.613.285
SUBTOTAL IVA 19% sobre Utilidad		d.				\$ 26.613.285 \$ 116.689
Municipio Puerto Triunfo - Obra 10 Favor consignar en la	0%					
435012364 del Banco de		i				
VALOR BRUTO						26.729.974
SOMOS AUTORETENED SOMOS GRANDES CON	ORES SEGÚN RESOI TRIBUYENTES AGEN	LUCIÓN 034 DI TES RETENEDO	FEBRERO DRES DE IVA	10 DE 1995 A. IVA RÉG I	DE LA DIÂN MEN COMUN	
DEDUCCIONES				. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	CONTROL SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
AMORTIZACIÓN DE	:					
RETENCIÓN						
TOTAL DEDUCCIONES:						
	ITISEIS MILLONES ECIENTOS SETEN			NUEVE M	IL	26.729.974
VALORES DE	INICIALES	SALDO AI	NTERIOR	ESTA	FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO						
/ ANTICIPO	7					
RETENCIONES						
OBRA EJECUTADA						
REAJUSTES						
FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTAD	OR DEL SERVICIO,	RECIBÍ	CONFORME,			101
1 amse	59	NOME	BRE AWA		FIRM	A Just of

RESOLUCIÓN DIAN No. 110000595415

c.d

Impreso por: TIPO A • Jaime A. Álvarez • Nit. 71.696.988-6

FECHA:

C.C.o NIT. NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%

					CORTE	CORTE DE OBRA					F-AV- 001	
		ŏ	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	LES DEL CONTI	RATO						VERSION: 03 04/05/15	100
		CONTRATO No		16	160 de 2017							Т
		CONTRATISTA		PRO	PROCOPAL S.A.				Fecha de Inicio:		22-ago-17	
		FECHA INICIAL: 22.08.17	.08.17	FECHA FINAL: 21.09.17	21.09.17	Act	Acta 1 FINAL					Т
	TRAMOS 5 Y 6		Outsime is 30 sedo	TT BOOM T				Periodo de				
		OBJETO	DERGAS DE SUMMES RÍO, IKANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CORRECCIÓN EN COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CORRECCIÓN EN CARREL NO. 3 DEL PEAJE DE PUERTO TRUMFO - TRAMOS 5 Y 6 ISECTIOR 3) DEL AS VIÁS PRISTENTES DE 1A RED VAI	IKANSPORTE, CO CCLA ASFÁLTICA PA EDE PUERTO TRIUM EXISTENTES DE I	UBRYAS DE SUMMINS IRO, IRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CORRECCIÓN EN EL GARRIL MO. 3 DEL PEALE DE PUERTO TRIUNFO - TRAMOS 5 Y 6 ESCTOR 3) DEL AS VIAS PRISTANTES DE 1A PETO VIAI			Pacturacion:	Fecha de Fin:		21-sep-17	
			CONCESIONADA A DEVIMED	ÆD								
								Aci	Acumulacios	Selection of the select	Caldo nor Electrise	
E	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
	SECTOR 3 (TRAMOS 5 Y 6)						- 8		· •		s	1.
-	Suministro y colocación mezcla densa en caliente MSC. 25 para parcheo.	Em3	14,40	1.050.010	15.120.144,00	14,16	\$ 14.868.142	14,16	\$ 14.868.142	0,24	\$ 252.002	2
7	Fresado de carpeta asfáltica	Em3	14,40	51.628	743.443,20	14,16	\$ 731.062	14,16	\$ 731.052	0,24	\$ 12.391	TE
ဗ	Suministro y colocación de imprimación	m2	144,00	2.159	310.896,00	118,00	\$ 264.762	118,00	\$ 254.762	26,00	\$ 56.134	Z
4	Transporte de mezcias asfáticas y materiales de fresado, para una distancia de 4 a 10 km	m3-km	100,80	2.767	277.905,60	1	5		6	100,80	\$ 277.906	9
ĸ	Transporte de mezclas asfálticas y materiales de fresado, para una distancia superior a 40 km	m3-km	2.736,00	086	2.681.280,00	2.815,64	\$ 2.759.329	2.815,64	\$ 2.759.329	- 79,64	\$ (78.049)	
8	Transporte de maquinaria y equipos	10	1,00	8.000.000	8.000.000,00	1,00	\$ 8.000.000	1,00	\$ 8.000.000	-	s	Τ.
SUBIOIAL	21AL				\$ 27,133,669 \$ 20,872,063		3 26.613.286		\$ 26,613,285 \$ 20,471,758	nuo ma	\$ 520.384 \$ 4/m 204	28
			ADMINISTRACIÓN	75%		25%	\$ 5.117.940	25%		25%		1
			IMPREVISTOS	2%		2%	\$ 409.435	2%				9
				3%	\$ 626.162	3%	\$ 614.153 3%	3%	\$ 614.153	3%		9
			IVA sobre el 3% de utilidad	19%	\$ 118.971	19%	\$ 116.689	19%	\$ 116.689	19%	\$ 2.282	32
_				TOTAL	\$ 27.252.640		\$ 26.729.975		\$ 26.729.974		\$ 522.666	2



MUNICIPIOS

Nombre: ALEXANDER HENAO

Responsable: Cargo: SUBDIRECR



