



**WILSON ANTONIO TABARES M.**

NIT.98.575.291-0  
IVA Régimen Comun

Calle 75A N° 64D 3  
Teléfono: 437 60 35

**FACTURA DE VENTA**

**Nº 0781**

DÍA	MES	AÑO
16	09	2016

Señor(es)	fideicomiso devimed s.a	Nit / C.C:	830 054 539 - 0
Dirección:	Cra 43A N° 7-50 of 807	Tel:	4444238

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	reparaciones varias y obras de mantenimiento		
	Generales en el peaje de copacabana y		
	bascula manantiales sector 1		
	acta 3		23'040 928
	favor consignar en Cuenta de ahorros		
	Bancolombia 10363019099		
REVISADO POR: 	VENDIDO POR: Wilson Tabares	SUBTOTAL	23'040.928
		IVA	147 462
		TOTAL	23'188.390

Esta Factura de venta se asemeja a todos sus efectos legales segun ley 1231 de 17 de julio 2008 de la camara de comercio  
RESOLUCION DIAN 110000636081 FECHA 2015/07/08 DEL 501 AL 2000 Autoriza


Operación

cto 026-16. cc-OP-01

IMPRESOS GALGO Y/O GLORIA STELLAGALVIS M. NIT: 43447593-1 TEL: 2510025

CORTE DE OBRA										F-AV-003 VERSION: 03 04/05/15	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO											
CONTRATO No		026-2016		WILSON ANTONIO TABARES M.		22/02/2017		Acta No. 3		19 de mayo de 2016	
CONTRATISTA											
FECHA INICIAL		23/02/2016		FECHA FINAL		22/02/2017					
OBJETO		REPARACIONES VARIAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES EN EL PEAJE DE COPACABANA Y BÁSCULA MANANTIALES - SECTOR 1								16 de septiembre de 2016	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Saldo por Ejecutar	Valor Total
1	Fabricación en instalación de Puerta en Aluminio con Vidrio Templado de 2,10 mts x 1,0 mts, con chapa LG-70 Yale.	und		\$ 526.199,0	-		\$ -	1,00	\$ 526.199,0		
2	Fabricación en instalación de Ventana tipo Persianas en Aluminio de 2,40 mts x 0,35 mts.	und		\$ 313.506,0	-		\$ -	9,00	\$ 2.821.554,0		
3	Cielo raso en Drywall de 10 mm, totalmente terminado, instalado y pintado.	m2		\$ 115.006,0	-	9,12	\$ 1.048.855,0	47,06	\$ 5.412.182,0		
4	Ceramiento Lateral en Superboard de 8mm x 2,44 mts x 1,22 mts, totalmente terminada, pintada e instalada.	m2		\$ 149.678,0	-		\$ -	62,36	\$ 9.333.920,0		
5	Cubierta en Teja Eternit	m2		\$ 46.294,0	-		\$ -	55,10	\$ 2.550.799,0		
6	Estructura de Ceramiento en Tubería PTS 100 x 100, Pintada e Instalada	ml		\$ 91.242,0	-		\$ -	66,00	\$ 6.021.972,0		
7	Concreto de 3000 PSI	m3		\$ 632.132,0	-	0,45	\$ 284.459,0	5,23	\$ 3.306.050,0		
8	Acero de refuerzo	kg		\$ 4.485,0	-		\$ -	-	\$ -		
9	Excavación Varía sin Clasificar, incluye boladero.	m3		\$ 63.285,0	-		\$ -	-	\$ -		
10	Puerta aluminio	und		\$ 433.969,0	-		\$ -	1,00	\$ 433.969,0		
11	Desmonte de puerta	gib		\$ 144.141,0	-		\$ -	1,00	\$ 144.141,0		
12	Desmonte estructura metálica	gib		\$ 173.673,0	-		\$ -	1,00	\$ 173.673,0		
13	Suministro vidrio templado 6 mm	m2		\$ 227.761,0	-		\$ -	-	\$ -		
14	Retiro e instalación de lámina calibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negro mate, diagonal de 0,55 x 0,25 x 1,44 mts	und		\$ 191.250,0	-		\$ -	-	\$ -		
15	Retiro e instalación de lámina calibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negro mate, rectangular alargada de 0,50 x 2,44 mts	und		\$ 181.254,0	-		\$ -	-	\$ -		
16	Retiro e instalación de lámina calibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negro mate, rectangular de 0,84 x 1,44 mts	und		\$ 226.469,0	-		\$ -	-	\$ -		
17	Suministro e instalación reflectores de led de 30 watts	und		\$ 264.465,0	-		\$ -	4,00	\$ 1.057.860,0		
18	Cambio y reinstalación de aviso de 1,40 m x 1,65	und		\$ 310.486,0	-		\$ -	-	\$ -		
19	Suministro e instalación de aviso de 1,22 m x 2,44	und		\$ 1.099.707,0	-		\$ -	-	\$ -		
20	Cambio y reinstalación de aviso de 1,22 m x 2,44	und		\$ 312.956,0	-		\$ -	-	\$ -		
21	Limpieza y pintura de muros con altura superior a 1,6 m (pintura para exteriores Pintuco)	m2		\$ 21.296,0	-	263,83	\$ 5.618.524,0	1.103,83	\$ 23.507.164,0		
22	Limpieza y pintura de cabezales y muros hasta 0,9 m de altura. Con pintura amarilla marca Pintuco	ml		\$ 14.845,0	-	738,40	\$ 10.961.548,0	2.624,20	\$ 38.956.249,0		
23	Demolición de concreto desde 0,5 m hasta 0,15 m, incluye boladero	m2		\$ 26.272,0	-		\$ -	36,74	\$ 965.233,0		
24	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye instalación a red eléctrica existente	und		\$ 160.963,0	-		\$ -	14,00	\$ 2.253.482,0		
25	Suministro e instalación de lámpara de 0,60 m x 0,60 m con tubo tipo balastro.	und		\$ 206.006,0	-		\$ -	8,00	\$ 1.648.048,0		






**TRAMO 1**

**CORTE DE OBRA**


F-AV-003  
VERSION: 03 04/05/15

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				Acta No. 3		Periodo de Facturación:		Fecha Inicio Corte:		19 de mayo de 2016		
CONTRATO No	026-2016		WILSON ANTONIO TABARES M.									
CONTRATISTA												
FECHA INICIAL	23/02/2016	FECHA FINAL	22/02/2017									
OBJETO	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES EN EL PEAJE DE COPACABANA Y BÁSCULA MANANTIALES - SECTOR 1											
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Saldo por Ejecutar
26	Suministro e instalación de cerámica de 0,40 m x 0,40 m.	m2		\$ 55.260,0			\$		\$ 2.030.252,0	36,74	\$	
27	Canaleta colector de aguas lluvias, fabricadas en lámina calibre 20, con dobleces, soporte de instalación y bajante de tubería de 3", instalado y pintado en color negro mate.	ml		\$ 50.416,0			\$		2.218.304,0	44,00	\$	
28	Fabricación e instalación de estantería para archivo de 1,50 metros x 2,0 metros de 5 cuerpos, en tubería de 1" x 1" y tableros en MDF de 15 mm, en pintura anticorrosiva y gris plata.	und		\$ 426.077,0			\$		3.408.616,0	8,00	\$	
29	Traslado de archivo y estantería desde peaje de Palmas hasta el peaje de Copacabana.	gib		\$ 622.840,0			\$		622.840,0	1,00	\$	
30	Suministro de silla ejecutiva negra.	und		\$ 663.550,0			\$		663.550,0	1,00	\$	
31	Soporte para barrera óptica camil malos	und		\$ 587.075,0			\$		587.075,0	1,00	\$	
32	Obras varios mes de marzo - abril	Gib					\$		1.515.539,0	-	\$	
33	Obras varios mes de mayo	Gib					\$		1.352.009,0	-	\$	
34	Obras varios mes de junio	Gib					\$		564.342,0		\$	
35	Obras varios mes de julio	Gib					\$		3.735.200,0		\$	
36	Obras varios mes de agosto	Gib					\$		828.000,0		\$	
SUBTOTAL					\$ 150.895.905		\$		23.040.928		\$	\$ 34.257.683,00
IVA					\$ 965.734		\$		147.462		\$	\$ 219.250,00
GRAN TOTAL					\$ 151.861.639		\$		23.188.390		\$	\$ 34.476.933,00

Responsable: 

Cargo: Administrador vial.

Nombre: Juan Jacobo Zuluaga



VoB CONTRATISTA

Nombre: Wilson Tabares