

## WILSON ANTONIO TABARES M.

TOTAL

NIT.98.575.291-0 IVA Régimen Comun Nº 0818

FACTURA DE VENTA

Calle 75A N° 64D 3 Teléfono: 437 60 35

AÑO DÍA MES 2016 05

Nit / C.C: 830 054 539-0 Señor(es) ideicomiso devimed S. A Tel: Dirección: 4444238

Ira 43 A N= 7-50 of 807 **VALOR TOTAL** CANTIDAD **DESCRIPCION DEL ARTICULO** VALOR UNITARIO Keparaciones Varias y obias de manteniniento Generales en el palmas sector 2 Peacie. 11'818.654 Contrato 033 - 2016 acta 6 favor consignar en cuenta de allorros Bancolombia 1036 301 9099 SUBTOTAL VENDIDO POR: REVISADO POR: Welson FABAYES IVA

a 976.102 Esta Factura de venta se asemeja a todos sus efectos legales segun ley 1231 de 17 de julio 2008 de la camara de comercio RESOLUCION DIAN 110000636081 FECHA 2015/07/08 DEL 501 AL 2000 Autoriza



\* Donade.

(						CORTE DE OBRA	3RA				F.AV.003
	r.w.	Ö	ONDICIONES	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	I CONTRATO						04/05/15
		CONTRATO No	S 4	WILSON T	WISON TABARES METAUTE				Fecha de Inicio corte:	-91	16-nov-16
Cactors CM		FECHA INIC	IAL: 07/3/16	FECHA INICIAL: 07/3/16 FECHA FINAL: 06/03/17	/03/17	Acta	Acta No: 06	Período de			
	2 200	OBJETO	REPARACIOI MANTENIMIE PALMAS - SE	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES EN EL P PALMAS - SECTOR 2	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES EN EL PEAJE DE PALMAS - SECTOR 2			Facturación:	Fecha de fin corte:	 .5.	15-dic-16
								1	Acumulados	Saldop	Saldo por Ejecutar
He II	Descripción	Unidad	Canfidad	Cantidad Valor Unitaria	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
-	Suministra e Instalacion de ceramica de $0.40 \times 0.40 \times 10^{-10}$	т2		\$ 55.260,00				06'6	\$ 547.074.00		
2	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 52.900,00				9,42	\$ 498.318,00		
	Limpieza y pintura de muras con altura superia: a 1,6 m	m2		\$ 21.296.00				40.68	\$ 866.321,00		
4	Lienas con material proveniente de las excavaciones	m3		\$ 20.218,00				8,51	\$ 172.055,00		
5	Cancreta de 3000 PSI	m3		\$ 667,000,00				2,61	1.740.870,00		
۰	Acera de refuerzo	Kg		\$ 4.485.00				139,80	\$ 627.003.00		
,	Suministra e instalacion de muro en bloques de cancreto	m2		\$ 70.424.00				12,00	\$ 845.088,00		
80	Construcción de tapa para pacetas de encoles o pocetas de descales en "madera plástica" con penífil de 3 1/2" x 1 1/2" y perfil de 1/2" x 3 1/4" en el secho 2 de las vias concesionadas a Devimed S.A.	п2		\$ 273.103.00		00,01	\$ 2.731.030,00	84.19	\$ 22.992.542.00		
6	Cerca can postes en concreta y 10 hilos de alambre de pua	Ē		\$ 40.001.00				75,00	3.000.075.00		
01	Limpieza y pintura de cabezotes y muros hasta 0,9 m de attura. Con pintura amarilla marca Pintuca	Ē		\$ 14.845.00				00'6/8'1	\$ 20.471.255.00		
=	Demolicion de Bordillo Cabezote altura moxima 0.60 mts incluye botadera.	Ē		\$ 51.091.00				35,00	\$ 1.788.185,00		
12	Suministra de personal por administración - Oficial	Hora		\$ 11.525,00				8,8	\$ 92.200,00		
13	Suministro de persanal por administración - Ayudante	Hora		\$ 6.112.00				8,00	\$ 48.896.00		
14	Pintura interior sobre Drywall a superficies estucadas, dos manos con pintura marca pintuco	m2		\$ 13.286.00		684,00	\$ 9.087.624,00	1.558,60	\$ 20.707.560.00		
15	timpieza y pintura de Pasamanos, incluye lijado, pintura anticorrasiva gris y pintura Amarilla #18 Pintuca.	Ē		\$ 17.717.00				120.00	\$ 2.126.040,00		
BTOTAL					\$ 79.112.391,00		\$ 11.818.654,00	,	\$ 76.523.482.00		\$ 2.588.909,00
4 DEL 16	A DEI 16% SOBRE UTLIDAD DEI 4%						\$ 75.639,00	,			
ZAN TOTAL	AI				\$ 79,618,710,00		\$ 11.894.293,00	\	\$ 77.013.232,00		\$ 2,605.478,00
150	MUNICIPIOS	_									
%00'0											
%00.00	EL RETIRO ENVIGADO				· OPEDACIÓN						
%00,0											
0.00%							`	,			

Welsin fybuil)

The state of the s

0,00% LA UNION 0,00% MARINILLA 0,00% RIONEGRO 100,00%

Cargo Administrador Vial Tramos 3 y 4

Mambre: ING. YONY ALEXANDER CARMONA VARGAS

VOB DIRECTOR DE
OPERACIÓN Y MITO
NOMBER. ING. HENRY MESA OCAMPO

Nombre: WILSON TABARES METAUTE

٠.