| OBRAas Palmas - Dondieg             | Agosto 18 del 2016NO<br>n y compactación de Mezcla as<br>10-La Fe-La Ceja-El Retiro-La U<br>COMISO DEVIMED      | CIMIENTO: Ago      | M 1898<br>osto 25 del 20<br>el sector 2<br>//iboral), de la Red V | 16          | SA/ SAIned CA      | PBX: 289 | PLANTA DE MEZCO<br>IORTE KILÓMETR<br>TRADA A GIRARD<br>DIAGONAL A E.E<br>66 00 - FAX: 454 6<br>EDE ADMINISTRA<br>IA NO. 19-17 MEDE<br>EMPRESARIAL - P<br>PBX: 444 | O 25<br>OTA,<br>E.P.P.<br>61 29.<br>ATIVA<br>ELLÍN<br>PISO 5 |
|-------------------------------------|---|--------------------|---|-------------|--------------------|----------|---|--|
| Dr Ma                               | anuel Vicente Zuluaga   |                    |   |             | 193                | 39       |   | T  |
| ALENCION:                           | 3A Nro. 7 - 50 Oficina  |                    | 1   | 444-4       | 12-38              |          | 830.054.5   | 39-0   |
| DIRECCION: Cla. 4                   | 3A NO. 7 - 30 Officina  | 1 000 Wicaciiii    | <u>'</u> TE   | L:          | NIT:               | V CAL    | /   |  |
| ACTA No. A-01                       | PERÍODO:  | А                  | gosto 8 al 17   | del 2016    | CONTRAT            | O No.    | CTO- 049-2  | 2016   |
| VALOR CONTRATO OR                   | IGINAL \$ \$74  | 3.307.512          | ANTICI  | PO ORIGINA  | L \$               |          |   | (  |
| VALOR EXTRAS Y ADIO                 | IONALES \$  |                    | OTROS   | S ANTICIPOS | \$                 |          |   | (  |
| TOTAL                               |   | 3.307.512          |   | ANTICIPOS   | \$                 |          |   | (  |
|                                     | DESCRIPCIÓN   |                    | CANTIDAD  | UNIDAD      | PRECIO<br>UNITARIO |          | VALOR   |  |
| Fresado de la carp                  | erta existente  |                    | 181,40  | M3          | 56.036             |          | \$ 10.164   | .930   |
|                                     | ción y compactación de<br>2. Con rendimiento varia  |                    | 181,40  | M3          | 644.789            |          | \$ 116.964  | .72  |
| Imprimación                         |   |                    | 1.109,90  | M2          | 1.604              |          | \$ 1.780  | .280   |
|                                     | y/o material de fresado   |                    | 13.190,56   | M3-Km       | 1.045              |          | \$ 13.784   | .13  |
| Favor consign<br>435012364 d        | idad del 3%<br>2% - Municipio Rionegro 4<br>ar en la cuenta corrio<br>lel Banco de Occcido<br>e de PROCOPAL S.A | ente Nro<br>ente a |   |             |                    |          | <b>\$ 142.694</b><br>\$ 684   |  |
| VALOR BRUTO                         |   |                    |   |             |                    |          | 143.379.  | .002   |
|                                     | NEDORES SEGÚN RESC<br>ONTRIBUYENTES AGEN  |                    |   |             |                    |          |   |  |
| VALOR NETO A PAGAR                  | CIENTO CUARENTA   | V TDES MILL        | ONES TRESC  | IENTOS      |                    |          |   | Seg.   |
|                                     | SETENTA Y NUEVE   |                    |   | IEN I US    |                    |          | 143.379.  | 002  |
| VALORES DE                          | INICIALES   | SALDO              | ANTERIOR  | ESTA        | FACTURA            | NU       | EVO SALDO   |  |
| CONTRATO                            |   |                    |   |             |                    |          |   |  |
| A THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE OF |   | 202-247            |   |             |                    |          |   |  |

**ANTICIPO** \* WARENINI ENES RETENCIONES **OBRA EJECUTADA** REAUSTES RECIBÍ CONFORME,

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO,

RESOLUCIÓN DIAN No. 110000595415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-20000 AUTOJ

FECHA:

mpreso por: TIPO A • Jaime A. Álvarez • Nit. 71.696.988-6

C.C.o NIT. NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%

|                       |  |             |   |   |   |               |                           |              |                              | 1                                 |                      |                |
|-----------------------|--|-------------|---|---|---|---------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
|                       | M<br>devimed sa.   |             |   |   |   | CORTE DE OBRA | BRA                       |              |                              |                                   | F-AV- 001            | 5              |
|                       |  |             | NDICIONES   | ORIGINALES DEL CONTRATO                                     | CONTRATO  |               |                           |              |                              |                                   | VERSION: 03 04/05/15 | 04/05/15       |
|                       |  | CONTRATISTA | A A   | a la  | PROCOPAL S.A.   |               |                           |              | Fecha de Inicio:             |                                   | 08-ago-16            |                |
|                       | Tramos 3 y 4   | ECHA INICI  | FECHA INICIAL: 20/05/16   | FECHA FINAL: 19/12/16                                       | 12/16   |               | Acta 1                    | Período de   |                              |                                   |                      | T              |
|                       |  | OBJETO      | SUMINISTRO, COLOCACIO<br>LARGO DEL SECTOR 2 (LA<br>UNION CARMEN DE VIBO<br>S.A. | ÓN Y COMPACTACK<br>S PALMAS-DONDIEG<br>RAL), DE LA RED VIAL | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACIACIÓN DE MEDCIA ASFÁLIICA A LO<br>LARGO DEL SECTOR 2 (LAS PALMAS-DONDIGGO-LA FE-LA CELA-EL RETIRO-LA<br>UNION CARMEN DE VIBORAL), DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED<br>5.4. | 9             |                           | Facturación: | Fecha de Fin:                |                                   | 17-ago-16            |                |
|                       |  |             |   |   |   |               |                           | Ac           | Acumulados                   | Sale                              | Saldo por Ejecutar   |                |
| #e                    | Descripción  | Unidad      | Cantidad  | Valor Unitario  | Valor total   | Canfidad      | Valor Total               | Cantidad     | Valor Total                  | Cantidad                          | Valor Total          | otal           |
| -                     | Fresado de la carpeta existente  | m3          | 933,25  | 56.036,00   | 52.295.597,00   | 181,40        | \$ 10.164.930,00          | 181,40       | \$ 10.164.930,00             | 00 751,85                         | 5                    | 42.130.667,00  |
| 7                     | Suministro, colocación y compactación de mezcla astáltica tipo MDC-2 . Con rendimiento variable diario   | m3          | 933,25  | 644.789,00  | 601.749.334,00  | 181,40        | \$ 116.964.725,00         | 181,40       | \$ 116.964.725,00            | 00 751,85                         | •                    | 484.784.610,00 |
| m                     | Imprimación  | m2          | 6.221,68  | 1.604,00  | 9.979.575,00  | 1.109,90      | \$ 1.780.280,00           | 1.109,90     | \$ 1.780.280,00              | 90 5.111,78                       | -                    | 8.199.295,00   |
| 4                     | Transporte mezcla y/o material de fresado  | m3-km       | 72.470,98   | 1.045,00  | 75.732.174,00   | 13.190,56     | \$ 13.784.135,00          | 13.190,56    | \$ 13.784.135,00             | 59.280,42                         | \$                   | 61.948.039,00  |
| SUBTOTAL<br>IVA 16% s | SUBTOTAL<br>IVA 16% sobre el 3% de Utilidad  |             |   |   | 3.550.832,00  |               | \$ 142.694.070,00         | 1            | \$ 142.694.070,00            | 00 00                             | \$ 597.0             | 2.865.900,00   |
| GRAN TOTAL            | OTAL   |             |   |   | 743.307.512,00  |               | \$ 143.379.002,00         | ,            | \$ 143.379.002,00            | 00                                |                      | 599.928.510,00 |
| 8                     | MUNICIPIOS   |             |   |   | ,   | *             | X MARTENIAI ENTO          |              | CA PUTION                    |                                   |                      |                |
| 63,0%                 | RIONEGRO   |             | ,   | ,   |   | Ł             |                           |              |                              |                                   |                      |                |
| 0,001<br>Morror       | W the state of the |             | Mary Survey   | 1/2   | Sin Sin   | Pas           | Acexaniel Aguell          | WELL         |                              | A.                                |                      |                |
| Cargo: ADM            | ADMINISTRADOR VIAL   |             | VoB DIRECTOR DE OPERACIÓN Y   | OPERACIÓN Y   |   | VoB COOR      | Vob COORDINADOR TECNICO   |              | Vob CO                       | Vob CONTRATISTA<br>ING. RESIDENTE | 1                    |                |
| Nombre                | Nombre: ING. YONY ALEXANDER CARMONA  |             | Nombre: ING. HENRY MESA   | RY MESA   |   | Nombre: ING   | Nombre: ING. JOHN AGUDELO |              | Nombre: SAMIR PERALTA CORREA | RALTA CORREA                      |                      |                |

-