



**WILSON ANTONIO TABARES M.**

NIT.98.575.291-0

IVA Régimen Comun

Calle 75A N° 64D 3

Teléfono: 437 60 35

**FACTURA DE VENTA**

**Nº 0676**

DÍA	MES	AÑO
16	03	2016

Señor(es)

fideicomiso devimed

Nit / C.C:

830-054-5390

Dirección:

Cra 43A N° 7-50 of 807

Tel:

4444238

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	reparaciones varias y obras de mantenimiento Generales en el peaje de copacabana y bascula manantiales sector 1 contrato 026 - 2016 acta N° 7		44'121.323
	favor consignar en cuenta ahorros Bancolombia N° 10363019089		
REVISADO POR: catalina C. 16-03-16	VENDIDO POR: Wilson Tabares	SUBTOTAL	44'121.323
		IVA	282.376
		TOTAL	44'403.699

Esta Factura de venta se asemeja a todos sus efectos legales segun ley 1231 de 17 de julio 2008 de la camara de comercio

RESOLUCION DIAN 110000636081 FECHA 2015/07/08 DEL 501 AL 2000 Autoriza

Ausey G. H. - Mantenimiento Rutinario - 16/03/16

IMPRESO EN COLOMBIA Y/O GLORIA STELLAGALVIS M. NIT 43447593-1 TEL 2510025

**CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO**

CONTRATO No	026-2016
CONTRATISTA	WILSON ANTONIO TABARES M.
FECHA INICIAL	23/02/2016
FECHA FINAL	22/02/2017

**TRAMO 1**

OBJETO	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES EN EL PEAJE DE COPACABANA Y BASCULA MANANTIALES - SECTOR 1
--------	---

Acta No. 1



Periodo de Facturación:

Fecha Inicio Corte:	1 de marzo de 2016
Fecha Final Corte:	15 de marzo de 2016

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Acumulados		Saldo por Ejecutar	
								Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Fabricación en instalación de Puerta en Aluminio con Vidrio Templado de 2,10 mts x 1,0 mts, con Chapa L3-70 Yale.	und		\$ 526.199,0	-	1,00	\$ 526.199,0	1,00	\$ 526.199,0		
2	Fabricación en instalación de Ventana tipo Persianas en Aluminio de 2,40 mts x 0,35 mts.	und		\$ 313.506,0	-	9,00	\$ 2.821.554,0	9,00	\$ 2.821.554,0		
3	Cielo raso en Drywall de 10 mm, totalmente terminado, instalado y pintado.	m2		\$ 115.006,0	-	36,74	\$ 4.225.320,0	36,74	\$ 4.225.320,0		
4	Ceramiento lateral en Superboard de 8mm x 2,44 mts x 1,22 mts, totalmente terminado, pintado e instalado.	m2		\$ 149.678,0	-	62,36	\$ 9.333.920,0	62,36	\$ 9.333.920,0		
5	Cubierta en Teja Eternit	m2		\$ 46.294,0		55,10	\$ 2.550.799,0	55,10	\$ 2.550.799,0		
6	Estructura de Ceramiento en Tubería PTS 100 x 100, Pintada e instalada	ml		\$ 91.242,0		66,00	\$ 6.021.972,0	66,00	\$ 6.021.972,0		
7	Concreto de 3000 PSI	m3		\$ 632.132,0		4,78	\$ 3.021.591,0	4,78	\$ 3.021.591,0		
8	Acero de refuerzo	kg		\$ 4.485,0			-	-	-		
9	Excavación Vario sin Clasificar, incluye botadero.	m3		\$ 63.285,0			-	-	-		
10	Puerta aluminio	und		\$ 433.969,0		1,00	\$ 433.969,0	1,00	\$ 433.969,0		
11	Desmonte de puerta	gib		\$ 144.141,0		1,00	\$ 144.141,0	1,00	\$ 144.141,0		
12	Desmonte estructura metálica	gib		\$ 173.673,0		1,00	\$ 173.673,0	1,00	\$ 173.673,0		
13	Suministro vidrio templado 6 mm	m2		\$ 227.761,0			-	-	-		
14	Rejillo e instalación de lámina colibre 16 con antirreflexivo gris y pintura negro mate, diagonal de 0,55 x 0,25 x 1,44 mts	und		\$ 191.250,0			-	-	-		
15	Rejillo e instalación de lámina colibre 16 con antirreflexivo gris y pintura negro mate, rectangular alargada de 0,50 x 2,44 mts	und		\$ 181.254,0			-	-	-		

112/121



16	Retiro e instalación de lámina colibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negro mate, rectangular de 0,84 x 1,44 mts	und		\$	226.469,0			\$	-		\$	-		
17	Suministro e instalación reflectores de led de 30 watts	und		\$	264.465,0		4,00	\$	1.057.860,0		4,00	\$	1.057.860,0	
18	Cambio y reinstalación de aviso de 1,40 m x 1,65 m	und		\$	310.486,0			\$	-			\$	-	
19	Suministro e instalación de aviso de 1,22 m x 2,44 m	und		\$	1.099.707,0			\$	-			\$	-	
20	Cambio y reinstalación de aviso de 1,22 m x 2,44 m	und		\$	312.956,0			\$	-			\$	-	
21	Limpieza y pintura de muros con altura superior a 1,6 m (pintura para exteriores Pintuco)	m2		\$	21.296,0			\$	-			\$	-	
22	Limpieza y pintura de cobertizos y muros hasta 0,9 m de altura. Con pintura amarilla marca Pintuco	ml		\$	14.845,0			\$	-			\$	-	
23	Demolición de concreto desde 0,5 m hasta 0,15 m, incluye botadero	m2		\$	26.272,0		36,74	\$	965.233,0		36,74	\$	965.233,0	
24	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye instalación a red eléctrica existente	und		\$	160.963,0		14,00	\$	2.253.482,0		14,00	\$	2.253.482,0	
25	Suministro e instalación de lámpara de 0,60 m x 0,60 m con tubo tipo balasto.	und		\$	206.006,0		8,00	\$	1.648.048,0		8,00	\$	1.648.048,0	
26	Suministro e instalación de cerámica de 0,40 m x 0,40 m.	m2		\$	55.260,0		36,74	\$	2.030.252,0		36,74	\$	2.030.252,0	
27	Canaleta colector de aguas lluvias, fabricadas en lámina colibre 20, con dobleces, soporte de instalación y bajante de tubería de 3", instalado y pintado en color negro mate.	ml		\$	50.416,0		44,00	\$	2.218.304,0		44,00	\$	2.218.304,0	
28	Fabricación e instalación de estantería para archivo de 1,50 metros x 2,0 metros de 5 cuerpos, en tubería de 1" x 1" y tableros en MDF de 15 mm, en pintura anticorrosiva y gris plata.	und		\$	426.077,0		8,00	\$	3.408.616,0		8,00	\$	3.408.616,0	
29	Traslado de archivo y estantería desde pedregal de Palmas hasta el pedregal de Copacabana.	gib		\$	622.840,0		1,00	\$	622.840,0		1,00	\$	622.840,0	
30	Suministro de silla ejecutiva negra.	und		\$	663.550,0		1,00	\$	663.550,0		1,00	\$	663.550,0	
SUBTOTAL				\$	150.895.905			\$	44.121.323			\$	44.121.323	
IVA				\$	965.734			\$	282.376			\$	282.376	
GRAN TOTAL				\$	151.861.639			\$	44.403.699			\$	44.403.699	
%		MUNICIPIOS												
100,00%		COPACABANA												
100,00%		TOTAL												
Responsable:														
Cargo: Administrador vial, Sector 1														
Nombre: Juan Jacobo Zúñiga J.		Vob DIR. OPERACIÓN Y MTTO				Nombre: ING. ANGELLY GIL				Vob CONTRATISTA				