

3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.

NIT: 900090673-6

CL 87 SUR 55 20 INT 101 Teléfono: 4488544

LA ESTRELLA-ANTIQUIA-COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

N°. TV 002027

Nombre:

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA \$

C.C. / NIT.: 830054539-0

Dirección: CR 43A Nº7-50 OF 807

MEDELLIN, ANTIOQUIA Teléfono: 4444238

Lugar y Fecha de Expedición

LA ESTRELLA, 17 de febrero de 2017

Lugar y Fecha de Vencimiento

LA ESTRELLA, 19 de marzo de 2017

ACTA Nº1 CONTRUCCION SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL SECTOR Nº2 DEVIMED CC 24-16 CONTRATO 2017 017

ITEM	NOS ADEUDAN POR	UNIDAD	CANT	V/R UNIT.	V/R TOTAL
1	Línea de demarcación con pintura acrílica base agua	MI	75000	728	54,600,000
2	Marca vial con pintura acrílica base agua	M2	1373.8	11,289	15,508,828
3	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP/SR/SI con lámina retrorreflectiva tipo XI (75x75 cms) (Incluye retiro de tablero existente)	Und	184	120,650	22,199,600
4	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP/SR/SI con lámina retrorreflectiva tipo XI (90x90 cms) (Incluye retiro de tablero existente)	Und	11	143,000	1,573,000
5	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP-46, con lámina retrorreflectiva tipo XI (75x75 cms)(Incluye retiro de tablero existente)	Und	23	133,200	3,063,600
6	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP-46, con lámina retrorreflectiva tipo XI (90x90 cms) (Incluye retiro tablero existente)	Und	2	161,300	322,600
7	Señal Vertical completa de tránsito tipo SP-47, con lámina retrorreflectiva tipo XI (Incluye paral)	Und	20	203,400	4,068,000
8	Señal Vertical completa de tránsito tipo SP-75, con lámina retrorreflectiva tipo XI (Incluye Paral)	Und	353	159,150	56,179,950
9	Tachas reflectivas bidireccionales.	Und	9699	4,920	47,719,080
	Recion: Teneraladosal		2	1	
	Ichreno 17/17 16.27.		10		
	* MANLEHI WIELLO BOLLANDO	from y c	10/10	V .	

Esta factura causará a su vencimiento intereses de mora de acuerdo a la tasa mayor vigente.

Si dentro de los 10 días siguientes a la fecha de recibo de este título valor, no hay reclamos, se considera irrevocablemente aceptado.

Favor consignar en CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 01790809180.

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS

Factura expedida por computador autorizada por la DIAN, según Resolución 110000675922 Fecha 18 de abril de 2016 Rango Autorización TV-1779 al TV-3000

- ORIGINAL CLIENTE -

SUBTOTAL: \$205,234,658 **ADMINISTRACION 10%** \$20,523,466 **IMPREVISTOS 5%** \$0 **UTILIDAD 5%** \$10,261,733 **IVA / UTILIDAD 19%** \$1,949,729 **IVA 19%** \$0 **AMORT. ANTICIPO** \$0 **DESCUENTO** \$0 **RETENCION 2%** -\$4,720,397 **RET. CONTRATO** \$0 NETO: \$233,249,189

		<u> </u>
VENDEDOR:SERGIO SALDARRIAGA BOTERO	RECIBE LA FACTURA NOMBRE TONY NOMBRE TONY NOMBRE NOMBRE TONY NOMBRE TONY NOMBRE NOM	ACEPTO ESTE TITULO VALOR
FIRMA VENDEDOR:	FECHA 20 00 700 7	FIRMA COMPRADOR

Impresor: Software Administrativo ZOFTKRATES - Suministrado por G. Zapata O. NIT 71719830-2 www.zhsystems.com



							CORTE DE OBRA	BRA					F-AV-003	П
Ü	Virtherd s.n.		CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	SORIGINALE	S DEL CC	ONTRATO							VERSION: 03 04/05/15	51/50/
		CONTRATO NO CONTRATISTA FECHA INICIAL:	CONTRATISTA CONTRATISTA FECHA INICIAL: 16/01/17	3S INGENIERIA ES FECHA FINAL: 15/04/17	017. IERIA ES	017-2017 3S INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S HA FINAL: 15/04/17		;	Período de		Fecha de Inicio corte:	51	15-ene-17	
TRAMO: SECTOR 2		OBJETO	Canstrucción las sectores 1 cancesionado	de señalizac (una), 2 (dos 1 a DEVIMED	ión verti) y 3 (tre S.A	Canstrucción de señalización vertical y horizantal en los sectores I (una), 2 (das) y 3 (tres) de la rad vial cancesionada a DEVIMED S.A		Acta No: 1	Facturación:		Fecha de fin corte:	96	16-feb-17	
1		SECTOR 1							Ac	Acumulados		Salda	Salda por Elecutar	Τ
Ten.	Descripción	Unidad	Cantidad Valor Unitario	Valor Unit	횙	Valor total	Cartidad	Valor Total	Cantidad	Vak	Valor Total	Cantidad	Valor Total	
-	base agua	٦	44.400,00	\$ 72	728.00 \$	32.323.200.00			•	₩.	-	44.400.00	\$ 32.323.200,00	00.00
2	Marca vial can pintura acrílica base agua	M2	1.061.58	\$ 11.289.00	\$ 00.9	11.984.177.00				.A		1,061,58	\$ 11.984.177.00	7.00
e	Tablera para Señal Vertical de trânsita tipa SP/SR/SI can lámina retrarrellectiva tipa XI (90x90 cms) (incluye retra de tablera existente)	QND	09.19	\$ 143.000.00	\$	13.013.000.00			4	₩			İ	8 Q
4	Señal Vertical completa de tránsita tipo SP/SR/SI con lámina retrarreflectiva tipa XI [90x90 cms] {Incluye para}	QNO	8,4	\$ 215.350.00	80.00	861.400,00			,			6,0	\$ 861.400.00	80.0
νo	Tablera para Señal Vertical de tránsita tipa SP. 46, can lámina retrorrettectiva tipo XI (75x75 cms) (Incluye retira de tablera existente)	QND			₩	3				•			∞	
9	Tablero para Señal Vertical de transila lipa SP. 46. can lámina retrameflectiva lipa XI (90x90 cms) (incluye retira de tablera existente)	QND	3.80	\$ 161.300.00	80.0	483.900.00				₩		3.88	\$ 483.900.00	8
7	Señal Verlical de tránsita tipa SP-47, can Iámina retrameflectiva tipo XI	OND	•		₩.					<u></u>				1
6 0	Señal Vertical de tránsito tipa SP-75, can Iámina retrarreflectiva tipa XI (Incluye paral)	QND	25.00	\$ 159.150.00	00.00	3.978.750.00			E	₩.		25.00	\$ 3.978.750.00	00.0
٥	Delineadar tubular simple en materiales sintéticas flexibles.	QND	90:00	\$ 57.103.00	3.00 \$	5.139.270.00						90.06	\$ 5.139.270.00	00.0
01	Tachas Reflectivas bidireccianales	QND			-							-	Ì	T
-	Tachas Reflectivas unidireccianales	UND	1.318,00	\$ 4.92	4.920.00 \$	6.484.560.00				, s		1.318.00	\$ 6.484.560.00	0.00
Йел	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	일	Valor tatal	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Acumulodos	dos Votor Total	Saldop	Saldo por Ejecutar	Π
-	Lined de demarcación con pinnora acrimica	ML	75.000.00	\$ 72	728.00 \$	54.600.000.00	75.000.00	₩,	75.000,00	\$ 54	00:000:009	57	Valor lorar	Ţ
2	Marca vial can pintura acrítica base agua	M2	1.373,80	\$ 11.289.00	\$ 00.6	15.508.828.00	1.373,80	\$ 15.508.828.00	1.373,80	\$ 15	15.508.828.00	,		,
m	Tablera para Señal Vertical de tránsita tipa SP/SK/SI con lámina retranellectiva tipa XI (75x75 cms) (Incluye retira de tablera existente)	QNn	216.00	\$ 120.650.00	\$ 00:00	26,060.400.00	184.00	\$ 22.199.600.00	184,00	₩	22.199.600.00	32.00	\$ 3.860.800.00	00:00
4	Tablera para Señal Vertical de tránsila tipo SP/SR/SI can lámina retrareflectiva tipa XI (90x90 cms) (incluye retra de tablera existente)	QNn	11.00	\$ 143.000.00	000	1.573.000,00	8.1.	\$ 1.573.000.00	97.1	•	1.573.000.00	,	US.	
ۍ	Tablero para Señal Vertical de tránsito tipo SP 46. can lámina retrarreflectiva tipa XI (75x75 cms)[incluye retira de tablera existente]	O N	28.00	\$ 133.200.00	0.00	3.729.600.00	23.00	\$ 3.063.600.00	23.00	€9 1	3.063.600.00	5,00	\$ 666.000.00	8
ø	Tablera para Señal Vertical de tránsita ipo SP- 46, can lámina retrareflectiva tipa XI (90x90 cms) (Incluye retira tablera existente)	QND	2:00	\$ 161.300,00	\$ 00.00	322.600.00	2.00	\$ 322.600.00	2.00	₩.	322.600,00		₩	
7	Señal Verlical completa de tránsita tipa SP. 47. can lámina retrorreflectiva tipo XI (Incluye paral)	QNO	21.00	\$ 203.400.00	\$ 00.0	4.271.400,00	20	\$ 4.068.000.00	20.00	₩ 4	4.068.000.00	8	\$ 203.400.00	8
80	Sehal Vertical campleta de transito ipa SP. 75. con lámina retrarreflectiva tipo XI (Incluye Paral)	QN5	353.00	\$ 159.150.00	\$ 000	56.179.950.00	353	\$ 56.179.950.00	353.00	\$ 56	56.179.950.00			T -
6	Delineadar tubular simple en materiales sintéticas flexibles.	QNN	312.00	\$ 57.103.00	3.00 \$	17.816.136.00				•		312.00 \$	17.816.136.00	8.
5		OND	28.722.00 \$		4.920.00 \$	141.312.240,00	\$ 00'669'6	\$ 47.719.080.00	0.669.00	•	47.719.080.00	19.023.00 \$	93.593.160.00	8

7	ري						CORTE DE OBRA	ВЯА				VERSION:	F-AV-003 VERSION: 03 04/05/15
			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	SORIGIA	ALES DEL C	ONTRATO				Fortha do Inicio			
		CONTRATO No		26 141	(10	7-2017				corte:	15.	15-ene-17	
		FECHA INICIAL: 16/01/17	14/01/17	FECHA F	NAL: 15/04/1	53 INCENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S FECHA FINAL 15/04/17	•	1 .02	Período de				
IRAMO: SECTOR 2		OBJETO	Construcción de señalización los sectores 1 (uno), 2 (dos) y 3 concesionada a DEVIMED S A	de seña (uno), 2	lización ver (dos) y 3 (fre	Construcción de señalización vertical y horizontal en los sectores 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres) de la red vial concesionada a DEVIMED A			Focturoción:	fecha de Fin corte:	91	16-feb-17	
		2 801.03	SOURCE SURFACE										
E	Descripción	Notice of	Confided	Yorks	Vodes linkonia	Votor todal	Comfided	Verley Toked	DV VC	Acumulados	opias.	Saido por Ejecutar	Har
	emark	2000	00 707 001		20000	VUKNI IDIGI	Cumana	AGKA IOIG	Cullinged	Adio rota	Compaga	1	Valor total
-	base agua	ML	133.707.00	4	7.00.02	00,000,700,17			,	,	133./0/.88	./6	97.339.333.00
2	Marca vial con pintura acrilica base agua	M2	477.57		11.853,45	\$ 5.660.852.00			,	₩.	477,57	\$	5.660.852.00
3	Tablero para Señal Vertical de tránsilo lipo SP/SR/SI con lámina retrorreflectiva fipo XI (Incluye retira tablero existente)	QND	210.00	> > 4-	143.000,00 \$	\$ 30.030.000.00			,	·	210.00	% \$	30.030.000.00
4	Señal Vertical completa de tránsito tipo SP. 46. con lómina retrareflectiva tipo XI (Incluye Paral)	QND	5.00	\$ 23	233.650,00	1.168.250.00			1	· ·	5.00	 •	1.168.250.00
5	Señal Vertical completa de tránsito tipo SP. 47, con lámina retrorreflectiva tipo XI (Incluye Paral)	OND	6,00	\$ 23	233.650.00 \$	\$ 2.102.850.00			,	· ·	9:00	.2	2.102.850.00
۰	Señal Verlical completa de tránsito tipo SP. 75. con lómina retrarreflectiva tipa XI (Incluye Para))	QND	51,00	\$	159.150,00	\$ 8.116.650.00				-	51,00	αó • 4	8.116.650,00
7	Delineador tubular simple en materiales sintéficos fexibles.	QND	20.00	¥1) ₩9	57.103,00	1.142.060.00			,	•→	20.00	 	1.142.060.00
89	Tachas reflectivas bidireccionales.	UND	21.000.00	,a	4.920.00	\$ 103.320.000.00			,	\$	21.000.00	\$ 103	103.320.000.00
SUBTOTAL	L				5			1					439.287.748,00
UTILIDAD	No.				10%	\$ 64.452.241,00		\$ 20.523.466,00		\$ 20.523.466,00		*	43.928.775,00
IVA SOBRE	IVA SOBRE UTILIDAD				2			\$ 1.949.729,00		\$ 1.949.729,00			3.206.450.00
TOTAL NETD	01				-	\$ 746.356.946,00		\$ 237.969.586,00		\$ 237.969.586,00		\$	387,360.00
			NOTA: Debido	0 a ka	lorma tribut	NOTA: Debido a la reforma hibutaria se lactura con el 19% del iva, este valor no alectará el valor lotal del contrato	19% del iva, e	ste valor no atectará e	el valor total				
12.	12% EL CARMEN DE VIBORAL												
24	24% EL RETIRO		79	4	77 77	2000	(
2	2% ENVIGADO		ţ.	2	7		2	الملااه					
0 2 4 2	6% GUARNE 6% CHARNE 4% LA UNION 7% MARRILLA												
30% 100%	30%, RIONEGRO					1	1						
_	<			1		//	\						
Responsa	nsables:		1		1	1	ς						
	·		13	7	K	\ \{\}	Ġ				<u>(</u>		
\vdash	5						1			12020		<u> </u>	70
	IISTRADOR VIAL TRAMOS 3 y 4		VoB	DIRECTO	R DE OPERA	Vob director de operación y mito				VOB CONTRATISTA	ATISTA		
MOM M	e: ING. TONT ALEXANDER CARMONA VARGAS		Nombre: ING. HENRY MESA OCAMPO	HENK	MESA OCA	MPO				Nombre:			

ż