

Esta Factura de venta se asemeja a todos sus efectos legales segun ley 1231 de 17 de julio 2008 de la camara de comercio  
RESOLUCION DIAN 110000636081 FECHA 2015/07/08 DEL 501 AL 2000 Autoriza

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										CORTE DE OBRA				F-AV-003 VERSION: 03 04/05/15	
CONTRATO No		026-2016		WILSON ANTONIO TABARES M.		22/02/2017		Acta No. 4		Período de Facturación:		Fecha Inicio Corte:		17 de septiembre de 2016	
CONTRATISTA		23/02/2016		FECHA FINAL		22/02/2017		Acta No. 4		Período de Facturación:		Fecha Inicio Corte:		17 de septiembre de 2016	
OBJETO		REPARACIONES VARIAS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERALES EN EL PEAJE DE COPACABANA Y BÁSCULA MANANTIALES - SECTOR 1		22/02/2017		22/02/2017		Acta No. 4		Período de Facturación:		Fecha Inicio Corte:		17 de septiembre de 2016	
Item		Descripción		Unidad		Cantidad		Valor Unitario		Valor total		Valor Total		Saldo por Ejecutar	
1	Fabricación en instalación de Puerta en Aluminio con Vidrio Templado de 2,10 mts x 1,0 mts, con chapa L3-70 Yale.	und		\$	526.199,0	-						1,00	\$	526.199,0	
2	Fabricación en instalación de Ventana tipo Persiana en Aluminio de 2,40 mts x 0,35 mts.	und		\$	313.506,0	-						9,00	\$	2.821.554,0	
3	Cierre de Drywall de 10 mm, totalmente terminado, instalado y pintado.	m2		\$	115.006,0	-						47,06	\$	5.412.182,0	
4	Cerramiento Lateral en Superboard de 8mm x 2,44 mts x 1,22 mts, totalmente terminado, pintado e instalado.	m2		\$	149.678,0	-						62,36	\$	9.333.920,0	
5	Cubierta en Teja Eternit	m2		\$	46.294,0	-						55,10	\$	2.550.799,0	
6	Estructura de Cerramiento en Tubería PTS 100 x 100, Pintada e instalada	ml		\$	91.242,0	-						66,00	\$	6.021.972,0	
7	Concreto de 3000 PSI	m3		\$	632.132,0	-						5,23	\$	3.306.050,0	
8	Acero de refuerzo	kg		\$	4.485,0	-						-	\$	-	
9	Excavación Vitró sin Clasificar, incluye balastro.	m3		\$	63.285,0	-						-	\$	-	
10	Puerta aluminio	und		\$	433.969,0	-						1,00	\$	433.969,0	
11	Desmonte de puerta	gib		\$	144.141,0	-						1,00	\$	144.141,0	
12	Desmonte estructura metálica	gib		\$	173.673,0	-						1,00	\$	173.673,0	
13	Suministro vidrio templado 6 mm	m2		\$	221.761,0	-						-	\$	-	
14	Retiro e instalación de lámina calibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negra mate, diagonal de 0,55 x 0,25 x 1,44 mts	und		\$	191.250,0	-						-	\$	-	
15	Retiro e instalación de lámina calibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negra mate, rectangular alargada de 0,50 x 2,44 mts	und		\$	181.254,0	-						-	\$	-	
16	Retiro e instalación de lámina calibre 16 con anticorrosivo gris y pintura negra mate, rectangular de 0,84 x 1,44 mts	und		\$	226.469,0	-					3,00	\$	679.407,0		
17	Suministro e instalación reflectores de led de 30 watts	und		\$	264.465,0	-						4,00	\$	1.057.860,0	
18	Cambio e instalación de aviso de 1,40 m x 1,65 m	und		\$	310.486,0	-						-	\$	-	
19	Suministro e instalación de aviso de 1,22 m x 2,44 m	und		\$	1.099.707,0	-						-	\$	-	
20	Cambio e instalación de aviso de 1,22 m x 2,44 m	und		\$	312.956,0	-						-	\$	-	
21	Limpieza y pintura de muros con altura superior a 1,6 m (pintura para exteriores Pintuco)	m2		\$	21.296,0	-					184,00	\$	3.918.464,0		
22	Limpieza y pintura de cabezales y muros hasta 0,9 m de altura. Con pintura amarilla marca Pintuco	ml		\$	14.845,0	-					432,39	\$	6.418.830,0		
23	Demolición de concreto desde 0,5 m hasta 0,15 m, incluye balastro	m2		\$	26.272,0	-						36,74	\$	965.233,0	
24	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye instalación a red eléctrica existente	und		\$	160.963,0	-						14,00	\$	2.253.482,0	
25	Suministro e instalación de lámpara de 0,60 m x 0,60 m con tubo tipo balastro.	und		\$	206.006,0	-						8,00	\$	1.648.048,0	

WIKES-1746431

# ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Nº 33

PROPONENTE:	WILSON TABARES M.	OBRA:	MANTENIMIENTO AUTOPISTA MEDELLIN - BOGOTA
UNIDAD:	M2		
FECHA:	19 de octubre de 2016		

ÍTEM: Pintura interior sobre drywall ó superficies estucadas, dos manos con pintura marca "Pintuco"

## I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Cantidad	Valor Unit.	Valor Parcial
Herramienta menor 5% M.O				\$ 276,04	\$ 276,04
				\$ -	0
				Sub-Total	\$ 276,04

## II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Valor	Cantidad	Valor Unit.	Valor Parcial
Pintura Pintuco Viniltex blanco	Cuñete	\$ 256.900	50,0000	\$ 5.138	\$ 5.138
Disolvente	Galón	\$ 20.900	50,0000	\$ 418	\$ 418
				Sub-Total	\$ 5.556

## III. TRANSPORTES

Material	Tarifa	Rendimiento	Valor Unit.	Valor Parcial
Trasporte	\$ 20.000,00	100	\$ 200	\$ 200,00
			0	0
			Sub-Total	\$ 200,00

## IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal		Rendimiento	Valor Unit.	Valor Parcial
Ayudante	42.516	1,000	42.516	22,22	\$ 1.913
Oficial	80.167	1,000	80.167	22,22	\$ 3.608
				Sub-Total	5.521

Total Costo Directo

11.553

## V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	Valor Parcial
Administración	8%		\$ 924
Imprevistos	3%		\$ 347
Utilidad	4%		\$ 462
		Sub-Total	\$ 1.733

TOTAL

\$ 13.286,00

CONTRATISTA

NOMBRE :

VoB ADMINISTRADOR VIAL

NOMBRE: JUAN JACOBO ZULUAGA

VoB DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

NOMBRE : ING. Henry A. Mesa

# ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

038

PROPONENTE: WILSON TABARES M.

OBRA: Instalacion de Estructura para soporte de antenas Flypass para las vias Concesionadas de Devimed S.A.

ITEM: Fabricacion e Instalacion de wstructura para soporte de antenas Flypass (similar a señal vertical tipo Bandera) de altura libre de 4,90 mts mas estructura para soporte de tablero y 1,20 mts de tubería para base de la misma. Tubería de 4" Galvanizada Pesada para soporte principal y para soporte de tablero tubería de 1 1/2" Galvanizado Pesado, toda la estructura con pintura Aluminio SP-100

UNIDAD:

UNIDAD

FECHA:

18-oct-16

## I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Dia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Parcial
Grua Telescopica	hora	\$ 92.000	5	\$ 460.000	\$ 460.000
Herramienta Menor		\$ 20.060	1,5	\$ 30.090	\$ 30.090
Equipo Soldador	hora	\$ 4.375	5	\$ 21.875	\$ 21.875
Trozadora	hora	\$ 2.500	1	\$ 2.500	\$ 2.500
Pulidora	hora	\$ 3.125	2	\$ 6.250	\$ 6.250
Taladro de Banco	hora	\$ 2.750	3	\$ 8.250	\$ 8.250
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 528.965</b>

## II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unit.	Valor Parcial
Tubería de 4" x 6 ml	und	\$ 480.000	1,2	\$ 576.000	\$ 576.000
Tubería de 1 1/2" x 6ml	und	\$ 175.000	1,33	\$ 232.750	\$ 232.750
Pintura SP-100 Pintuco	Galon	\$ 85.000	0,5	\$ 42.500	\$ 42.500
Soldadura 60-11 x 1/8	Kilo	\$ 15.000	2,1	\$ 31.500	\$ 31.500
Excavacion para Soporte de paral	m3	\$ 46.000	0,45	\$ 20.700	\$ 20.700
Concreto de 3000 PSI	m3	\$ 580.000	0,45	\$ 261.000	\$ 261.000
				<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 1.164.450</b>

## III. TRANSPORTES

Material	Vol., peso o cant.	Distancia	Rendimiento	Tarifa	Valor Unit.	Valor Parcial
Trasporte			1	\$ 90.000	\$ 90.000	\$ 90.000
					\$ -	\$ -
					<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 90.000</b>

## IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unit.	Valor Parcial
Soldador	48.667	170%	\$ 79.333	1,5	\$ 119.000	\$ 119.000
Ayudantes	24.000	170%	\$ 40.800	2	\$ 81.600	\$ 81.600
					<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 200.600</b>

Total Costo Directo

\$ 1.984.015

## V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	Valor Parcial
Administración	8%		\$ 158.721
Imprevistos	3%		\$ 59.520
Utilidad	4%		\$ 79.361
		<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 297.602</b>

TOTAL

\$ 2.281.617

CONTRATISTA

NOMBRE :

VoB ADMINISTRADOR VIAL

NOMBRE: Juan Jacobo Zuluaga J.

VoB DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO

NOMBRE : Ing. Henry A. Mesa

**devimed s.n.**

## Medidas de campo

**F-AV-004**

**Version: 1**

**Fecha: Mayo-15**

TRAMO	LOCALIZACIÓN (SECTOR)	FECHA		
		A	M	D
1	K7+200 PEAJE COPACABANA	2016	9	15

## ITEM

Limpieza y pintura de muros con altura superior a 1,6 m (pintura para exteriores Pintuco)

[illegible]

**Vo.Bo. CONTRATISTA**

**devimed s.n.****Medidas de campo****F-AV-004****Version: 1****Fecha: Mayo-15**

TRAMO	LOCALIZACIÓN (SECTOR)	FECHA		
1	K7+200 PEAJE COPACABANA	A	M	D
		2016	10	19

**ITEM**

Pintura interior sobre drywall ó superficies estucadas, dos manos con pintura marca "Pintuco"

DESCRIPCION	UND	MEDIDAS				CANTIDAD	OBSERVACIONES
		L	A	H	FACTOR		
Bodega 1	m2	5,2	1,95		1	10,14	
Bodega 2	m2	2,5	1,8		1	4,5	
Bodega 2	m2	2,5	1,8		1	4,5	
Bodega 2	m2	0,8	2,2		1	1,76	
Bodega 2	m2	2,55	1,8		1	4,59	
Cielo raso baño oficina	m2	1,42	2,13		1	3,02	
Pared interior baño	m2	3,6	1,16		1	4,18	
Pared interior baño	m2	1,58	2,14		1	3,38	
Pared interior baño	m2	1	1,2		1	1,2	
Cielo raso baño oficina	m2	1,42	2,13		1	3,02	
Pared interior baño	m2	1,85	2,16		1	4	
Pared interior baño	m2	2,07	2,82		1	5,84	
Cocina	m2	1	0,55		1	0,55	
Cocina	m2	1,2	2,7		1	3,24	
Cocina	m2	0,9	0,78		1	0,7	
Cocina	m2	0,85	0,9		1	0,77	
Cocina	m2	1,47	2,3		1	3,38	
Cocina	m2	1,88	0,43		1	0,81	
Cocina	m2	1,82	0,55		1	1	
Cocina	m2	1	2,8		1	2,8	
Cocina	m2	1,14	2,59		1	2,95	
Cocina	m2	1,98	1,85		1	3,66	
Cocina	m2	2,5	2,6		1	6,5	
Cocina	m2	2,2	2,4		1	5,28	
Pared baño auxiliar	m2	1,9	2,03		1	3,86	
Pared baño auxiliar	m2	2,8	2,38		1	6,66	
Pared baño auxiliar	m2	2,2	2,3		1	5,06	
Pared baño auxiliar	m2	2,35	3		1	7,05	
Pared baño auxiliar	m2	0,9	0,8		1	0,72	
Oficina secretaria G4S	m2	1,13	2,6		1	2,94	
Oficina secretaria G4S	m2	1,2	2,2		1	2,64	
Oficina secretaria G4S	m2	0,8	0,78		1	0,62	
Oficina secretaria G4S	m2	0,95	1		1	0,95	
Oficina secretaria G4S	m2	2,1	2,4		1	5,04	
Oficina secretaria G4S	m2	2,1	2,43		1	5,1	
Pared oficina principal	m2	1,85	1,95		1	3,61	
Pared oficina principal	m2	1,68	1		1	1,68	
Pared oficina principal	m2	1,35	2,7		1	3,65	
Pared oficina principal	m2	1	0,92		1	0,92	
Pared oficina principal	m2	2,1	2,35		1	4,94	
Pared oficina principal	m2	2,13	2,5		1	5,33	
Pared oficina principal	m2	0,33	0,88		1	0,29	



TRAMO	LOCALIZACIÓN (SECTOR)	FECHA		
1	K7+200 PEAJE COPACABANA	A	M	D
		2016	10	19


## ITEM

Pintura interior sobre drywall ó superficies estucadas, dos manos con pintura marca "Pintuco"

DESCRIPCION	UND	MEDIDAS				CANTIDAD	OBSERVACIONES
		L	A	H	FACTOR		
G4S	m2	2,5	1,3		1	3,25	
G4S	m2	2,3	2,4		1	5,52	
Pared auditoría	m2	1,1	0,75		1	0,83	
Pared auditoría	m2	1,3	2,1		1	2,73	
Pared auditoría	m2	3,95	3,7		1	14,62	
Pared auditoría	m2	1,85	1,5		1	2,78	
Pared auditoría	m2	1,9	3,95		1	7,51	
Pared auditoría	m2	6,75	2,05		1	13,84	
Pared auditoría	m2	1,8	1,5		1	2,7	
Pared auditoría	m2	1,87	3,95		1	7,39	
Cielo raso auditoría	m2	5,1	3,95		1	20,15	
Cielo raso auditoría	m2	3	2,05		1	6,15	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	1,35	1,33		1	1,8	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	1,6	2,15		1	3,44	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	2,2	2,15		1	4,73	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	1,2	2		1	2,4	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	2,65	2,05		1	5,43	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	1,6	2,15		1	3,44	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	1,15	0,8		1	0,92	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	0,6	2,15		1	1,29	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	3,05	1		1	3,05	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	3,05	1,9		1	5,8	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	1,55	2,15		1	3,33	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	3,95	2,15		1	8,49	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	1,15	2		1	2,3	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	3,2	2,4		1	7,68	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	1,7	2		1	3,4	
Pared baño auxiliar y cocina	m2	6,5	2,7		1	17,55	
Cielo raso sala	m2	6,5	4		1	26	
Cielo raso sala	m2	2,2	2,15		1	4,73	
Cielo raso sala	m2	3,4	2,6		1	8,84	
Cielo raso sala	m2	2,78	1,07		1	2,97	
Cielo raso sala	m2	2,1	3,4		1	7,14	
Cielo raso sala	m2	2,4	2,1		1	5,04	
Cielo raso sala	m2	0,6	2,15		1	1,29	
Cielo raso sala	m2	2	4,5		1	9	
Cielo raso sala	m2	2,7	3,8		1	10,26	
Cielo raso sala	m2	4	3,5		1	14	
Cielo raso sala	m2	0,37	2,3		1	0,85	
Cielo raso sala	m2	3,6	2,15		1	7,74	
Cielo raso sala	m2	1,3	1,6		1	2,08	
Cielo raso sala	m2	2,5	3,2		1	8	

## OBRAS VARIAS REALIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL PEAJE DE COPACABANA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Observación	Item	Und	Cant	Vr. Unit	Total
Arreglo de lámpara oficina policía carretera	Lámpara	und	1	\$ 42.000	\$ 42.000
	Jornal oficial	jornal	0,6	\$ 80.167	\$ 48.100
Arreglo malla cerramiento peaje afectado por accidente	Malla ondulada galvanizada	m2	15	\$ 35.000	\$ 525.000
	Ángulo de 2"x 1/8"	ml	30	\$ 13.333	\$ 400.000
	PTS 2x1/2"	ml	6	\$ 23.333	\$ 140.000
	Platina de 2" x 1/4"	und	3	\$ 62.000	\$ 186.000
	Platina de 3/4" x 3/16"	und	5	\$ 28.000	\$ 140.000
	Jornal oficial	jornal	7	\$ 80.167	\$ 561.169
	Jornal ayudante	jornal	14	\$ 42.516	\$ 595.224
SUBTOTAL					\$ 2.637.493
AIU					\$ 395.624
TOTAL					\$ 3.033.117

  
 Juan Pablo F. G.  
 Adm. - Control

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Barco Colombia

TITULO GENERAL DEL EMPLEADO CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: TIPO DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		96570291 WILSON ANTONIO TAMAREZ METALUTE ANTIOQUIA INDEPENDIENTE OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES		MES 2019 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2019/10/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN: FECHA PAGO (mm/aaaa):		MES 2016 octubre AÑO 410907	
---	--	--	--	---	--	--------------------------------------	--

DATOS DEL COTIZANTE		DATOS DEL EMPLEADOR		DATOS DEL EMPLEADO		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTADOR		DATOS DEL APORTADO	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

DATOS DEL COTIZANTE		DATOS DEL EMPLEADOR		DATOS DEL EMPLEADO		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTADOR		DATOS DEL APORTADO	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

DATOS DEL COTIZANTE		DATOS DEL EMPLEADOR		DATOS DEL EMPLEADO		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTADOR		DATOS DEL APORTADO	
Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO	Nº	CÓDIGO
25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251	25-14	2251
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL \$ 196.513

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Barcolombia

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> TPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MEDELLIN DEPARTAMENTO CIudad: 489 814 18 ESTADO: TELEFONO: 7477280 TPO EMPLEADOR: WILSON ANTONIO TABARES TPO APORTANTE: 8 MENOS DE 200 COTIZANTES (seleccionar) FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEENA Y CBF (REFORMA TRIBUTARIA): S		<b>DATOS GENERALES DE LA FAMILIA</b> NÚMERO FAMILIA: 39747488 TIPO DE FAMILIA: 20 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 430814 MES: septiembre AÑO: 2016/09/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2016/09/14	
---	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
25-14	COLPENSUR	COLPENSUR	2	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
23001	23001-PORTENIR	23001-PORTENIR	9	\$ 849.57	\$ 849.57	\$ 849.57	\$ 849.57	\$ 849.57	\$ 849.57
23001	23001-PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	23001-PROTECCIÓN (ING-PROTEC.)	2	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00	\$ 220.00
23001	23001-COTIZANTES	23001-COTIZANTES	4	\$ 441.25	\$ 441.25	\$ 441.25	\$ 441.25	\$ 441.25	\$ 441.25
SUBTOTAL:									\$ 1,732.39

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
EP5010	CA SUBAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	CA SUBAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 53.20	\$ 53.20	\$ 53.20	\$ 53.20	\$ 53.20	\$ 53.20
EP5007	EP5007-ALVIA EPS	EP5007-ALVIA EPS	9	\$ 129.70	\$ 129.70	\$ 129.70	\$ 129.70	\$ 129.70	\$ 129.70
EP5002	EP5002-SALUD TOTAL	EP5002-SALUD TOTAL	6	\$ 244.40	\$ 244.40	\$ 244.40	\$ 244.40	\$ 244.40	\$ 244.40
SUBTOTAL:									\$ 433.30

TOTAL APORTES A SEGUROS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17	\$ 753.60	\$ 753.60	\$ 753.60	\$ 753.60	\$ 753.60	\$ 753.60
SUBTOTAL:									\$ 753.60

TOTAL APORTES A CALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17	\$ 433.30	\$ 433.30	\$ 433.30	\$ 433.30	\$ 433.30	\$ 433.30
SUBTOTAL:									\$ 433.30

TOTAL APORTES A SALUD Y SEGUROS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17	\$ 753.60	\$ 753.60	\$ 753.60	\$ 753.60	\$ 753.60	\$ 753.60
SUBTOTAL:									\$ 753.60

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

**DA TUD GENEPALES DE LA PLAMILLA**

[illegible]**TOTAL**

**\$ 3,352,322**