

						CORTE DE OBRA)BRA					F.AV-003 VERSION: 03 04/05/15
	devimed s.n.		CONDICIONES	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	TRATO							
		CONTRATO No		001-2016					Fecha inicio Code:		21 de octubre de 2016	e de 2016
		CONTRATISTA	UNIDADD	UNIDAD DE MNTENIMIENTO VIAL COMUNEROS S.A.S.	COMUNEROS S.A.S.			7				
•	TRAMO 1 Y 2	FECHA INICIAL	01/01/2016 FECHA FINAL	FECHA FINAL	31/12/2016	, ,	Acta Na. 11	Facturación:				
		OBJETO	MANTENIMIEN VIAL CONCESI LA SIERRA -	TO Y CONSERVACIÓN RU IONADA A DEVIMED EN E - RETORNO NO. 12 LA PLA MEDELLÍN - BOGOTÁ	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED EN EL SECTOR ALTO DE LA SIERRA - RETORNO NO. 12 LA PLAYA, AUTOPISTA MEDELLÍN - BOGOTÁ				Fecha final Carle:		de noviem	20 de noviembre de 2016
								Ac	Acumulados	S	Saldo por Ejecutar	Ejecutar
Hem	Descripción	Unidad	Canfidad	Valor Unitaria	Vator total	Cantidad	Valor Total	Canfidad	Valor Total	Cantidad	<u> </u>	Valor Total
-	MANTENIMENTO Y CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED EN LOS SECTORES ALTO DE LA SIERRA - RETORNO NO. 12 LA PLAYA DE LA AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTÁ	QNO	12.00	26.732.836	\$ 320.794.032	1,00	\$ 26.732.836	9	294.061.196	961:	\$	26.732.836
2	PUNTOS DE OBSERVACIÓN				\$ 24.482.759	,	\$ 2.873.878	- 8	\$ 6.529.946	946	,	17.952.813
							\$,	
											✝	
											+	
					1		₩.		69		,	
						,	<u>₩</u>	-	64	,	,	1
									. 64			
						,			. 6		. 6	
						,			÷			'
SUBTOTAL					\$ 345.276.791		\$ 29.606.714	41	\$ 300.591.142	142		44.685.649
IVA					- 18			74		1.584	S	
GKAN IOIAL	AI				\$ 400.521.077		\$ 34.343.788	88	\$ 348.685.726	5.726	8	51.835.351
% 91,12% 8,88% 100,00%	MUNICIPIOS GUARNE RIONEGRO TOTAL	_	//									
Responsable: Cargo: Admin Nambre: Juan	Responsable: Www. Cargo: Administration Sector 1 Nambre: Juan Jacoba Zuluaga J.		VOB DIRECTOR DE	OPERACIÓN Y MI	10 msr. 0	1		Vob CONTRATISTA	JOS. (101)EGC. VOB CONTRAISTA Nombre:	Se		

ក្រា	_			PRE - A	PROBACIÓN PI	RESUPUESTAL	. EJECUTADO			F-AV-001
OBJETO DE LA SOLICITUD		Horas extras para apoyo en atención de des				slizamientos (K12+200)			CHA DE SOLICITUD	VERSIÓN: 02 04/05/15
TRAMO		LOCALIZACIÓN (SECTOR)			1				MUNICIPIO	CONSECUTIVO
1		ALTO DE LA VIRGEN - RETORNO "LA PLAYA"			K	ABSCISA K 17+000 - K 34+000		G	uarne - Rionegro	CONSECUTIVO
OBJETO DEL CONTRATO BASE	LA RED VI	I IENTO Y CONSERVACIÓN RI AL CONCESIONADA A DEVI IO DE LA VIRGEN - RETORNO	MED EN EL CONTRATI	STA UI			IAL COMUNEROS		# DE CONTRATO BASE	005-2016
FECHA DE INICIO E ACTIVIDAD	STIMADA DE	Octubre 20 de 2	016 DURACIÓ			<u>*</u>		OBSERVACIÓN		
No	ÍTEM		DESCRIPCIÓN	1450-45		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
1	2	22 octubre de 2016	Personal de apoyo	4 AM - 5 PM	2 Personas	hr	26	\$ 5.684	\$ 147.784	Apoyo en deslizamiento
2	2	26 octubre de 2016	Personal de apoyo	5 PM - 9 PM	7 Personas	hr	28	\$ 5.684	\$ 159.152	Apoyo en deslizamiento
3	2	26 octubre de 2016	Personal de apoyo	8 PM - 7 AM	4 Personas	hr	44	\$ 5.684	\$ 250.096	Apoyo en destizamiento
4	2	27 octubre de 2016	Personal de apoyo	5 PM - 7 PM	6 Personas	hr	12	\$ 5.684	\$ 66.208	Apoyo en deslizamiento
5	2	27 octubre de 2016	Personal de apoyo	11 PM - 7 AM	4 Personas	hr	32	\$ 5.684	\$ 181.888	Apoyo en deslizamiento
6	2	28 octubre de 2016	Personal de apoyo	5 PM - 7 PM	6 Personas	hr	12	\$ 5.684	\$ 68.208	Apoyo en deslizamiento
7	2	28 octubre de 2016	Personal de apoyo	11 PM - 7 AM	4 Personas	hr	32	\$ 5.684	\$ 181.888	Apoyo en deslizamiento
8	2	29 octubre de 2016	Personal de apoyo	7 AM - 1 PM	3 Personas	hr	18	\$ 5.684	\$ 102.312	Apoyo en deslizamiento
9	2	29 octubre de 2016	Personal de apoyo	8 PM - 8 AM	4 Personas	hr	56	\$ 5.684	\$ 318.304	Apoyo en deslizamiento
10	2	4 noviembre de 2016	Personal de apoyo	9 PM - 5 AM	4 Personas	hr	32	\$ 5.684	\$ 181.888	Apoyo en deslizamiento
11	2	5 noviembre de 2016	Personal de apoyo	8 AM - 11 AM	1 Personas	hr	3	\$ 5.684	\$ 17.052	Apoyo en deslizamiento
12	2	5 noviembre de 2016	Personal de apoyo	8 PM - 5 AM	4 Personas	hr	36	\$ 5.684	\$ 204.624	Apoyo en deslizamiento
13	2	6 noviembre de 2016	Personal de apoyo	8 PM - 5 AM	4 Personas	hr	36	\$ 7.958	\$ 286.488	Apoyo en deslizamiento
14	2	6 noviembre de 2016	Personal de apoyo	8 AM - 5 PM	5 Personas	hr	45	\$ 7.958	\$ 358.110	Apoyo en deslizamiento
15	2	7 noviembre de 2016	Personal de apoyo	6 AM - 10 AM	2 Personas	hr	8	\$ 7.958	\$ 63.664	Apoyo en deslizamiento
16	2	7 noviembre de 2016	Personal de apoyo	6 AM - 4 PM	3 Personas	hr	30	\$ 7.958	\$ 238.740	Apoyo en deslizamiento
17	2	12 noviembre de 2016	Personal de apoyo	7 AM - 3 PM	1 Persona	hr	В	\$ 5.684	\$ 45.472	Apoyo en deslizamiento
								SUBTOTAL	\$ 2.873.878	

RESPONSABLE: ADMINISTRADOR VIAL NOMBRE: JUAN JACOBO ZULUAGA JABAMILLO

Parie Canegas Vob Contratista

NOMBRE :

VOB DIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO NOMBRE