

FACTURA DE VENTA

N° M 19096

NIT. 890.906.388-0

FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 12 del 2016 VENCIMIENTO: Octubre 19 del 2016

Alquiler de maquinaria para las labores de movimiento de tierra y remoción de escombros

OBRAS: Escombros en la Red Vial Concesionada a Devimed S.A. Sector 2

DIRIGIDO A: FIDEICOMISO DEVIMED

ATENCIÓN: Dr. German Vélez

5000

DIRECCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín

TEL: 444-42-38

NIT: 830.054.539-0



• PLANTA DE MEZCLAS
AUTOPISTA NORTE KILOMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA
DIAGONAL A.E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.

• SEDE ADMINISTRATIVA
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLIN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX: 444 11 88

ACTA No. A-01

PERÍODO: Septiembre 16 a Octubre 04 del 2016

CONTRATO N°CTO- 055-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL \$ 33.640.000

ANTICIPO ORIGINAL \$ 0

VALOR EXTRAS Y ADICIONALES \$

OTROS ANTICIPOS \$ 0

TOTAL \$ 33.640.000

TOTAL ANTICIPOS \$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Alquiler de maquinaria	58	hora	85.000	\$ 4.760.000
Transporte de Retrocargador	4,0	Unidad	1.000.000	\$ 4.000.000
SUBTOTAL				\$ 8.760.000
IVA 16%				\$ 1.401.600
Municipio El Retiro 79.63%%				
Municipio La Ceja 20.37%				
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				

VALOR BRUTO

10.161.600

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

10.161.600

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBÍ CONFORME.

NOMBRE

Yony Alvarado Carmona V.

FIRMA

[Firma]

C.C.o NIT.

C.C.o NIT.

9976.102

FECHA:

11/10/2016


NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE. 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%.

CONTINUA EN LA
No. 18762000434168
Fecha: 2016-09-12
Del 19045 al 30090 Habilitado

RESOLUCIÓN DIAN No. 11000595415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-20000 AUTORIZA

Impreso por: TIPOA - Jaime A. Alvarez - Nit. 71.656.988.6

CC. MARIO



CORTE DE OBRA

F-AV-001
 VERSION: 03 04/05/13

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 085-2014

CONTRATISTA: **PROCESO S.A.**

FECHA INICIAL: 30-may-13

FECHA FINAL: 11-dic-16

OBJETO: Alquiler de maquinaria para las labores de movimiento de tierra y renovación de escombros en la red vial concesionada a derivados S.A. sector 2


Acta No. 1

Fecha Inicio Corte: 11-sep-16

Fecha Final Corte: 04-oct-16

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Acumulados		Saldo por Ejecutar	
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Alquiler de maquinaria	HORA	200.00	\$ 85.000.00	\$ 17.000.000.00	\$ 4.740.000.00	56.00	\$ 4.740.000.00	\$ 12.260.000.00
2	Transporte de reemplazos	UNIDAD	12.00	\$ 1.000.000.00	\$ 12.000.000.00	\$ 4.000.000.00	4.00	\$ 4.000.000.00	\$ 8.000.000.00
SUBTOTAL					\$ 29.000.000.00	\$ 8.740.000.00		\$ 8.740.000.00	\$ 20.260.000.00
I.V.A.					\$ 4.440.000.00	\$ 1.401.400.00		\$ 1.401.400.00	\$ 3.238.400.00
CANT TOTAL					\$ 33.440.000.00	\$ 10.141.400.00		\$ 10.141.400.00	\$ 23.478.400.00


*** MANTENIMIENTO RUTINARIO**

Responsable: 

Nombre: Ing. Carlos Alexander Carrasco

Ver DUE ORIENTACIÓN Y MONTO

Nombre: Ing. Henry Mesa Ocampo

 devimed S.A.		Soporte Acta Maquinaria			F-AV-008 Version: 1 Fecha: 7-11-15	
COMPRAS		TRAMO TRAMOS 3 Y 4	OPERADOR Andres Restrepo / Jorge Ramirez	MAQUINA RTTOCARGADOR CAT414E		
		Pricopel S.A.				
FECHA	HORIMETRO INICIAL	HORIMETRO FINAL	Nº HORAS TRABAJADAS	VALOR HOJA	OBSERVACIONES	
01/09/2016	2.338,00	2.341,00	3	\$ 85.000	Se realiza acondicionamiento del acopio de fresa en San Peregrino	
02/09/2016	2.341,00	2.345,00	4	\$ 85.000	Se realiza acondicionamiento del acopio de fresa en San Peregrino	
23/09/2016	2.072,00	2.079,00	7	\$ 85.000	Se realiza acondicionamiento del acopio de fresa en San Peregrino	
26/09/2016	2.056,00	2.063,00	7	\$ 85.000	Se realiza acondicionamiento del acopio de fresa en San Peregrino	
26/09/2016	5.056,00	5.064,00	8	\$ 85.000	Levantamiento de derrumbe km 15+960 Las Palmas - Don Diego	
27/09/2016	2.063,00	2.069,00	6	\$ 85.000	Levantamiento de derrumbe km 15+960 Las Palmas - Don Diego	
28/09/2016	6.697,00	6.702,00	5	\$ 85.000	Levantamiento de derrumbe km 15+960 Las Palmas - Don Diego	
27/09/2016	6.702,00	6.708,00	6	\$ 85.000	Levantamiento de derrumbe km 15+960 Las Palmas - Don Diego	
28/09/2016	5.064,00	5.069,00	5	\$ 85.000	Levantamiento de derrumbe km 15+960 Las Palmas - Don Diego	
29/09/2016	5.069,00	5.074,00	5	\$ 85.000	Levantamiento de derrumbe km 15+960 Las Palmas - Don Diego	
Total laborado:			56,0			

Ing. Tony Alexander Carrasco	Ing. Rubén Medina	Ing. Contralista
------------------------------	-------------------	------------------