

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

NIT. 890.906.388-0

N° M 19049



● PLANTA DE MEZCLAS
AUTOPISTA NORTE KILÓMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA,
DIAGONAL A E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.

● SEDE ADMINISTRATIVA
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX: 444 11 88

FECHA EXPEDICIÓN: Septiembre 15 del 2016 VENCIMIENTO: Septiembre 22 del 2016

OBRA: Suministro y colocación de Mezcla para parcheo en la vía Santuario (K0+000)-
Caño Alegre (K135-+000) en la Red Vial Concesionada a Devimed S.A.

DIRIGIDO A: FIDEICOMISO DEVIMED

ATENCIÓN: Dr. German Vélez

1939

DIRECCIÓN: Cra. 43A Nro. 7 - 50 Oficina 808 Medellín TEL: 444-42-38 NIT: 830.054.539-0

ACTA No. A-06 PERÍODO: Agosto 17 al 30 del 2016 CONTRATO No. CTO- 048-2016

VALOR CONTRATO ORIGINAL	\$ 2.992.580.311	ANTICIPO ORIGINAL	\$ 0
VALOR EXTRAS Y ADICIONALES	\$	OTROS ANTICIPOS	\$ 0
TOTAL	\$ 2.992.580.311	TOTAL ANTICIPOS	\$ 0

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	248,26	M3	644.789	\$ 160.075.317
Imprimación	3.584,30	M2	1.604	\$ 5.749.217
Transporte mezcla y/o material de fresado	55.899,08	M3-Km	1.045	\$ 58.414.539
SUBTOTAL				\$ 224.239.073
IVA 16% sobre Utilidad del 3%				\$ 1.076,348
Municipio Puerto Triunfo 100%				
Favor consignar en la cuenta corriente Nro 435012364 del Banco de Occidente a nombre de PROCOPAL S.A				

VALOR BRUTO 225.315.420

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. IVA RÉGIMEN COMÚN

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DE

RETENCIÓN

TOTAL DEDUCCIONES:

VALOR NETO A PAGAR:

DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

225.315.420

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO				
ANTICIPO				
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

RECIBÍ CONFORME,

C.C.o NIT.

NOMBRE

Alexander Henao

FIRMA

C.C.o NIT.

1-128-266-212

FECHA:

10-9-2016

NOTAS: 1. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN INTERÉS MORATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA LEY. 4. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARÁ UN RECARGO DEL 20%

Resolución DIAN
No. 18762000434168
Fecha: 2016-09-12
Del 19045 al 30000 Habilitado

RESOLUCIÓN DIAN No. 110000595415 FECHA: 2014/09/15 DEL No. M-17051 AL M-29600 AUTORIZA

Impreso por: TIPO A • Jaime A. Álvarez • Nit. 71.696.988-6



devimed s.a.

CORTE DE OBRA

F-AV-001

VERSION: 03 04/05/15

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	048 de 2016
CONTRATISTA	PROCOPAL S.A.
FECHA INICIAL: 20.05.16	FECHA FINAL: 19.12.19
OBJETO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA PARA PAVIMENTO EN LA VÍA SANITARIO (K0+000) - CAÑOALEGRE (K135+000) EN LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVIMED S.A.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Acumulados				Saldo por Ejecutar	
						Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
SANTUARIO - CAÑOALEGRE											
1	Fresado de la carpeta existente	m3	3,120.12	56.036	174,839.044						
2	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2. Con rendimiento variable diario	m3	3,120.12	644.789	2,011,819.055	248.26	160,075.317	3,532.90	2,277,975.059	-	412.78
3	Impiñación	m2	26,001.00	1.604	41,705.604	3,584.30	5,749.217	38,236.62	61,331.538	-	12,235.62
4	Transporte mezcla y/o material de fresado	m3-km	717,627.60	1.045	749,920.842	55,899.08	58,414.539	459,619.45	480,302.326		258,008.15
SUBTOTAL					\$ 2,978,284,545	\$	224,239,073	\$	2,977,781,180	\$	503,365
IVA 16% sobre el 3% de utilidad					\$ 14,295,766	\$	1,076,348	\$	14,293,351	\$	2,415
GRAN TOTAL					\$ 2,992,580,311	\$	225,315,420	\$	2,992,074,530	\$	505,781

%	MUNICIPIOS
100.0%	MUNICIPIO PUERTO BOYACA

Responsable:

Cargo: ADMINISTRADOR VIAL

Nombre: ING. ALEXANDER HENAO

VOS DIRECTOR DE OPERACIÓN

MITO

Nombre: ING. HENRY MESA

VOS CONTRATISTA

ING. RESIDENTE

Nombre: ING. SAMIR PERALTA CORREA