

**WILSON ANTONIO TABARES M.**NIT.98.575.291-0
IVA Régimen ComunCalle 75A N° 64D 3
Teléfono: 437 60 35**FACTURA DE VENTA****Nº 0801**

DÍA	MES	AÑO
19	10	2016

Señor(es)	fideicomiso devimed s.a.	Nit / C.C:	830 054 539-0
Dirección:	Cra 43A N° 7-50 of 807	Tel:	4444238

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	construccion de obras varias de mantenimiento		
	relacionadas con cerrajería señalización x		
	elementos necesarios para el correcto		
	funcionamiento de la infraestructura de la		
	red vial concesionada a devimed sector		1'700.569
	contrato 022-2016 acta 4		
	favor consignar en cuenta de Ahorros		
	Bancolombia N° 10363019099		
REVISADO POR:	VENDIDO POR:	SUBTOTAL	1'700.569
Juan Pablo Lehmann J.	Wilson Tabares	IVA	10.884
		TOTAL	1'711.453

Esta Factura de venta se asemeja a todos sus efectos legales según ley 1231 de 17 de julio 2008 de la cámara de comercio
RESOLUCION DIAN 110000636081 FECHA 2015/07/08 DEL 501 AL 2000 Autoriza

Mito notario

CC-MR-08

CORTE DE OBRA										F-AV-003	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										VERSION: 03 04/05/15	
CONTRATO No		022-2016		WILSON TABARES METAUTE		14/11/2016		Acta No 4		15/07/2016	
CONTRATISTA		15/07/2016		FECHA FINAL		14/11/2016		Periodo de Facturación:		20/10/2016	
OBJETO		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS DE MANTENIMIENTO RELACIONADAS CON CERAJERÍA, SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL CONCESIONADA A DEVINED S.A. SECTOR 1.									
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
1	Instalación de Capatafijos en Defensas Metálicas, pasamanos y/o muros en concreto. Incluye perforación y anclaje. NOTA: Los capatafijos los suministra Devined.	und	350	\$ 2.134,00	746.900		\$ -	-	\$ -	350,00	\$ 746.900
2	Demolicion de Bordillo Cabecote altura maxima 0,60 mts incluye botadero.	ml	45	\$ 51.091,00	2.299.095		\$ -	32,08	\$ 1.638.999	12,82	\$ 660.096
3	Limpieza y pintura de Pasamanos, incluye lijado, pintura anticorrosiva gris y pintura Amarilla #18 Pintuco.	ml	240	\$ 17.717,00	4.252.080		\$ -	-	\$ -	240,00	\$ 4.252.080
4	Limpieza y pintura de muros con altura superior a 1,6 m (pintura para exteriores Pintuco)	m2	700	\$ 21.296,00	14.907.200		\$ -	822,09	\$ 17.507.229	122,09	\$ (2.600.029)
5	Limpieza y pintura de cabecotes y muros hasta 0,9 m de altura. Con pintura amarilla marca Pintuco	ml	1200	\$ 14.845,00	17.814.000		\$ -	1.282,83	\$ 19.043.611	82,83	\$ (1.229.611)
6	Construcción de Bordillo Cabecote en concreto de 3000 psi reforzado, incluye pintura amarilla # 18 pintuco.	ml	25	\$ 193.880,00	4.847.000		\$ -	30,78	\$ 5.967.626	5,78	\$ (1.120.626)
7	Reparación de Estructura para Señal vertical tipo Bandera en estructura golpeada y/o que necesite reparación preventiva, incluye cambio de partes dañadas y gralada de estructura para pintar con Anticorrosivo Gris Pintuco y pintura de terminación Gris SP-100	und	5	\$ 1.122.248,00	5.611.240		\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 5.611.240
8	Suministro e instalación de separador removible de 18 metros en Tubería de 3" x 1 1/2", con soporte en tubería de 2 1/2", con pintura anticorrosiva gris y pintura Amarillo # 18, incluye cadena y candado, para ubicados en la red concesionada Devined S.A.	ml	3	\$ 4.686.112,00	14.058.336		\$ -	1,00	\$ 4.686.112	2,00	\$ 9.372.224
9	Mantenimiento de separador removible, incluye lavado, lijado, apomada y/o cambio de perfiles dañados ubicados en la red concesionada Devined S.A.	ml	270	\$ 58.500,00	15.795.000		\$ -	-	\$ -	270,00	\$ 15.795.000
10	Fabricación e instalación de pasamanos de 1 metro de altura en Tubería 1 1/2" Negra Pesada, con pintura anticorrosiva gris y amarillo # 18 Pintuco.	ml	250	\$ 200.065,00	50.016.250		\$ -	135,00	\$ 27.008.775	115,00	\$ 23.007.475
11	Fabricación e instalación de Estructura para Señal vertical tipo Bandera de altura libre de 4,90 mts mas estructura para soporte de tablero y 1,20 mts de tubería para base de la misma. Tubería de 4" Galvanizada Pesada para soporte principal y para soporte de tablero tubería de 1 1/2" Galvanizado Pesado, toda la estructura con pintura Aluminio SP-100	und	3	\$ 2.281.617,00	6.844.851		\$ -	3,00	\$ 6.844.851	-	\$ -
12	Limpieza de Señal Tipo Bandera Pasa via	und	9	\$ 170.982,00	1.538.838		\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 1.538.838
13	Limpieza de Señal Tipo Bandera	und	61	\$ 77.167,00	6.250.527		\$ -	-	\$ -	81,00	\$ 6.250.527
14	Cambio de Papel Reflectivo en Señal tipo Bandera existente, incluye instalada	und	6	\$ 1.451.177,00	8.707.062		\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 8.707.062
15	Fabricación e instalación de Tablero para señal tipo Bandera en calibre 16 de 2,60 mts x 1,10 mts, y material reflectivo tipo Diamantado Azul con Letras en Diamantado Blanco, incluye soporte de anclaje a Base ya instalada.	und	4	\$ 1.945.226,00	7.780.904		\$ -	1,00	\$ 1.945.226	3,00	\$ 5.835.678
16	Desmonte de Letrero tipo Bandera y traslado a Poja de Copacabana o lugar que Disponga Devined S.A.	und	6	\$ 125.978,00	755.868		\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 755.868

17	Desmorte e Instalación de Letreros de los Retornos, incluye la Desistalada de los 2 letreros cambio del papel reflectivo e instalación del mismo.	und	3	\$	3,747,911.00	11,243.733	\$	-	\$	3.00	\$	11,243.733
18	Cerco con postes en concreto y 4 hilos de alambre de pua	ml	30	\$	32,545.00	976.350	\$	-	\$	30.00	\$	976.350
19	Cerco con postes en concreto y 10 hilos de alambre de pua	ml	50	\$	40,001.00	2,000.050	\$	-	\$	50.00	\$	2,000.050
20	Instalación de separadores tubulares	und		\$	22,775.00		\$	-	\$	64.00	\$	1,457.600
21	Instalación de señal vertical en objeto de concreto, incluye pilafinas y pemos de anclaje.	und		\$	149,794.00		\$	1.00	\$	888.764	\$	6.00
22	Fabricación e instalación de pasamanos de 1 metro de altura en Tuberia 2" galvanizada pesada, con pintura anticorrosiva gris y amarillo # 18 Pintuco	ml		\$	233,952.00		\$	-	\$	18.00	\$	4,211.136
23	Concreto 210 Mpa	m3		\$	667,000.00		\$	2.33	\$	1,550.775	\$	2.33
	Remanente para obras no previstas			\$		22,000.000	\$	-	\$	-	\$	-
	SUBTOTAL			\$		198,445.284	\$	1,700.569	\$	97,760.764	\$	105,884.580
	IVA			\$		1,270.050	\$	10.884	\$	593.669	\$	676.381
	GRAN TOTAL			\$		199,715.334	\$	1,711.453	\$	98,354.433	\$	106,560.961

%	MUNICIPIOS
8.81%	Rionegro
91.19%	Guane
100.00%	TOTAL

Harry de la Rosa

Juan Jacobo Zuluaga J.

Wilson Tabares

Vos ADMINISTRADOR VAL

Vos DIR. OPERACIÓN Y MITO

Vos CONTRATISTA

Nombre: Wilson Tabares Melate

Nombre:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE: WILSON TABARES M.

No. 23

ÍTEM: CONCRETO DE 210 Mpa

UNIDAD:

M3

FECHA:

18 octubre de 2016

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Cantidad	Valor Unit.	Valor Parcial
Herramienta Menor		\$ 7.225	1,88	\$ 13.600	\$ 13.600
				Sub-Total	\$ 13.600

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio Unit.	Cantidad	Valor Unit.	Valor Parcial
Agua	litro	\$ 1.000	14	\$ 14.000	\$ 14.000
Cemento 50 kg	und	\$ 29.000	7	\$ 203.000	\$ 203.000
Arena	m3	\$ 60.000	1	\$ 60.000	\$ 60.000
Triturado 3/4	m3	\$ 90.000	1	\$ 90.000	\$ 90.000
				Sub-Total	\$ 367.000

III. TRANSPORTES

Material	Vol., peso o cant.	Distancia	Rendimiento	Tarifa	Valor Unit.	Valor Parcial
Trasporte			0,61	\$ 90.000	\$ 54.900	\$ 54.900
					\$ -	\$ -
				Sub-Total	\$ 54.900	

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor Unit.	Valor Parcial
Oficial	46.667	170%	\$ 79.333	1,05	\$ 83.300	\$ 83.300
Ayudantes	24.000	170%	\$ 40.800	1,5	\$ 61.200	\$ 61.200
				Sub-Total	\$ 144.500	

Total Costo Directo

\$ 580.000

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	Valor Parcial
Administración	8%		\$ 46.400
Imprevistos	3%		\$ 17.400
Utilidad	4%		\$ 23.200
		Sub-Total	\$ 87.000

TOTAL

\$ 667.000

Wilson Tabares

CONTRATISTA

NOMBRE:

Juan Jacobo Zuluaga

BOB ADMINISTRADOR VIAL

NOMBRE:

Juan Jacobo Zuluaga

OR TÉCNICO Y OPERATIVO

NOMBRE: ING. Henry A. Mesa

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PAMILLA	
TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO PAMILLA	MESES
NOMBRE O RAZON SOCIAL	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	PERIODO COTIZACION SALUD:	INDEPENDIENTES
DIRECCION	CL 493 74 A ESTADIO TELEFONO:	DIAS DE MORA:	2018
TIPO APORTANTE	ENFERMEDAD PREEXISTENTE:	FECHA PAGO (semanales):	octubre AÑO
FORMA DE PAGO:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2018/10/14 NUMERO AUTORIZACION:
APORTANTE EXONERADO PAGO MORTES SALUD, SENSA E KIC (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO	NO	4310687

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL	
CDIGO	NOMBRE	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	VALOR PAGADO
25-14	35-1100 POSICIONES	1	1	1	1
BUNTO/ALB:					

[illegible][illegible]

5

SECRET

12

DATOS GENERALES DE LA PLANTA
 399747498 TIPO DE PLANTA:
 JUNO 2016 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
 0
 2016/10/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

[illegible]

ADMINISTRADORA		NOMBRE		TOTAL	
CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	Nº. COTIZANTES	APORTES	TOTALES	VALOR PAGO
14		17	1 433.326	58	1 433.326
TOTALES:			1 433.326	58	1 433.326

2016/10/14 3:35 PM USUARIO: SOI CC43759899

19

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO MAIN SOCIAL: NÚMERO CONTRATO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: MONTO DE PRESENTACIÓN: MONTO DE EXEDENTE PAGO APORTES SALUD, SEHA Y C.B.F. (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: CL. 198 71 A 19 ESTAD. TELÉFONO: 1-SIMPLETOR CLASE APORTANTE: 2-CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA: MUNICIPIO: UNICO
--	--

DATOS GENERALES DE LA PLANTA	
NÚMERO PLANTA:	399747498
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	TIPO DE PLANTA
DÍAS DE MORA	2016 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	0
	2016/10/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		E-EMPLADOS	
EXPEDIENTES AÑO	MES	octubre	AÑO 2016
399747468 TPO DE PLANILLA			
2016 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:			
0			
2016/10/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN:			43/00814

[illegible]

TOTAL	\$ 3,352.32
--------------	--------------------