

## INMOCENTE SAS NIT 800237463-7

## Autopista Medellin-BogotaKm 38. Sector Belen- Galicia RIONEGRO - ANTIOQUIA

PBX: 4 3223902

## FACTURA DE VENTA

2266

IVA REGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

SEÑOR(ES): FIDEICOMISO DEVIMED

NIT/CC: 830054539-0

DIRECCIÓN: CR 43 A 7 - 50 OFICINA 807

TELÉFONO: 4444238 CIUDAD: MEDELLIN

| FECHA FACTURA                | FECHA VENCIMIENTO   |
|------------------------------|---------------------|
| 4/9/2017                     | 4/10/2017           |
| CENTRO DE COSTOS             | CONDICIONES DE PAGO |
| 202267 - Mate Devimed-Edific | 30 DIAS             |

VENDEDOR: INMOCENTE S.A.S

| REFERENCIA     | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD     | VR. UNITARIO                  | VR. TOTAL                                  |
|----------------|--|--------------|-------------------------------|--|
| VTA03<br>VTA04 | CONTRATOS DE CONSTRUCCION<br>UTILIDAD 10%  | 1.00<br>1.00 | 61,312,500.00<br>6,812,500.00 | <b>61,312,500</b> .00 <b>6,812,500</b> .00 |
|                | PARCIAL 34.7%  CONTRATO CIVIL DE OBRA  N° 2017 - 124                                 |              |                               |  |
|                | CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO PROVISIONAL MODULAR.  ACTA N° 2 |              |                               |  |
|                | ACTA N° 2  | Cef          |                               |  |

Observaciones: PARA EFECTOS DE PAGO POR FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 71582911168 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: Isuaza@inmocente.com

- 1. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. Aceptamos que el lugar de cumplimiento de la obligación es el domicilio del acreedor
- El deudor acepta desde ya cualquier cesión, endoso en cualquier modalidad a cualquier persona natural o jurídica.
- 3. El deudor acepta que acreedor impute el pago y cruce las cuentas que sean necesarias.
- 4. En caso de mora, se causará el interés máximo autorizado por la ley. 4. En caso de mora, se duagra en meres manina sustanza.

  5. El deudor renuncia a los requerimientos de ley. El deudor declara desde ya haber recibido conforme el servicio, acepta este título valor y autoriza para recibir este título valor a cualquier persona.

6. Autorizo al tenedor legítimo de este título valor para que mis datos sean reportados y consultados en cualquier base de datos y central de riesgos

Madera Inmunizada por el sistema vacío presión con sales C.C.A (cobre, cromo, arsénico) o MicroPro (Libre de arsénico), de acuerdo a la Norma 2083 ICONTEC (con sus condiciones de uso de la madera) y Certificación ISO 9001 - 2000 Versión 2008 garantizada por 20 años contra el ataque de insectos, hongos, bacterias, podríciones y comején. No Incluye daños de tipo mecánico.La madera por su condición

natural presentará nudos, vetas y dilataciones en sus fibras.

- La madera se entrega húmeda, por tal motivo se recomienda un tiempo de estabilización antes de su uso en el lugar de la obra Y dependiendo del uso específico requerirá adicionalmente un proceso de Post- secado

| SUBTOTAL       | 68,125,000.00 |
|----------------|---------------|
| DESCUENTO      | 0.00          |
| SUBTOTAL-DSCTO | 68,125,000.00 |
| IVA            | 1,294,375.00  |
| TOTAL          | 69,419,375.00 |

FIRMA COMPRADOR

NIT O CC:

VALOR EN LETRAS:

SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

FIRMA VENDEDOR NIT O CC:

um

FECHA: DIA/MES/AÑO

|    | 66<br>ofor<br>01-00 | Nombre del codigo  | info  | mocento  | € S<br>%Fra   | A5<br>Valor<br>69'419.3   | 75  |
|----|---------------------|--|---|--|---|---|---|
|    | 1                   | Nombre del<br>codigo<br>Nombre del<br>codigo<br>Nombre del | info  | nestruct   | 1800  |   | 75  |
|    | 1                   | codigo  Nombre del codigo  Nombre del                      | inte  |  | m100  | 69'419.3  | 75  |
|    |                     | codigo<br>Nombre del                                       | dec   | pemasn   |   |   |   |
|    |                     |  |   |  |   |   |   |
|    |                     | codigo   |   | 20   |   | 200   |   |
|    |                     | Nombre del codigo  |   | 9,2  | The same  |   |   |
|    | P                   | ORCENTAJES   | DE APLIC  | ACIÓN PARA RETE I  | CA  |   |   |
| %  | MUN                 | ICIPIO   | %   | MUNICIPIO  | %   | MUNICIPIO   | %   |
|    | BOGOTA              |  |   | PUERTO TRIUNFO   |   | LA UNION  |   |
|    | SANTUARIO           |  |   | PUERTO BOYACA  |   |   |   |
|    | COCORNA             |  |   | LA CÉJA  |   |   |   |
|    | SAN LUIS            |  |   | EL CARMEN  |   |   |   |
|    | SAN FRANCIS         | sco  |   | EL RETIRO  |   |   |   |
| 00 | SONSON              |  |   | ENVIGADO   |   |   |   |
|    | 建                   | MUN BOGOTA SANTUARIO COCORNA SAN LUIS SAN FRANCIS SONSON   | ## PORCENTAJES  ## MUNICIPIO  BOGOTA  SANTUARIO  COCORNA  SAN LUIS  SAN FRANCISCO  SONSON | PORCENTAJES DE APLIC  MUNICIPIO  BOGOTA  SANTUARIO  COCORNA  SAN LUIS  SAN FRANCISCO  SONSON | PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE I  % MUNICIPIO % MUNICIPIO  BOGOTA PUERTO TRIUNFO  SANTUARIO PUERTO BOYACA  COCORNA LA CEJA  SAN LUIS EL CARMEN  SAN FRANCISCO EL RETIRO  SONSON ENVIGADO | PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA  % MUNICIPIO % MUNICIPIO %  BOGOTA PUERTO TRIUNFO  SANTUARIO PUERTO BOYACA  COCORNA LA CEJA  SAN LUIS EL CARMEN  SAN FRANCISCO EL RETIRO  SONSON ENVIGADO | PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA  % MUNICIPIO % MUNICIPIO % MUNICIPIO  BOGOTA PUERTO TRIUNFO LA UNION  SANTUARIO PUERTO BOYACA  COCORNA LA CEJA  SAN LUIS EL CARMEN  SAN FRANCISCO EL RETIRO  ENVIGADO |

| 8   |  |                            |  |              |               |                       |              |                     |                 | F-AV-003             |
|---|--|----------------------------|--|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| devinces                                  |  |                            |  |              | CORIE DE OBRA | OBRA                  |              |                     |                 | VERSION: 03 04/05/15 |
|   |  | CONDICIONES ORIGINALES DEL | ORIGINALES DEL COL                                 | CONTRATO     |               |                       |              |                     |                 |                      |
|   | CONTRATO No                                |                            | 124-2017   |              |               |                       |              | Fecha Inicio Corte: | 20/             | 20/07/2017           |
| TRAMO 1,2,3,4, 5 Y 6                      | CONTRATISTA                                |                            | INMOCENTE SAS                                      | SAS          |               | Acta No 02            | Facturación: |                     | İ               |                      |
|   | FECHA INICIAL                              | 20/06/2017 FECHA FINAL     | FECHA FINAL  | 20/09/2017   |               |                       |              |                     |                 |                      |
|   | OBJETO                                     |                            |  |              |               |                       |              | Fecha Final Corte:  | 30              | 30-ago-17            |
|   |  |                            |  |              |               |                       | Acu          | Acumulados          | Saldo           | Saldo por Ejecutar   |
| ltem Descripción                          | Unidad                                     | Canfidad                   | Valor Unitario                                     | Valor total  | Cantidad      | Valor Total           | Cantidad     | Valor Total         | Cantidad        | Valor Total          |
| 1 Edificio de gerencia                    | E E  | 417                        | \$ 320,000,00                                      | 133.440.000  | 50,00         | \$ 16.000.000,00      | 260,00       | \$ 83.200.000       | 157,00          | \$ 50.240.000        |
| 2 Cielo raso                              | m2   | 208,5                      | \$ 45.000,00                                       | 9 382 500    |               | 4                     |              |                     | 000             |                      |
| 3 Entrepiso                               | E 2  | 208,5                      | 8  | 4,           | 208,50        | \$ 52.125.000,00      | 208,50       | \$ 52.125.000       | 708,30          | \$ 9.382.500         |
| 4 Instalaciones hidrosanitarias 32 puntos | global                                     | +                          | \$ 1.600.000,00                                    | 1.600.000    |               |                       |              | \$                  | 1,00            | \$ 1.600.000         |
|   |  |                            |  |              |               |                       |              |                     |                 |                      |
| SUBTOTAL                                  |  |                            |  |              |               |                       |              |                     |                 |                      |
| Costo directo                             |  |                            |  |              |               | \$ 68.125.000         |              | \$ 135.325.000      |                 | \$ 61.222.500        |
| Utilidad 10%                              |  |                            |  |              |               |                       |              |                     |                 |                      |
| IVA IVA del 19% sobre utilidad del 10%    |  |                            |  |              |               |                       |              |                     |                 |                      |
| GRAN TOTAL                                |  |                            |  | 1100 042 411 |               | 5 1.294.375           |              |                     |                 |                      |
|   |  |                            |  |              |               | 9 67.417.375          |              | \$ 137.896.175      |                 | \$ 62.046.236        |
| % WUNICIPIOS                              | Retenido 5%                                |                            |  | 1            |               |                       |              |                     |                 |                      |
| 100 MARINILLA                             | \$ 3.406.250 acta 1<br>\$ 3.406.250 acta 2 | acta 1                     | 11   | 1            |               |                       |              | •                   |                 |                      |
| 100% OPERACIÓN                            | 1  | Pr                         | 20   | asa of       |               | C                     |              |                     |                 |                      |
| Vo8 ADMINISTRADOR VIAL Nombre:            |  | VoB DIR. OP<br>Nombre:     | Vob DIR. OPERACIÓN Y MTTO<br>ombre: ING HENRY MESA |              | Nombre:       | Vob COOR. AURA BEDOYA | )            | VOB CONTRATISTA     | VOB CONTRAIISTA | /100                 |
|   |  |                            |  |              | -             |                       |              | 7                   | 1               | 250                  |