

INMOCENTE SAS NIT 800237463-7

Autopista Medellin-BogotaKm 38. Sector Belen- Galicia RIONEGRO - ANTIOQUIA

PBX: 4 3223902

FACTURA DE VENTA

No. 1999

IVA REGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

SEÑOR(ES): FIDEICOMISO DEVIMED

NIT/CC:

830054539-0

DIRECCIÓN: CR 43 A 7 - 50 OFICINA 807

TELÉFONO: 4444238 CIUDAD: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
4/7/2017	3/8/2017
CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO
202261 - Materiales Devimed :	30 DIAS

VENDEDOR: INMOCENTE S.A.S

PESOLUCIÓN EACTURACIÓN No. 110000674076 do 13/4/2016 √ Pango de Eacturación: 1 - 10000.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VTA03	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1.00	62,341,937.00	62,341,937.00
VTA04	UTILIDAD 10%	1.00	6,234,193.00	6,234,193.00
	PARCIAL 35%			
	CONTRATO CIVIL DE OBRA			
	N° 2017 - 044			
	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN			
	DE CAMPAMENTO PROVISIONAL MODULAR.			

Observaciones:

PARA EFECTOS DE PAGO POR FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 71582911168 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: Isuaza@inmocente.com

- 1 Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. Aceptarnos que el lugar de cumplimiento de la obligación es el domicilio del acreedor.
- 2 El deudor acepta desde ya cualquier cesión, endoso en cualquier modalidad a cualquier persona natural o jurídica.
- 3. El deudor acepta que acreedor impute el pago y cruce las cuentas que sean necesarias
- 4. En caso de mora, se causará el interés máximo autorizado por la ley. 5 El deudor renuncia a los requerimientos de ley. El deudor declara desde ya haber recibido conforme el servicio, acepta este título valor y autoriza

para recibir este título valor a cualquier persona 6. Autorizo al tenedor legítimo de este título valor para que mis datos sean reportados y consultados en cualquier base de dalbay central de riesgos

Dis market ;

FIRMA VENDEDOR NIT O CC:

- Madera Inmunizada por el sistema vacío presión con sales C.C.A (cobre, cromo, arsénico) o MicroPro (Libre de arsénico), de acuerdo a la Norma 2083 ICONTEC (con sus condiciones de uso de la madera) y Certificación ISO 9001 - 2000 Versión 2008 garantizada por 20 años contra el ataque de insectos, hongos, bacterias, pudriciones y comején.

No Incluye daños de tipo mecánico.La madera por su condición natural presentará nudos, vetas y dilataciones en sus fibras.

La madera se entrega húmeda, por tal motivo se recomienda un tiempo de estabilización antes de su uso en el lugar de la obra. Y dependiendo del uso especifico requerirá adicionalmente un proceso de Post- secado

SUBTOTAL 68.576.130.00 DESCUENTO 0.00 SUBTOTAL-DSCTO 68,576,130.00 IVA 1,184,497.00 TOTAL 69.760.627.00

FMMA COMPRADOR:

NIT O CC:

9,026.10,

VALOR EN LETRAS:

SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS

FECHA: DIA/MES/AÑO 0 ١0

desimed			IMP	UTACIÓ	N PRESUPUESTAL	•		
Nº Factura	10	199	Proveedor	1441	JTH 2001	A .Z	S	
Sector	10	10 (7				% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	04	00-10.	Nombre del codigo	on fr	aestwetura peroció	√00	69' 760.	627
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo		1			
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
		Р	ORCENTAJES	DE APLICA	CIÓN PARA RETE ICA			
MUNICIPIO	%	MUN	ICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN		BOGOTA			PUERTO TRIUNFO		LA UNION	
BELLO		SANTUARIO			PUERTO BOYACA			
COPACABANA		COCORNA			LA CEJA			
GUARNE		SAN LUIS			EL CARMEN			
RIONEGRO		SAN FRANCIS	со		EL RETIRO			
MARINILLA	100	sonson			ENVIGADO			
Firma de Aproba	ción:		≥	<u>.</u>	140	ul	•	
		V						

	-											
						CORTE DE OBRA						F AV 001
		CONDICIONES	ORIGINALES DEL CONTRATO	CONTRATO								3
	CONTRATO No	O No	0	044 2017	T						VER	VERSION: 03 04:05:15
	CONTRATISTA	ISTA	INMO	INMOCENTE 5.A.S	Т-					Fecha de Inicio		
Tramos 1 Y 2	FECHA IN	FECHA INICIAL: 01/03/17	FECHA FINAL: 30/06/2017	06/2017	MODIFICACIONE	MODIFICACIONES AL CONTRATO (OTROSI # 1		,		:orte:	16-jun-17	4.
	OBUETO	Construcción, su provisional modu inmunizada, para operacional que s município de men	Construcción, avminatro e instalación de campamento provisional modular en estructura de medera en procuminante de, paro las instalaciones del centro de control professional que se ubica o en la abscrae k 19+310 en ri municipo de mennalis	Construction, suministic o instalaction de campamento provisional modular en estructura de madera en pino immunistada, para las insulaticiones del centro de control operacional que se subcara en la absena la 39-330 en el municipio de mannilla	T	en Tiempo)		Z	Periodo de Facturación:	Fecha de Fin de corte:	16-Jul-17	21
Nem Describeion	1											
Campana	Deplun	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor total	Camidan	Velocitation		Acumulados	Saldo por Elecutar	ecutar
	ť.	389.40	\$ 112,000,50	\$ 121 492 806 00					Cantidad	Valor Total	Canlidad	Valor Total
one one o	٠ ٤	8.50	\$ 25,000.90	\$ 4.900.000.00	1	•	#7 #F	·,	the digit	3 115,418 160 00	19.47 S	5.074 640 CC
- Sectional - P	Ē	62 361	. Ox. 100 34.	\$ 47 300 000 00		,		20.05/ 34	S 81 SE.	\$ 4 659 151 00	18 6	345 350 00
4 modes ones generales 166 tambles a retrosantamas 29. Estritos	• 	8	v				\$.00.9	3 15 566 900 00	- 7	\$ 44 967 300 30	, y90	
	SUBTOTAL (II	VE ADM		00 00 00 00 00		\$	\$ 400	00 000 e \$	66.5	\$ 21.046.000.00		2000 000
	CUSTO DIRECTO	0.						68 576 130.00		1	c 05 S	1110 000 000
	IVA 14. SOR	or or or or	10%			!		N. MI SM CO	†	169 213 827 00	<u>~</u> ,	9 796 590 00
	COSTO TOTAL		36	7 100			•	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			*	8 905 991.00
	Retens	Retension de garantia	*	í		1	<u> </u>	69 760 627 00	-	123 Sec.	S	169 214 00
	TOTAL A PAGAR ACTA	AR ACTA		199 316 077 00		•		2.0		2007.200	=1	9 965.804,00
								66 331 620.00		180 689 582.00		18.426.495.00
130,000 MAHINELA MUNICIPIOS	_					,	(
50 001	1			Y	<u>`</u>		//					
				/	\							
	1				1		0			•		
OE SUBDIRECTOR TRANSPINA	1			X		0 351/				J	{	
Nambre ING YONY ALENANDER CARMONA VARGAS				ž,	VOB DIRECTOR DE OPERACIONIA MITTO	EBACIOUS MOIDE				CONTRAINTS)) ₌	
10.00					Nombre: ING HENRY MI SA	ENRY MESA				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
									v	COURT ON THE ESCUERA	BAR	

3		IMPUT	ACIÓN	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
Tresing.	1 c/c/c/ Prov	Proveedor	7 7	NOCKNIK	Vi	シシ	
Sector	1100				% Fra	Valor	
Codigo	Ç,	Nombre del		(weshwater	C.	K761.62X	7
Presupuestal	-	<u> </u>	-	١			
Presupuestal	S	codigo					
Codigo	Nom	Nombre del					
Presupuestal	8	coaigo					
Codigo	Non	Nombre del					
	PORCE	NTAJES DE	: APLICA	PORCENTAJES DE APLICACIÓN PARA RETE ICA			
MUNICIPIO	% MUNICIPIO		*	MUNICIPIO	×	MUNICIPIO	*
MEDELLIN	ВОБОТ			PUERTO TRIUNFO		LA UNION	
BELLO	SANTUARIO			PUERTO BOYACA			
COPACABANA	COCORNA			LA CEJA			
GUARNE	SAN LUIS			EL CARMEN			
RIONEGRO	SAN FRANCISCO			EL RETIRO			
MARINILLA	NOSNOR CU			ENVIGADO			
Firm do Aprohación:		,	•	Marie			