

INMOCENTE SAS NIT 800237463-7

Autopista Medellin-BogotaKm 38. Sector Belen- Galicia RIONEGRO - ANTIQUIA

PBX: 4 3223902

FACTURA DE VENTA

2265 No.

IVA REGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

SEÑOR(ES): FIDEICOMISO DEVIMED

NIT/CC: 830054539-0

DIRECCIÓN: CR 43 A 7 - 50 OFICINA 807

TELÉFONO: 4444238 CIUDAD: **MEDELLIN**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
4/9/2017	4/10/2017
CENTRO DE COSTOS	CONDICIONES DE PAGO
202264 - Materiale Devimed E	30 DIAS
202264 - Materiale Devimed E	30 DIAS

VENDEDOR: INMOCENTE S.A.S.

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN No : 110000674976 de 13/4/2016 Rango de Facturación: 1 - 10000.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
VTA03	CONTRATOS DE CONSTRUCCION	1.00	28,440,000.00	28,440,000.00
VTA04	UTILIDAD 10%	1.00	3,160,000.00	3,160,000.00
	PARCIAL 20%			
	CONTRATO CIVIL DE OBRA			
	N° 2017 - 108			
	CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN			
	DE CAMPAMENTO PROVISIONAL MODULAR.			
	ACTA N° 3			
	Visto dueno jurídico		7	
	Visjune			
	fan y	Ha page 0		

Observaciones:

PARA EFECTOS DE PAGO POR FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 71582911168 Y ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: Isuaza@inmocente.com

- 1. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. Aceptamos que el lugar de cumplimiento de la obligación es el domicilio del acreedor.
- 2. El deudor acepta desde ya cualquier cesión, endoso en cualquier
- modalidad a cualquier persona natural o jurídica.

 3. El deudor acepta que acreedor impute el pago y cruce las cuentas que sean necesarias.
- 4. En caso de mora, se causará el interés máximo autorizado por la ley. 4. En caso de miora, se causar el interes maximo autorizado por la ley.

 5. El deudor renunda a los requerimientos de ley. El deudor declara desde ya haber recibido conforme el sexicio, acepta este lítulo valor y autoriza para recibir este titulo valor a cualquier persona.

 6. Autorizo al teneder legitimo de este titulo valor para que mis datos sean reportados y consultados en cualquier base de datos) central de riesgos

FIRMA VENDEDOR: ODA HE HANKAN DE OCC TE S.A.S NIT O CC: www.mmocente.com

Madera Inmunizada por el sistema vacio presión con sales C.C.A. (cobre, cromo, arsénico) o MicroPro (Libre de arsénico), de acuerdo a la Norma 2083 ICONTEC (con sus condiciones de uso de la madera) y Certificación ISO 9001 – 2000 Versión 2008 garantizada por 20 años contra el ataque de insectos, hongos, bacterias,

pudriciones y comején. No Incluye daños de tipo mecánico.La madera por su condición natural presentará nudos, vetas y dilataciones en sus fibras.

La madera se entrega húmeda, por tal motivo se recomienda un tiempo de estabilización antes de su uso en el lugar de la obra. Y dependiendo del uso específico requerirá adicionalmente un proceso de Post- secado

SUBTOTAL	31,600,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL-DSCTO	31,600,000.00
IVA	600,400.00
TOTAL	32,200,400.00

FIRMA COMPRADOR:

NIT O CC:

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

FECHA: DIA/MES/AÑO

desimed			IMP	UTACIÓ	ON PRESUPUESTA	L		
Nº Factura	22	.65	Proveedor	in	nocente	SA:	5	
Sector	Se	cto1 1	1 - 10	00%		% Fra	Valor	
Codigo Presupuestal	04	-01-00	Nombre del codigo	info	mesfuction	100	32'200.4	00
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo	ole'c	perhusin			
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
Codigo Presupuestal			Nombre del codigo					
		P	ORCENTAJES I	DE APLIC	ACIÓN PARA RETE ICA	4	7.8	
MUNICIPIO	%	MUN	ICIPIO	%	MUNICIPIO	%	MUNICIPIO	%
MEDELLIN	1	BOGOTA			PUERTO TRIUNFO		LA UNION	
BELLO		SANTUARIO			PUERTO BOYACA			
COPACABANA		COCORNA			LA CÉJA	Ma.		
GUARNE		SAN LUIS			EL CARMEN	-	OF	
		SAN FRANCIS	co		EL RETIRO	497	, Orall	
RIONEGRO						THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	the state of the s	

	8											F-AV-003
	devined					CORIE DE OBRA	OBKA					VERSION: 03 04/05/15
		3	ONDICIONES	CONDICIONES ORIGINALES DEL CO	CONTRATO			-				
		CONTRATO No		108-2017	7	1			Período de	Fecha Inicio Corte:	5/08	5/08/2017
TRAN	TRAMO 1,2,3,4, 5 Y 6	CONTRATISTA		INMOCENTE SAS	E SAS		Acta No 03		Facturación:			
		FECHA INICIAL OBJETO	5/06/2017	5/06/2017 FECHA FINAL	4/09/2017	IE!				Fecha Final Corte:	31-0	31-ago-17
									Acum	Acumulados	Saldo po	Saldo por Ejecutar
Item	n Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Cantidad	Valor Total	T.	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total
-	Campamento modular I central e ITS, incluye cielo raso.	Ě	123	\$ 385.000,00	90 47.355.000		€	1	123,00	\$ 47.355.000		
2	Entrepiso (central)	m2	61.5	\$ 245,000.00	15.047.500				0 03 17	15027500		
8	Campamento modular 2 oficina de construcciones	m2	78,8	\$			\$		-	\$ 34.672.000	9 49	
4	Bateria sanitaria 10,5 m2	global	1	\$ 9.100.000,00	9.100.000	1,00	\$ 9.1	9.100.000	1.00	0000001	,	
2	129 puntos electricos y 26 puntos hidrosanitarios	dlobal	-	\$ 12.650.000,00					-		\$ 00,1	12.650.000
9	Deck 43 m2	m2	43	180.000.00	7 740 000						_	
7	Pergola y cubierta	m2	42 \$								45,00	
80	Pasamanos	lm	12	*			\$		12.00	1.260.000	42,00	7.137.736
٥	3 cocinetas con mesones en acero inox, pozuleo y grifería, caseta para la planta electrica, instalaciones electricas y hidrosanitarias	oloba	-	\$ 22.500.000.00	22.500.000	1,00	\$ 22.5	22.500.000	00,1	8	,	
SUBTO	SUBTOTAL	200			C 157 A9A AEO		31	21 ,000 000				
Coste	Costo directo							000.000		9 127.754.500		\$ 27.529.958
Offilia	lad 10%						3	3.140.000				
IVA	IVA del 19% sobre utilidad del 10%							400 400		1 411 461		
GRAI	GRAN TOTAL				2		32	32.200.400		\$ 131.370.956		5 28.833.688
%	MUNICIPIOS	Referrido 5%										
100	MARINILLA	\$ 2.362.267 acta 1	acta 1									
			acta 2									
1009	100% OPERACIÓN					2	C	7				
Nombre	Vob ADMINISTRADOR VIAL bre:		Vob DIR. OI	VOB DIR. OPERACIÓN Y MITO			VOB COOR.				VOB CONTRAINSTA	,
			Nombre.	ING HEINKI MESA		Nombre:	AUKA BEDOYA		4	Nombre: (12)	au #xow	

-