

# COTIZACIÓN FO-CM-02

VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

Rionegro 21 de Febrero de 2017 COT. No. CR210217



Señores:

ING. YONY ALEXANDER CARMONA MEDELLIN

## **ASUNTO: CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL MODULAR**

De acuerdo a su amable solicitud, nos permitimos presentarle la siguiente cotización, bajo las siguientes especificaciones:

### **Especificaciones:**

Áreas aproximadas:

Oficinas: 1°piso 196.2m2 Oficinas: 2°piso 193.2m2 Área total: 389.4m2

Tipo de construcción en paneles o módulos prefabricados, que obedecen en general a las siguientes materiales y medidas:

- Paneles de paredes externas de 1.26 x 2.48 m, en ESTRUCTURA DE MADERA PINO INMUNIZADA, acanalado de 4x6cm para instalarle perfil bota agua como antepecho hasta una altura de 1.26m y tableros OSB de 11mm en la parte suprior del panel.
- Paneles de paredes internas de 1.26 x 2.48 m, en ESTRUCTURA DE MADERA PINO INMUNIZADA acanalado de 4x6cm para instalarle tableros OSB
- Estructura de entrepiso: con madera acerrada columnas en 9x19cm vigas en 9x19cm alfardas en 4x14cm y piso en tablilla inmunizada con acabado en poliuretano
- Escalera internas con estructura metálica y peldaños en madera
- Cubierta: Con estructura de madera –pino inmunizado- y/o metálica teja tipo termo acústica.
- Ventanas: 40 ventanas en aluminio sistema 50-20 doble ala corrediza.
- Puertas: 15 puertas entamboradas, bisagra y chapas pomo de madera.
- Cielo raso con estructura de aluminio y polietileno expandido en toda el área del techo.
- 160 puntos eléctricos instalados con tubería EMT según norma RETIE
- 28 puntos hidrosanitarios, incluye 5 combos sanitarios.
- Mano de obra
- Herrajes necesarios

MADERAS ECOLOGICAS PARA CONSTRUCCIONES DURADERAS



## COTIZACIÓN FO-CM-02

VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

#### Transportes

### **Valores**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Campamento modular	m2	389,40	\$ 312.000,00	\$ 121.492.800,00
2	Cielo raso	m2	196,20	\$ 25.000,00	\$ 4.905.000,00
3	Entrepiso	m2	193,20	\$ 245.000,00	\$ 47.334.000,00
4	Instalaciones eléctricas 160 puntos e hidrosanitarias 28 puntos	gl	1,00	\$ 22.200.000,00	\$ 22.200.000,00
OBSERVACION:		SUBTOTAL (INCLUYE ADM)			195.931.800,00
		COSTO DIRECTO			178.119.818,00
		UTILIDAD		10%	17.811.982,00
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD		19%	3.384.277,00
		TOTAL NETO			199.316.077,00

TOTAL: \$199.316.077 / 389.4m2 = \$511.854 m2

#### NOTA:

- 1. Estos valores incluyen la instalación en obra y transportes
- 2. El cliente deberá entregar las losas de piso nivelada y escuadrada
- 3. En caso de modificarse las áreas puede haber una variación en el valor del metro cuadrado
- 4. La obra deberá proveer la energía para el trabajo
- 5. La obra deberá suministrar los andamios y plataformas necesarias para la instalación.
- 6. No incluye ninguna acometida

### **CONDICIONES COMERCIALES**

Lugar de entrega: Marinilla, Ant.

Forma de pago: Por medio de actas parciales

Tiempo de entrega: 20 días prefabricación en planta y 60 días instalación

Validez de la oferta: 30 días.

**Garantía:** Madera Inmunizada por el sistema vacío presión con sales C.C.A. (cobre, cromo, arsénico), retención de 6.4 kg/ m3 con las penetraciones, retención y densidades de acuerdo a la Norma 2083 ICONTEC y Certificación ISO 9001 – 2000 Versión 2008 garantizada por 20 años contra el ataque de insectos, hongos, bacterias, pudriciones y comején. No Incluye daños de tipo mecánico.



# COTIZACIÓN FO-CM-02

VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

Aspectos legales: La aceptación de la presente cotización, se convierte en un contrato de obra civil entre las dos partes. El iva se liquidará sobre una utilidad del 10% sobre el valor del contrato y la retefuente será del 2%.

La liquidación total de la obra será el producto de multiplicar las áreas o cantidades realmente ejecutadas, por el valor unitario contratado. La medición física se hará entre las partes

#### **BENEFICIOS DE NUETRO SISTEMA**

- Es un material liviano, por lo tanto es fácil transportarlo, manipularlo y de fácil instalación.
- Es amigable con el medio ambiente, todas nuestras maderas son cultivadas provenientes de bosques certificados.
- Buen aislante térmico, eléctrico y acústico.
- Por su textura y color, la madera ofrece una belleza natural. Por la facilidad con que se trabaja y
  con la aplicación de los diferentes tintes y barnices, se pueden lograr acabados de gran impacto
  y belleza.

#### Atentamente,

CRISTIAM ESCOBAR 313 659 4093 construcciones@inmocente.com Rionegro

Si usted tiene una queja, reclamo o sugerencia lo invitamos a que nos escriba al correo: quejasyreclamos@inmocente.com