

VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

Rionegro 22 de Mayo de 2017 COT. No. CR22052017



Señores:

DEVIMED

ATN: ARQ. AURA BEDOYA

MEDELLIN

ASUNTO: CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVISIONAL

De acuerdo a su amable solicitud, nos permitimos presentarle la siguiente cotización, bajo las siguientes especificaciones:

Especificaciones:

Áreas aproximadas:

Oficinas: central STI dos pisos 123m2 Oficinas: construcciones dos pisos 72.8m2

Batería de baños: 10.5m2 3 cocinetas 5.3m2

Cuarto para planta eléctrica 12m2

Área total: 223.6m2

Tipo de construcción en paneles o módulos prefabricados, que obedecen en general a las siguientes materiales y medidas:

- Paneles de paredes externas de 1.26 x 2.48 m, en ESTRUCTURA DE MADERA PINO INMUNIZADA, acanalado de 4x6cm para instalarle perfil bota - agua como antepecho hasta una altura de 1.26m y tableros OSB de 11mm en la parte suprior del panel.
- Paneles de paredes internas de 1.26 x 2.48 m, en ESTRUCTURA DE MADERA PINO INMUNIZADA acanalado de 4x6cm para instalarle tableros OSB o tableros de fibrocemento
- Forro interno en tableros de fibrocemento pintado blanco para solo para la parte central STI
- Cubierta: Con estructura de madera –pino inmunizado- y/o metálica teja tipo termo acústica.
- Ventanas: ventanas en aluminio sistema 50-20 doble ala corrediza.
- Puertas: puertas entamboradas, bisagra y chapas pomo de madera.
- Cielo raso, solo en el área de 30m2 de la oficina CENTRAL DE STI
- 80 puntos eléctricos para el módulo de STI, 40 puntos para el módulo de construcción, 9 puntos para las cocinetas, 3 para el cuarto de la planta y 10 puntos para la batería de baños



VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

- 12 puntos hidrosanitarios, incluye 2 combos sanitarios con lavamanos de pedestal. Para la oficina central STI y 16 puntos hidrosanitarios con 4 combos sanitarios para la batería sanitaria.
- 3 mesones de 2m con pozuelo y grifería
- · 3 paneles y medio para configurar la cocineta de la oficina STI
- Incluimos andamios para la instalación y uso de planta eléctrica para la instalación
- Mano de obra
- Herrajes necesarios
- Transportes

Valores

6	CANTIDADES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL				
1	Campamento modular anexo 1 (central STI)	m2	123,00	\$	385.000,00	\$	47.355.000,00			
2	Entre piso (central STI)	m3	61,50	\$	245.000,00	s	15.067.500,00			
2	Campamento modular anexo 2 (Oficina construccion2 pisos)	m2	78,80	\$	440.000,00	s	34.672.000,00			
3	Bateria sanitaria de 10,5m2	gl	1,00	\$	9.100.000,00	\$	9.100.000,00			
4	129 puntos electricos y 26 puntos hidrosanitarios	gl	1,00	\$	12.650.000,00	\$	12.650.000,00			
5	3 cocinetas, caseta para planta electrica e Instalaciones electricas e hidrosanitarias	gl	1,00	\$	22.500.000,00	\$	22.500.000,00			
OBSERVACION:		SUBTOTAL (INCLUYE ADM)					141.344.500,00			
		COSTO DIRECTO				3	128.495.000,00			
		UTILIDAD		10%			12,849.500,00			
		IVA 19% SOBRE UTILIDA		19%			2.441.405,00			
		TOTAL NETO				1000	143.785.905,00			

NOTA:

- 1. En las instalaciones eléctricas no se incluyen puntos regulados ni ups. Solo lo básico.
- 2. Incluye cielo raso en la oficina STI



VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

- 3. Estos valores incluyen la instalación en obra y transportes
- 4. El cliente deberá entregar las losas de piso nivelada y escuadrada
- En caso de modificarse las áreas puede haber una variación en el valor del metro cuadrado
- 6. La obra deberá proveer la energía para el trabajo
- 7. La obra deberá suministrar los andamios y plataformas necesarias para la instalación.
- 8. No incluye ninguna acometida

CONDICIONES COMERCIALES

Lugar de entrega: Marinilla, Ant.

Forma de pago: Por medio de actas parciales

Tiempo de entrega: 20 días prefabricación en planta y 90 días instalación

Validez de la oferta: 30 días.

Garantía: Madera Inmunizada por el sistema vacío presión con sales C.C.A. (cobre, cromo, arsénico), retención de 6.4 kg/ m3 con las penetraciones, retención y densidades de acuerdo a la Norma 2083 ICONTEC y Certificación ISO 9001 – 2000 Versión 2008 garantizada por 20 años contra el ataque de insectos, hongos, bacterias, pudriciones y comején. No Incluye daños de tipo mecánico.

Aspectos legales: La aceptación de la presente cotización, se convierte en un contrato de obra civil entre las dos partes. El iva se liquidará sobre una utilidad del 10% sobre el valor del contrato y la retefuente será del 2%.

La liquidación total de la obra será el producto de multiplicar las áreas o cantidades realmente ejecutadas, por el valor unitario contratado. La medición física se hará entre las partes

BENEFICIOS DE NUETRO SISTEMA

- Es un material liviano, por lo tanto es fácil transportarlo, manipularlo y de fácil instalación.
- Es amigable con el medio ambiente, todas nuestras maderas son cultivadas provenientes de bosques certificados.
- Buen aislante térmico, eléctrico y acústico.
- Por su textura y color, la madera ofrece una belleza natural. Por la facilidad con que se trabaja y
 con la aplicación de los diferentes tintes y barnices, se pueden lograr acabados de gran impacto y
 belleza.

Atentamente,

CRISTIAM ESCOBAR 313 659 4093 construcciones@inmocente.com Rionegro

Si usted tiene una queja, reclamo o sugerencia lo invitamos a que nos escriba al correo: quejasyreclamos@inmocente.com



VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

Rionegro 28 de Abril de 2017 COT. No. CR28042017



Señores: DEVIMED ATN: ARQ. AURA BEDOYA MEDELLIN

ASUNTO: CONSTRUCCION DE DECK Y PERGOLA

De acuerdo a su amable solicitud, nos permitimos presentarle la siguiente cotización, bajo las siguientes especificaciones:

Especificaciones:

Áreas aproximadas:

Deck 43m2 Pergola 43m2 Pasamanos 12ml

Deck conformado por los siguientes componentes:

- Pilotes inmunizados en madera rolliza de 10cm
- Durmientes en madera rolliza inmunizada de 10cm
- Alfardas en madera inmunizada de 7.5cm de diámetro o de 4x9cm de sección.
- Tablilla de 14cmx2.5cm en madera inmunizada
- 12ml de Pasamanos
- Pintura magestic o similar
- Herrajes necesarios
- Mano de obra
- transportes
- Pérgola conformada por los siguientes componentes:
- Columnas de 14x4cm dobles
- Vigas de 14x4cm
- Alfardas de 11x4cm distanciado cada 10cm
- · Teja de policarbonato perfil greca
- Mano de obra
- Herrajes necesarios
- Transportes



VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

Valores

6	CANTIDADES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL				
1	Deck de 43m2	m2	43,00	s	180.000,00	\$	7.740.000,00			
2	Pergola 43m1	m2	42,00	s	169.999,00	s	7.139.958,00			
3	Pasamanos 12ml	ml	12,00	\$	105.000,00	5	1.260.000,00			
OBSERVACION:		SUBTOTAL (INCLUYE ADM)					16.139.958,00			
		COSTO DIRECTO					14.672.689,00			
		UTILIDAD		10%		1.467.269,00				
		IVA 19% SOBRE UTILIDA		19%			278.781,00			
		TOTAL NETO					16.418.739,00			

NOTA:

- 1. Estos valores incluyen la instalación en obra y transportes
- En caso de modificarse las áreas puede haber una variación en el valor del metro cuadrado
- 3. La obra deberá proveer la energía para el trabajo
- 4. La obra deberá suministrar los andamios y plataformas necesarias para la instalación.
- 5. No incluye ninguna acometida

CONDICIONES COMERCIALES

Lugar de entrega: Marinilla, Ant.

Forma de pago: Por medio de actas parciales

Tiempo de entrega: 20 días prefabricación en planta y 60 días instalación

Validez de la oferta: 30 días.

Garantía: Madera Inmunizada por el sistema vacío presión con sales C.C.A. (cobre, cromo, arsénico), retención de 6.4 kg/ m3 con las penetraciones, retención y densidades de acuerdo a la Norma 2083 ICONTEC y Certificación ISO 9001 – 2000 Versión 2008 garantizada por 20 años contra el ataque de insectos, hongos, bacterias, pudriciones y comején. No Incluye daños de tipo mecánico.



VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 1 FECHA: 01/09/2014

Aspectos legales: La aceptación de la presente cotización, se convierte en un contrato de obra civil entre las dos partes. El iva se liquidará sobre una utilidad del 10% sobre el valor del contrato y la retefuente será del 2%.

La liquidación total de la obra será el producto de multiplicar las áreas o cantidades realmente ejecutadas, por el valor unitario contratado. La medición física se hará entre las partes

BENEFICIOS DE NUETRO SISTEMA

- Es un material liviano, por lo tanto es fácil transportarlo, manipularlo y de fácil instalación.
- Es amigable con el medio ambiente, todas nuestras maderas son cultivadas provenientes de bosques certificados.
- Buen aislante térmico, eléctrico y acústico.
- Por su textura y color, la madera ofrece una belleza natural. Por la facilidad con que se trabaja y
 con la aplicación de los diferentes tíntes y barnices, se pueden lograr acabados de gran impacto y
 belleza.

Atentamente,

CRISTIAM ESCOBAR
313 659 4093
construcciones@inmocente.com
Rionegro

Si usted tiene una queja, reclamo o sugerencia lo invitamos a que nos escriba al correo; quejasyreclamos@inmocente.com



