



## REQUERIMIENTO GENERAL CONTRATOS

F-CC-001

Versión: 3

13-05-15

FECHA SOLICITUD

24/08/2016

1

TIPO SOLICITUD

1,1	Contrato Obra		1,2	Contrato servicio		Mtto Periodico	
1,3	Contrato Arrendamiento		1,4	Contrato transporte		Mtto Rutinario	X
1,5	Orden de servicio		1,6	Orden de compra		Operación	
						Seg. Vial	

1,7

Otro al Contrato Nro.  
**048-2016**

Datos del contrato

Valor Inicial	\$ 2.992.580.311
Fecha Inicial	20/05/2016
Fecha Final	19/12/2016

Otro en:

Tiempo	
Valor	X
Otro	

2

EMPRESA Y/O CONTRATISTA

Procopal S.A.

3

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

3,1	Objeto	Otro al contrato 048-2016, se requiere saldo para terminar el recalce de las bermas entre el peaje de Pto Triunfo y la glorieta Caño Alegre					
3,2	Duración		Fecha inicial		Fecha final		
3,3	Valor	\$ 51.099.638	Valor inicial	\$ 2.992.580.311	Valor final	\$ 3.043.679.949	
3,4	Forma de pago						
3,5	Responsable requerimiento						

4

PÓLIZAS Y/O GARANTÍAS

4,1	Anticipo	
4,2	Cumplimiento	
4,3	Prestaciones sociales	
4,4	Responsabilidad civil extracontractual	
4,5	Calidad y/o correcto funcionamiento	
4,6	Estabilidad	

5

DOCUMENTOS ANEXOS

5,1	Cedula Representante Legal	
5,2	Rut (Actualizado)	
5,3	Cámara de Comercio (Actualizado)	
5,4	Tres cotizaciones	
5,5	Documentación Vehículo	
5,6	Documentos Maquinaria	
5,6	Certificado paz y salvo Seg. Social	

5

OBSERVACIONES

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LABOR Y ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ELABORAR EL CONTRATO


Debido a una extensión en la reparación de la carpeta asfáltica en los tramos 5 y 6, el presupuesto inicial no alcanza a cubrir la totalidad del recalce de bermas proyectado inicialmente. El otro se realiza para cubrir los 500 ml faltantes en la margen izquierda, entre las abscisas K134+096 - K134+596, con un ancho promedio de 1,6 mts, y un espesor de 0,07 mts.

Vo Responsable Requerimiento

Alexander Henao


Autoriza: Director de Mantenimiento  
y Operación

6	CANTIDADES				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica tipo MDC-2 . Con rendimiento variable diario	m3	56	644.789	36.108.184
2	Imprimación	m2	800	1.604	1.283.200
3	Transporte mezcla y/o material de fresado	m3-km	12.898	1.045	13.478.055
SUBTOTAL					50.869.439
IVA (16% SOBRE EL 3% DE UTILIDAD)					\$ 244.173
TOTAL					\$ 51.113.612



Vo Responsable Requerimiento

Alexander Henao



Autoriza: Director de Mantenimiento y Operación